



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

PZ/SOM/0435/2063



Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 63

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Zmluvných podmienok
(žltá kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177
Hlavný inžinier - HIS:	

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 63**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Stanovisko vedúceho odboru
výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru cien a
finančného kontroľingu stavieb:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. 63 v celkovej sume 33 638,00 Eur.

Ing. Milan Gajdoš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kovačík, PhD., MBA

podpredseda predstavenstva

Príloha: 1 x Návrh - pokynu na Zmenu č. 63



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Návrh pokynu na Zmenu č. 63 – Všeobecné položky – Dokumentácia Zhotoviteľa

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok
(FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skaľa – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177

Stavebný dozor:	
-----------------	--

Predkladaný stavebným dozorum:

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

V roku 2015 došlo k zmene Právnych predpisov Krajiny doplnením §140c do Zákona č.50/1976 Zb. Na základe súhlasu Objednávateľa vydal Stavebný dozor v súlade so Zmluvou pokyn na vypracovanie dokladov podľa vyššie uvedeného §140c a zároveň aby predložil podklady k Nároku.

2. Popis projektovaného stavu:

V súťažných podkladoch Objednávateľa, ani v DSP neboli skutočnosti, ktoré sú predmetom tejto Zmeny nijako popísané.

3. Dôvod zmeny:

V čase realizácie stavby Zhotoviteľ vydal v súlade so Zmluvou oznámenie o zmene právnych predpisov Krajiny. Išlo o doplnenie §140c do zákona č.50/1976 Zb, Stavebný zákon. Stavebný dozor vydal pokyn, aby Zhotoviteľ zabezpečil vypracovanie dokladov podľa citovaného paragrafu a zároveň predložil vypracované podklady k Nároku na odsouhlasení.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Nemá vplyv na Zmluvnú cenu Diela



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

SO SO 000-01 Všeobecné položky

- cena sa zvýši o 33 638,00 Eur

Spolu 33 638,00 Eur

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

Akceptovaná zmluvná hodnota	137 750 579,52 Eur
Pokyn na Zmenu č. 1	- 26 124,28 Eur
Pokyn na Zmenu č. 19	- 501,23 Eur
<hr/>	
Aktuálna zmluvná cena	137 723 954,01 Eur
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 63 bude	138 278 562,15 Eur
Odpočet ceny nerealizovaných prác	- 1 256 347,26 Eur
Navrhovaná zmluvná cena po odpočte a schválení Pokynu č. 63 bude	137 022 214,89 Eur

Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 63 bude:
(13 043 750,10 Eur + 33 638,00) = 13 077 388,10 Eur,

čo predstavuje **104,43 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA DIELA POKYNOU NA ZMENU Č. 63 NIE JE PREKROČENÁ

5. Vplyv na Lehotu výstavby:

Nemá vplyv na Lehotu výstavby Diela.

6. Prílohy:

- vplyv na stavebné povolenie
- technické zdôvodnenie
- cenová časť
- súvisiaca korešpondencia
- fotodokumentácia

vedúci tímu stavebných dozorov

Prehľad nákladov

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Pokyn na Zmenu č. 63

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny ceny objektu
000-01	Všeobecné položky	33 638,00 €
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		33 638,00 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.Č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov, ktoré znižujú cenu Diela	Celková cena predchádzajúcich pokynov, ktoré nezvyšujú cenu Diela	Celková cena predchádzajúcich pokynov, ktoré zvyšujú cenu Diela	Cena aktuálneho pokynu č. 63 (Zvýšenie)	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Nepredvídateľné Náklady : Čiastka pokračujúca Akceptov.zmluvnú hodnotu podľa ZoD	Odpočet plne nerealizovaných objektov a nerealiz.časti objektov	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56 €	-	10 817 517,15 €	2 226 232,95 €	33 638,00 €	10 790 891,64 €	554 608,14 €	- 1 256 347,26 €	129 037 110,07 €
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00 €		2 226 232,95 €	13 043 750,10 €	33 638,00 €	13 077 388,10 €	-	-	8 539 712,95 €
3	Nepredvídateľné náklady	12 522 779,96 €		13 043 750,10 €	13 043 750,10 €	33 638,00 €	13 077 388,10 €	554 608,14 €	-	554 608,14 €
Cena celkom bez DPH		137 750 579,52 €	137 723 954,01 €	13 043 750,10 €	13 043 750,10 €	33 638,00 €	13 077 388,10 €	-	- 1 256 347,26 €	137 022 214,89 €

VPLYV NA CENU DIELA

Predložená žiadosť o vydanie pokynu na zmenu nemá vplyv na cenu diela (uvádzané ceny sú bez DPH):

- Pôvodná cena Všeobecných položiek:	6 279 842,00 €
- Cena všeobecných položiek zvýšená zmenou č.2 až 62:	8 506 074,95 €
- Zmena ceny Všeobecných položiek k Zmene č.63 :	33 638,00 €
- Zvýšenie ceny Všeobecných položiek z doteraz podaných návrhov celkom:	8 539 712,95 €

Úprava ceny k zmene č. 63 celkom: 33 638,00 €

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU:

- AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA (čl.1.1.4.1.) bez DPH	137 750 579,52 €
- Pokyn na Zmenu č.1:	- 26 124,28 €
- Pokyn na Zmenu č.19:	- 501,23 €
- Cena diela vrátane odsúhlasených Pokynov na Zmenu:	<u>137 723 954,01 €</u>
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po schválení Pokynu č.63 bude:	138 278 562,15 €
- Odpočet ceny nerealizovaných prác v zmysle listu SD č. O/926/11/2015/D-T z 11.11.2015 :	- 1 256 347,26 €
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po odpočte a schválení Pokynu č.63 bude:	137 022 214,89 €

Čerpanie z nepredvídaných nákladov:

		Vyčerpané v %
Pôvodná výška nepredvídaných nákladov podľa Zmluvy:	12 522 779,96 €	100,0%
čerpané pokynmi na Zmenu č.1 až 62	13 043 750,10 €	104,2%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynom na Zmenu č. 63	33 638,00 €	0,3%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynmi so Zmenou č. 63 CELKOM	13 077 388,10 €	104,4%

V Žiline : 19.01.2016

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : Všeobecné položky - dokumentácia Zhotoviteľa

Návrh cenového dopadu - Nepredvídateľné náklady - Nárok č. 157

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)
Suma podľa ZoD					
		45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Nepredvídateľné náklady		12 522 779,96
		Nárok č.1	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 678,22
		Nárok č.4	Nepredvídateľné náklady	sub	-57 370,00
		Nárok č.5	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 847,97
		Nárok č.7	Nepredvídateľné náklady	sub	-9 297,61
		Nárok č.12	Nepredvídateľné náklady	sub	-175 343,51
		Nárok č.19	Nepredvídateľné náklady	sub	-30 304,75
		Nárok č.46	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 307 909,59
		Nárok č.50	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 609,02
		Nárok č.53	Nepredvídateľné náklady	sub	-881,48
		Nárok č.54	Nepredvídateľné náklady	sub	-792,92
		Nárok č.11	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 576,69
		Nárok č.39	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 522,19
		Nárok č.58	Nepredvídateľné náklady	sub	-27 222,30
		Nárok č.52	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 040,95
		Nárok č.18	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 284,99
		Nárok č.60	Nepredvídateľné náklady	sub	-26 326,31
		Nárok č.63	Nepredvídateľné náklady	sub	-135 480,55
		Nárok č.84	Nepredvídateľné náklady	sub	-18 428,19
		Nárok č.79	Nepredvídateľné náklady	sub	-627 815,71
		Nárok č.78	Nepredvídateľné náklady	sub	-59 930,15
		Nárok č.2	Nepredvídateľné náklady	sub	-777 899,03
		Nárok č.83	Nepredvídateľné náklady	sub	-72 736,57
		Nárok č.59	Nepredvídateľné náklady	sub	-193 525,38
		Nárok č.108	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 353,99
		Ponuka Zhotoviteľa 801-11	Nepredvídateľné náklady	sub	-22 854,27
		Nárok č.96	Nepredvídateľné náklady	sub	-116 298,88
		Ponuka Zhotoviteľa 142-00	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 156,83
		Ponuka Zhotoviteľa Ochr.GB	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 848,84
		Nárok č.66	Nepredvídateľné náklady	sub	-190 629,08
		Nárok č.103	Nepredvídateľné náklady	sub	-62 596,89
		Nárok č.111	Nepredvídateľné náklady	sub	-194 177,35
		Ponuka Zhotoviteľa odv.mostov	Nepredvídateľné náklady	sub	-161 457,86
		Nárok č.124	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 138,40
		KRS	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 789 145,70
		Nárok č.117	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 058 998,23
		Nárok č.127	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 947,41
		Nárok č.136	Nepredvídateľné náklady	sub	-58 472,10
		Nárok č.129	Nepredvídateľné náklady	sub	-513 627,81
		Nárok č.121	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 116,73
		Nárok č.95	Nepredvídateľné náklady	sub	-357 019,26
		Ponuka Zhotoviteľa 001-00	Nepredvídateľné náklady	sub	-145 750,45
		Nárok č.143	Nepredvídateľné náklady	sub	-61 953,05
		Nárok č.144	Nepredvídateľné náklady	sub	-10 553,80
		Nárok č.142	Nepredvídateľné náklady	sub	-493 987,25
		Nárok č.148	Nepredvídateľné náklady	sub	-138 112,11
		Nárok č.147	Nepredvídateľné náklady	sub	-280 597,57
		Nárok č.151	Nepredvídateľné náklady	sub	69 179,09
		Nárok č.92	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 277,95
			Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	sub	-11 483 074,98

Suma - Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa

	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY		33 638,00
		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	33 638,00
		Poistenie Diela	kpl	
		Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	
		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	
		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	
		Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	
		Prezentačná miestnosť - prevádzka	dni	
		Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	
		Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	
		Archeologický prieskum	p.s.	
		Propagačný bulletin diaľnice	sub	
		Informačné tabule	sub	
		Pamätná tabuľa	sub	
		Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	
		Nepredvídateľné náklady	sub	

Nepredvídateľné náklady podľa ZoD	12 522 779,96
Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	-11 483 074,98
Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa	-33 638,00
Nepredvídateľné náklady - zostatok	1 006 066,98

Vrútky 03.12.2015