

**Dodatok č. 4****k Zmluve o dielo****CZD č.ZML/1197/2010**

č. X313-50/09 zo dňa 30.06.2009 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
 č. 513/1991 Zb. v platnom znení v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

**na majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Višňové - Dubná Skala“ v k. ú.
 (č.stavby 130)**

Čl. I Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta č.14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
 registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka
 č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Róbert Auxt
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Vladimír Drienovský,
 podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: K2021937775
Tel./Fax:

ďalej len „objednávateľ“

a

- 2. Zhotoviteľ:** **Geodet – Real, s.r.o.**
Sídlo: Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením
Štatutárny orgán: Dušan Knapec st. - konateľ
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Číslo účtu:
IČO: 36 427 705
DIČ: 2021952988
IČ DPH: SK 2021952988
Tel./Fax:

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 30.06.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313-50/09, predmetom ktorej je majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností stavby diaľnice D1 Višňové – Dubná Skala v katastrálnom území Z dôvodu preprojektovania stavebného objektu SO V 128-00 došlo k zmene trasy diaľnice, stále sa čaká na dodanie nových technických podkladov pre trvalý záber, s tým súvisí aj zmena dočasného záberu pre stavebný objekt SO V 905-00.

Očakávajú sa zmeny dočasného záberu pri stavebných objektoch SO V903-00 a V 904-00. Zmluvy o zriadení vecných bremien bude možné uzatvoriť až po zrealizovaní stavby a vyhotovení porealizačných geometrických plánov. V súčasnosti prebieha rokovanie s Obcou Višňové v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, prebiehajú vyvlastňovacie konania, ďalej prebieha uzatváranie zmlúv s vlastníkami po ukončení dedičských konaní. V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.4 k Zmluve o dielo (ďalej len ZoD) v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

V ZoD v Čl. 4 Čas plnenia sa bod 4.1 nahrádza znením :

Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (zabezpečenie uzavretia kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území ,zabezpečenie uzavretia nájomných zmlúv , zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. v prípade potreby zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb (SPP-D) a pod., podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registratúrne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom, resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa :

- a) majetkovoprávne vysporiadanie trvalého záberu v termíne do 31.12.2016,
- b) majetkovoprávne vysporiadanie dočasného záberu v termíne do 31.12.2017,
- c) majetkovoprávne vysporiadanie vecných bremien v termíne do 31.12.2019.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

- 1.Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 2.Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 3.Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa:

V Žiline, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Róbert Aaxt
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Dušan Knapec st.
konateľ

Ing. Vladimír Drienovský
podpredseda predstavenstva