



PROTOKOL O PREDKOKOVANÍ NÁVRHU POKYNU NA ZMENU Č.39

PZ/2016/0464/0039

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Pokynu na Zmenu č.39 k Nároku Zhotoviteľa č.77

Stavba:	D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC SO 281-06 Oporný múr v strednom deliacom páse v km 37,675-38,850 D3
Zhotoviteľ:	"Združenie D3 Čadca, Bukov" Vedúci člen STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: ZM 2016/0464 Zhotoviteľ: 2016/ABC/01/001
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor:	Inžinierske združenie BUNG – Infram, BUNG Slovensko s.r.o. - vedúci člen

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na Zmenu č.39**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum:

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby :

 Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

 Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

 Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

 Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

 Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

 Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:
Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č.39 v sume celkom 5 571,75 Eur.

 Mgr. Jánoslav Ivanco
 podpredsa predstavenstva

 Ing. Juraj Tlapa
 predseda predstavenstva

vydaného v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 13 Všeobecných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe návrhu Zhotoviteľa.

Stavba:	D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC SO 281-06 Oporný múr v strednom deliacom páse v km 37,675-38,850 D3
Zhotoviteľ:	"Združenie D3 Čadca, Bukov" Vedúci člen STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: ZM 2016/0464: Zhotoviteľ: 2016/ABC/01/001
Stavebný dozor:	Inžinierske združenie BUNG – Infram“ BUNG Slovensko s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

Za Stavebný dozor:	_____ podpis: _____
--------------------	---------------------

Predkladaný stavebnotechnickým dozorom

Dátum predloženia: _____

1. Obsah Zmeny:

Zhotoviteľ v zmysle zmluvných podmienok začal realizovať stavebné práce na predmetnom stavebnom objekte SO 281-06. Počas realizácie prác sa Zhotoviteľ stretol s nepredvídateľnými podmienkami, ktoré neboli zrejme z podkladov Objednávateľa a doplňujúceho prieskumu Zhotoviteľa. Po odstránení vrchných vrstiev zeminy sa zistilo, že v km 38,030 až 39,890 sa nachádza navážka odpadového materiálu (zmes tehál, betónových kvádrov, plastových obalov, hnejúcej zeminy a iného odpadu). Vzhľadom na zistenú skládku odpadu, ktorá bránila v postupe prác a zamedzovala v stavebnej činnosti, Zhotoviteľ vybagroval uvedenú skládku odpadu naložil na nákladné vozidlá a zabezpečil odvoz na riadenú skládku TKO Skládky odpadov Čadca - Podzávoz - Integrované povolenie č. 895/770020103/115 Pt zo dňa 6.4.2004 v platnom znení. Odpad bol zaradený ako ostatný odpad "O" s katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako je uvedené v 17 05 03 a zlikvidovaný v zmysle platnej legislatívy SR.

2. Popis projektovaného stavu:

Projekt predpokladá vo výpočte spätné použitie vyťažených zemín z priestoru výstavby do jadra násypu. Predpokladaný typ zeminy je zosuvne delúvium - sute triedy F2-G5, alebo svahové sedimenty.

3. Dôvod Zmeny:

Počas realizácie prác sa Zhotoviteľ stretol z nepredvídateľnými podmienkami v súlade s podčlánkom 4.12 (Nepredvídateľné fyzické podmienky), ktoré neboli zrejme z podkladov Objednávateľa uvedených v DSP ani doplňujúceho prieskumu Zhotoviteľa. Pri zahájení zemných prác na SO 281-06 a odstránení vrchných vrstiev zeminy sa zistilo, že v km 38,030 až 39,890 sa nachádza navážka odpadového materiálu (zmes tehál, betónových kvádrov, plastových obalov, hnejúcej zeminy a iného odpadu). Podpovrchová navážka nebola výsledkom Zhotoviteľovej činnosti a bolo ju možné objaviť až po odstránení hornej vrstvy pôdy a demolácii stavebných objektov určených na asanáciu v danej lokalite v zmysle platného stavebného a búracieho povolenia.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Skutočným realizovaním prác došlo k celkovému navýšeniu nákladov na SO 281-06 Oporný múr v strednom deliacom páse v km 37,675 - 38,850 D3 a tým aj Zmluvnej ceny Diela o 5 571,75 EUR. Ocenenie bolo vykonané na základe nových jednotkových cien, ktoré odsúhlasil Objednávateľ.

Rekapitulácia:

Akceptovaná zmluvná hodnota:	239 112 849,53 EUR
Nepredvídateľné náklady - 10%:	16 751 683,51 EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov:	5 571,75 EUR
Zostatok z nepredvídateľných nákladov:	16 746 111,76 EUR
Zmluvná cena v čase uzatvorenia ZoD:	239 112 849,53 EUR
Sumár zmien Zmluvnej ceny vrátane aktuálnych návrhov:	4 991 420,02 EUR
Zmluvná cena vrátane návrhov:	239 112 849,53 EUR

5. Vplyv na Lehotu výstavby:

Zmena č.39 k Nároku Zhotoviteľa č.77 nemá vplyv na lehotu výstavby.

6. Prílohy :

Protokol o prerokovaní súhlasu Objednávateľa k návrhu na Zmenu č.39
Dokumentácia k Zmene č.39 Nároku Zhotoviteľa č.77

Zdôvodnenie uzatvorenia zmeny

Zadávateľ:

Názov zmluvy: D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC

Číslo zmluvy: Objednávateľ: ZM 2016/0464

Zhotoviteľ: Zhotoviteľ: 2016/ABC/01/001

Uzatvorené zmeny Zmluvnej ceny vrátane návrhov STD

Poradové číslo pokynu na zmenu	Navýšenie ceny pokynu na zmenu	Vyjadrenie v % voči akceptovanej zmluvnej hodnote
1	20 692,36	0,01%
2	13 409,28	0,01%
3	88 051,10	0,04%
4	45 517,86	0,02%
5	8 434,91	0,00%
6	2 949,13	0,00%
7	985 252,98	0,41%
8	208 389,35	0,09%
9*	430 127,31	0,18%
10	92 260,63	0,04%
11*	317 811,39	0,13%
12	172 405,72	0,07%
13	11 811,92	0,00%
14	207 936,69	0,09%
15	347 937,28	0,15%
16*	302 928,08	0,13%
17	47 111,92	0,02%
18	30 093,13	0,01%
19	690,95	0,00%
20*	55 848,00	0,02%
21	5 558,04	0,00%
22	11 082,84	0,00%
23*	49 134,33	0,02%
24*	54 015,82	0,02%
25*	6 556,16	0,00%
26*	95 583,94	0,04%
27*	18 452,56	0,01%
28*	78 660,20	0,03%
29*	27 254,55	0,01%
30*	37 796,45	0,02%
31*	190 040,81	0,08%
32*	52 711,23	0,02%
33*	34 110,87	0,01%

* Zmeny a nároky v procese schvaľovania u Objednávateľa.

34*	110 403,09	0,05%
35*	24 821,19	0,01%
36*	708 396,50	0,30%
37*	3 993,90	0,00%
38*	87 615,80	0,04%
39	5 571,75	0,00%
Spolu:	4 991 420,02	2,09%

* Zmeny a nároky v procese schvaľovania u Objednávateľa.

Zdôvodnenie uzatvorenia Zmeny č.39 k Nároku Zhotoviteľa č. 77

Počas realizácie prác sa Zhotoviteľ stretol z nepredvídateľnými podmienkami v súlade s podčlánkom 4.12 (Nepredvídateľné fyzické podmienky), ktoré neboli zrejmé z podkladov Objednávateľa uvedených v DSP ani doplňujúceho prieskumu Zhotoviteľa. Pri zahájení zemných prác na SO 281-06 a odstránení vrchných vrstiev zeminy sa zistilo, že v km 38,030 až 39,890 sa nachádza navážka odpadového materiálu (zmes tehál, betónových kvádrov, plastových obalov, hnojivej zeminy a iného odpadu). Podpovrchová navážka nebola výsledkom Zhotoviteľovej činnosti a bolo ju možné objaviť až po odstránení hornej vrstvy pôdy a demolácii stavebných objektov určených na asanáciu v danej lokalite v zmysle platného stavebného a búracieho povolenia.

Vypracoval:



Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Prehľad Nákladov (v EUR bez DPH)

Súpis zmien nákladov časti stavby Zmena č.39 k Nároku č.77

Časť stavby	Názov časti stavby	Výčíslenie zmeny ceny časti stavby
VP	VP - Geodetická činnosť Zhotoviteľa, položka č.45.00.00.56	467,72 EUR
SO 281-06	281-06 Oporný múr v strednom deliacom páse v km 37,675-38,850 D3- poplatky za skládku VP 45.00.00	4 535,68 EUR
SO 281-06	281-06 Oporný múr v strednom deliacom páse v km 37,675-38,850 D3 - naviac práce	568,35 EUR
Cena pokynu na zmenu celkom bez DPH		5 571,75 EUR

Rekapitulácia Zmluvnej ceny

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota	1		2		3		4	Aktuálna zmluvná cena diela po tejto zmene
			Celková cena predchádzajúcich zmien	Celková cena	Zníženie	Cena aktuálnej zmeny	Zvýšenie	Celková cena zmien		
1	Časť stavby celkom	194 644 767,99 EUR	4 748 140,58 EUR	4 753 244,61 EUR		5 104,03 EUR			199 398 012,60 EUR	
2	Všeobecné položky celkom	22 730 549,76 EUR	237 707,69 EUR	238 175,41 EUR		467,72 EUR			22 968 725,17 EUR	
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	21 737 531,78 EUR	4 985 848,27 EUR	4 991 420,02 EUR		5 571,75 EUR			16 746 111,76 EUR	
	Cena celkom	239 112 849,53 EUR							239 112 849,53 EUR	

Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu
Bratislava I

Oddiel Sa
vložka č. 35/18/B

IČO: 35 919 001

DIČ: 202 193 7775

IČ DPH: SK 202 193 7775

NÁVRH CENOVÉHO DOPADU

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie D3 Čadca, Bukov
Stavba: Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Č.	Kód SO	Popis	MJ	Cena SO
1	2	3	4	5

Zmluvná cena - Všeobecné položky

1	45.00.00	Všeobecné položky	sub	22 730 549,760
---	----------	-------------------	-----	----------------

Cenový dopad nároku č. 77

45.00.00.56	45.00.00	Geodetická činnosť Zhotoviteľa	sub	467,720
-------------	----------	--------------------------------	-----	---------

cena VP celkom

22 731 017,48

Zmluvná cena - časti stavby

1	281-06	Oporný múr v strednom deliacom páse v km 37,675 – 38,850 D3	sub	3 971 276,81
---	--------	---	-----	--------------

Cenový dopad nároku č. 77

2	281-06	Oporný múr v strednom deliacom páse v km 37,675 – 38,850 D3	sub	5 104,03
---	--------	---	-----	----------

cena SO celkom

3 976 380,84

Za Zhotoviteľa:

Za Stavebný dozor:

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 Zhotoviteľ: Združenie D3 Čadca, Bukov
 Stavba: Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Časť stavby: 281-06 Oporný múr v strednom deliacom páse v km 37,675 – 38,850 D3

Nárok č. 77

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena celkom	Číslo zápisu
	p.č.	položka	Výkaz					
45.00.00			VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
	1	000104013	Zmluvné požiadavky poplatky za skládku, zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	l	112,520	40,31	4 535,68	Zápis č. 46/2018
45.11.24			OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE					
	2	01020400 2 N	Odkopávky a prekopávky nezapažené - skládka	m3	57,700	4,01	231,38	Zápis č. 97/2019
	3	01060203 N	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	57,700	5,84	336,97	Zápis č. 166/2018

Spolu :

5 104,03

Všeobecné položky :

4 535,68

Časť stavby :

568,35

Cena celkom bez DPH :

5 104,03

Za Zhotoviteľa:

Za Stavebný dozor: