



Dodatok č. 8

k Zmluve o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435
 evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZML/1101177; ZML-EM-00026-008
 na zhotovenie stavby „D1 Dubná Skala - Turany“ v znení jej Dodatkov č. 1 až 7
 (ďalej iba „Dodatok č. 8“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
 Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 * Róbert Auxt, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Vladimír Drienovský, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie
 Číslo účtu:
 SWIFT(BIC) kód:
 IČO: 35 919 001
 IČ DPH: SK 202 193 7775
 Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
 Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Hlinská 40, 011 18 Žilina
 Právna forma: akciová spoločnosť
 Štatutárny orgán: predstavenstvo
 Ing. Eva Chudíková, členka predstavenstva
 Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva

Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 SWIFT(BIC) kód:
 IČO: 313 566 48
 IČ DPH: SK 202 033 3216
 Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné Strany sa v zmysle bodu 11 Zmluvy o Dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 8 k Zmluve o Dielo, ktorým dochádza k zhrnutiu Stavebným dozorom vydaných pokynov na Zmenu č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59. Na základe týchto pokynov na Zmenu sa okrem iného priamo menil aj rozsah zhotovovaného Diela. Obsah Zmien rozsahu stavebných prác a určenie dopadu ich realizácie na Zmluvnú cenu je popísaný v jednotlivých pokynoch na Zmenu, ktoré tvoria prílohy tohto Dodatku č. 8. Stručný popis dopadu príslušných pokynov na Zmenu na Dielo je popísaný aj v tomto Dodatku č. 8. Zároveň tento Dodatok č. 8 upravuje Zmluvnú cenu o odpočet plne nerealizovaných objektov a nerealizovaných častí objektov, v zmysle dohody Objednávateľa, Zhotoviteľa a Stavebného dozora, v nadväznosti na list Stavebného dozora č. O/926/11/2015/D-T zo dňa 11.11.2015, ktorý je súčasťou prílohy tohto Dodatku č. 8, a ktorým sa nariaďuje vynechanie v ňom vymedzených prác a realizácie vybraných stavebných objektov alebo ich častí.

Článok I Predmet Dodatku č. 8

1.1 Zhrnutie pokynov na Zmenu a ich dopad na Zmluvnú cenu:

Pokyn na Zmenu č. 51 zo dňa 3.9.2015

- SO 000-01 Všeobecné položky
- SO 791-00 Informačný systém diaľnice – stavebná časť
- SO 791-00.11 Informačný systém diaľnice – technologická časť

Zmena (navýšenie) rozsahu projektových a stavebných prác na základe požiadavky Objednávateľa na doplnenie dočasného operátorského pracoviska SSÚD Martin a pripojenie jestvujúcich sčítačov dopravy osadených na ceste I/18 na technologickú sieť ISD ako aj na napojenie na rozvody NN siete. Dôvodom Zmeny je ešte nezrealizovaný dvor SSÚD Lietavská Lúčka.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 51, zo dňa 22.7.2015.

Doplnenie rozsahu a nákladov:

138 112,11 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 52 zo dňa 3.9.2015

- SO 000-01 Všeobecné položky
- SO 101-00 Diaľnica D1

Zmena (navýšenie) rozsahu projektových a stavebných prác v súvislosti so sanačnými opareniami nad Diaľnicou v oblasti zosuvu ako aj úpravou odvodňovacích zariadení nad Diaľnicou v úseku km 10,615 – 12,530. Dôvodom Zmeny je zistenie zosunutia násypového telesa objektu realizovaného v súlade so Zmluvou o Dielo.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 52 zo dňa 22.7.2015.

Doplnenie rozsahu a nákladov:

280 597,58 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 53 zo dňa 5.10.2015

- SO 122-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Turany

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác o vykonanie sanačných opatrení podložia komunikácie v rámci úpravy cesty I/18 v križovatke Turany. Dôvodom Zmeny je, že pri realizácii cestnej pláne boli zistené zeminy nevhodné pre podložie, budovanie AZ a vozovky, preukázané statickou zaťažovacou skúškou. Projektantom bola navrhnutá výmena materiálu v podloží vo zväčšenej hrúbke 1 m so zabezpečením pláne separačnou geotextíliou.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 53, zo dňa 19.8.2015.

Doplnenie rozsahu a nákladov

69 179,09 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 54 zo dňa 5.10.2015

– SO 655-00 Úprava trakčného vedenia v žkm 309,885 Sučany

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác o opatrenia pre zaistenie bezpečnosti pri výstavbe mostného objektu 219-00. Dôvodom Zmeny je v DSP nedostatočne zohľadnená bezpečnosť práce pri realizácii mostu súvisiaca s úpravou trakčného vedenia počas výstavby na diaľnici D1 nad elektrifikovanými železničnými koľajami.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 54 zo dňa 16.9.2015.

Doplnenie rozsahu a nákladov

41 277,95 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 55 zo dňa 13.1.2016

– SO 101-00 Diaľnica D1

– SO 102-00 Križovatka Dubná Skala

– SO 111-00 Privádzač Martin

– SO 201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 Dubná Skala

– SO 310-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

– SO 320-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác súvisiacich so zmenou dopravného značenia. Dôvodom Zmeny je nová STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Po posúdení súladu DRS a výrobnej dokumentácie s novou normou pracovníkmi MDVRR SR a KDI PZ Žilina prišlo k zmenám v rozmeroch písma, tvaroch a typoch portálov a v počte tlmivcov nárazu.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 55 zo dňa 3.12.2015.

Doplnenie rozsahu a nákladov

25 514,02 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 56 zo dňa 13.1.2016

– SO 146-00 Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925 – 9,466 D1

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác v súvislosti s nariadením realizovať prístupovú cestu k športovo rekreačnej lokalite Štrkoveň. Dôvodom Zmeny požiadavka obce Sučany a rozhodnutie Objednávateľa vybudovať prístupovú komunikáciu do tejto lokality (pokračovanie pôvodnej komunikácie prerušenej trasou D1).

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 56, zo dňa 3.12.2015.

Doplnenie rozsahu a nákladov

6 300,26 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 57 zo dňa 13.1.2016

– SO 586-00 Výustný objekt Sučanky do Váhu

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác v súvislosti s nariadením vykonať pri realizácii výtokovej časti priepustu navrhutej ako kolmý oporný múr z monolitického železobetónu s výtokovými krídlami aj doplnenie opevnenia svahu popri krídlach kamennou dlažbou na šírku 5 m, na základe požiadavky spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, správa povodia Váhu v Ružomberku.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 57 zo dňa 3.12.2015

Doplnenie rozsahu a nákladov

2 605,63 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 58 zo dňa 13.1.2016

– SO 000-01 Všeobecné položky

– SO 589-00 Ľavostranná ochranná hrádza Váhu v km 14,420 – 15,200 D1

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na základe nariadenia opravy miestnej komunikácie. Dôvodom Zmeny je poškodenie miestnych komunikácií k prístupu na stavbu a k dovozu materiálov. Tieto prístupové komunikácie boli jediné možné, odsúhlasené správcom povodia SVP Ružomberok, zástupcom správy Národného parku Veľká Fatra a zástupcom obce Nolčovo.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 58, zo dňa 3.12.2015.
Doplnenie rozsahu a nákladov 82 036,20 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 59 zo dňa 13.1.2016

– SO 000-01 Všeobecné položky

– SO 801-22 Úprava mosta cez Váh na c.III/01892 do Lipovca

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných a projektových prác na základe nariadenia zmeny v technickom riešení opravy mosta oproti projektu DSP a DRS. Dôvodom Zmeny je zistenie potreby úpravy nivelety mosta (hrúbky konštrukcie vozovky), výšky odvodňovačov a úpravy ríms a zvodidiel, vrátane nového návrhu MDZ, a tiež predĺženie inšpekčného chodníka od cesty I/18 k mostu SO 203-00 podľa požiadavky správcu.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 59, zo dňa 8.12.2015
Doplnenie rozsahu a nákladov 188 324,58 € bez DPH

1.2 Dopad nerealizovaných stavebných objektov alebo ich častí a prác na Zmluvnú cenu a Dielo.

Na základe dohody Objednávateľa, Zhotoviteľa a Stavebného dozoru nebolo potrebné zhotoviť v priebehu realizácie Diela niektoré stavebné objekty predpokladané v objektovej skladbe Zmluvy o Dielo a niektoré stavebné objekty postačovalo zhotoviť len v obmedzenom rozsahu. Nerealizovaním týchto objektov a prác nie je ovplyvnená kvalita, účel a užívanie Diela a Dielo sa považuje za riadne zhotovené.

V súlade so Zmluvnými podmienkami čl. 13 (Zmeny a úpravy), dojednávajú preto zmluvné Strany obmedzenie rozsahu Diela a primeranú úpravu Zmluvnej ceny Diela o nasledujúce stavebné objekty, resp. časti stavebných objektov:

233-00 Most na diaľnici v km 12,728 93 D1 pre zver	- 291 173,77 € bez DPH
271-00 Fasádne úpravy penziónu Dubná Skala km 0,318 D1 vpravo	- 21 954,34 € bez DPH
310-55 Vodovodná prípojka pre odpočívadlá	- 5 658,06 € bez DPH
310-63 Kiosková trafostanica, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	- 34 319,59 € bez DPH
310-64 Prípojka VN 22 kV pre odpočívadlá	- 66 403,67 € bez DPH
320-21 porý múr, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	- 6 898,00 € bez DPH
636-00 Preložka vzdušného vedenia NN v križovatke Dubná Skala	- 9 960,24 € bez DPH
763-0reložka kábla SSE v km 7,427 D1	- 38 505,57 € bez DPH
101-0iaľnica D1 (časť)	- 10 960,25 € bez DPH
227-00 Most na diaľnici v km 16,323 65 D1 v križovatke Turany (časť)	- 765 641,03 € bez DPH
640-00 Preložka NN vedenia v km 12,150 (časť)	- 4 872,74 € bez DPH
Celkový dopad nerealizovaných SO a prác na Zmluvnú cenu	- 1 256 347,26 € bez DPH

**Článok II
Zmena Zmluvy o Dielo**

2.1 V Zmluve o Dielo sa do bodu 4 dopĺňa bod 4f s nasledovným znením:

- 4f V zmysle bodu 3.4 Preambuly zväzku č.4 budú náklady súvisiace s doplnením rozsahu stavebných prác podľa pokynov na Zmenu č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59 čerpané z časti Nepredvídateľné náklady.
Položka č. 3 Súhrnného rozpočtu Diela – Nepredvídateľné náklady sa zníži o sumu 833 947,42 € bez DPH. Súhrnný rozpočet Diela sa upravuje nasledovne:

Súhrnný rozpočet Diela v zmysle ZoD

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom	118 947 957,56
2	Všeobecné položky – celkom	6 279 842,00
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	12 522 779,96

Rekapitulácia Ceny za zhotovenie Diela v zmysle ZoD

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	137 750 579,52
DPH 20%	27 550 115,90
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	165 300 695,42

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 2

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 503 700,77 Eur)	119 451 658,33
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 1 599,19 Eur)	6 281 441,19
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 531 424,24 Eur)	11 991 355,72

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 2

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 3

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 2 172 059,42 Eur)	121 623 717,75
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: +18 907,54 Eur)	6 300 348,73

3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 2 190 966,96 Eur)	9 800 388,76
---	---	--------------

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 3

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 4

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu + 4 901 681,95 Eur)	126 525 399,70
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu : +1 626 900,02 Eur)	7 927 248,75
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 6 529 083,20 Eur)	3 271 305,56

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 4

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 5

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: 0 Eur)	126 525 399,70
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 513 627,81 Eur)	8 440 876,56
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 513 627,81 Eur)	2 757 677,75

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 5

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 6

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 1 179 217,12 Eur)	127 704 616,82
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 9 582,93 Eur)	8 450 459,49
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 1 188 800,05 Eur)	1 568 877,70

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 6

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 8

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 798 280,74 Eur) (znižené o sumu : - 1 256 347,26 Eur)	127 246 550,30
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 35 666,68 Eur)	8 486 126,17
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 833 947,42 Eur)	734 930,28

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 8

Zmluvná cena bez DPH	136 467 606,75
DPH 20%	27 293 521,35
Zmluvná cena s DPH	163 761 128,10

- 2.2 V Zmluve o Dielo, v časti (e) Osobitné zmluvné podmienky, Zväzok 2, sa do Podčlánku 14.7 Platby dopĺňa za bod d) nový bod e) s nasledovným znením:

Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a musia byť k nej priložené požadované prílohy. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. Októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené

údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.

Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 8 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Tento Dodatok č. 8 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435, evidenčné číslo Zhotoviteľa ZML/1101177, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná Strana.
- 3.3 Tento Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4 Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 8 sú:
 - Pokyny na Zmenu č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
 - List Stavebného dozora č. O/926/11/2015/D-T zo dňa 11.11.2015

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

V Žiline, dňa

Za Zhotoviteľa

VÁHOSTAV-SK, a.s.

* ~~Róbert Auzt~~, *Ing. Juraj Valent*
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Eva Chudíková,
členka predstavenstva

.....
~~Ing. Vladimír Drienovský,~~
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Ivan Kimlička,
člen predstavenstva

* S účinnosťou ku dňu 08.09.2016 nastala zmena na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
S účinnosťou ku dňu 13.10.2016 nastala zmena na pozícii podpredsedu predstavenstva

Súhrnný rozpočet Diela

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH) podľa ZoD	Zmena rozsahu zhotoveného diela podľa Dodatku č.8 k ZoD v € (bez DPH)		Cena celkom v € (bez DPH) po uzavretí dodatku č.8 k ZoD
			Zníženie rozsahu	Zvýšenie rozsahu	
1	Časť stavby - celkom	118 947 957,56	-1 282 972,77	9 581 565,51	127 246 550,30
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00		2 206 284,17	8 486 126,17
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	12 522 779,96	-11 787 849,68		734 930,28

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	137 750 579,52
DPH 20%	27 550 115,90
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	165 300 695,42

136 467 606,75
27 293 521,35
163 761 128,10