



PZ | 2011 | 0435 | 0066

Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 66

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Zmluvných podmienok
(žltá kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	<i>DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany</i>
Zhotoviteľ:	<i>VÁHOSTAV – SK, a.s.</i>
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. <i>ZM/2011/0435</i> Zhotoviteľ č. <i>ZML/1101177</i>
Hlavný inžinier - HIS:	

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 66**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

Stanovisko vedúceho odboru správnej SN:

Stanovisko vedúceho odboru
výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru cien a
finančného kontroľingu stavieb:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. 66 v celkovej sume
7 747,01 Eur.

Ing. Juraj Valent
predseda predstavenstva,
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Príloha: 1 x Návrh - pokynu na Zmenu č. 66

**Návrh pokynu na Zmenu č. 66
SO 310-31 Objekt hygien. vybavenia a občerstvenia, odpočívadlo
Turčianska Štiavnička vľavo**

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok
(FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177

Stavebný dozor:	
-----------------	--

Predkladaný stavebným dozorom:

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Obsahom Zmeny je doplnenie drobných zariadení predmetov na toaletách a fasádneho loga Objednávateľa spolu s príslušnými stavebnými úpravami na objekte hygienického vybavenia odpočívadla Turčianska Štiavnička, ktoré je nad rámec Ponuky Zhotoviteľa. Zmena nevyžadovala zmenu stavebného povolenia a zmenu hraníc trvalého záberu pozemkov.

2. Popis projektovaného stavu:

V súťažných podkladoch Objednávateľa, ani v DSP neboli skutočnosti, ktoré sú predmetom predkladaných podkladov nijako popísané.

3. Dôvod zmeny:

Doplnenie objektu hygienického vybavenia odpočívadla Turčianska Štiavnička vľavo o drobné zariadenie predmety na toaletách a doplnenie názvu zariadenia a loga Objednávateľa na fasáde. Technické riešenie požadovanej zmeny, použité materiály a technológie boli odsúhlasené Stavebným dozorom.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Nemá vplyv na Zmluvnú cenu Diela.

SO 310-31 Objekt hygien. vybavenia a občerstvenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

- cena sa zvýši o 7 747,01 Eur

Spolu 7 747,01 Eur

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

Akceptovaná zmluvná hodnota	137 750 579,52 Eur
Pokyn na Zmenu č. 1	- 26 124,28 Eur
Pokyn na Zmenu č. 19	- 501,23 Eur
<hr/>	
Aktuálna zmluvná cena	137 723 954,01 Eur
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 66 bude	138 318 996,69 Eur
Odpočet ceny nerealizovaných prác	- 1 256 347,26 Eur
<hr/>	
Navrhovaná zmluvná cena po odpočte a schválení Pokynu č. 66 bude	137 062 649,43 Eur

Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 66 bude:
(13 110 075,63 Eur + 7 747,01) = 13 117 822,64 Eur,

čo predstavuje **104,75 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Podmienky prevádzky

Podmienky prevádzky a údržby vykonanej zmeny budú zahrnuté do aktuálneho manuálu prevádzky a údržby a nebudú mať vplyv na životnosť Diela a jeho kvalitatívne parametre.

6. Vplyv na Lehotu výstavby:

Nemá vplyv na Lehotu výstavby Diela.

7. Prílohy:

- vplyv na stavebné povolenie
- technické zdôvodnenie
- cenová časť
- súvisiaca korešpondencia
- fotodokumentácia

vedúci tímu stavebných dozorov

Prehľad nákladov

Pokyn na Zmenu č. 66

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny
000-01	Všeobecné položky	- €
	Časti stavby	
310-31	Objekt hygien. vybavenia a občerstvenia, odpočívadlo T. Štiavnička vľavo	7 747,01 €
	Časti stavby - celkom	7 747,01 €
	Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH	7 747,01 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov, ktoré znižujú cenu Diela	Celková cena predchádzajúcich pokynov, ktoré nezvyšujú cenu Diela	Cena aktuálneho pokynu č. 66 (Zvýšenie)	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Nepredvídateľné Náklady : Čiastka prekračujúca Akceptov.zmluvnú hodnotu podľa ZoD	Odpočet plne nerealizovaných objektov a nerealiz.časti objektov	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56 €	-	26 625,51 €	7 747,01 €	10 829 175,50 €	595 042,68 €	- 1 256 347,26 €	128 520 785,80 €
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00 €			- €	2 262 021,63 €			8 541 863,63 €
3	Nepredvídateľné náklady	12 522 779,96 €			7 747,01 €	13 117 822,64 €			
	Cena celkom bez DPH	137 750 579,52 €	137 723 954,01 €	13 110 075,63 €	7 747,01 €	13 117 822,64 €		- 1 256 347,26 €	137 062 649,43 €

Schválil za SD:

VPLYV NA CENU DIELA

Predložená žiadosť o vydanie pokynu na zmenu nemá vplyv na cenu diela (uvádzané ceny sú bez DPH):

- Pôvodná cena objektu 310-31 :	178 197,82 €
- Úprava ceny objektu 310-31 pokynom č.66	7 747,01 €
- Cena objektu 310-31 po zmene :	185 944,83 €
- Pôvodná cena Všeobecných položiek k:	6 279 842,00 €
- Cena všeobecných položiek zvýšená zmenou č.2 až 65 :	8 541 863,63 €
- Zmena ceny Všeobecných položiek k Zmene č.66 :	- €
- Zvýšenie ceny Všeobecných položiek z doteraz podaných návrhov celkom:	8 541 863,63 €

Úprava ceny k zmene č. 66 celkom: 7 747,01 €

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU:

- AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA (čl.1.1.4.1.) bez DPH	137 750 579,52 €
- Pokyn na Zmenu č.1:	- 26 124,28 €
- Pokyn na Zmenu č.19:	- 501,23 €
- Cena diela vrátane odsúhlasených Pokynov na Zmenu:	<u>137 723 954,01 €</u>
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po schválení Pokynu č.66 bude:	138 318 996,69 €
- Odpočet ceny nerealizovaných prác v zmysle listu SD č. O/926/11/2015/D-T z 11.11.2015 :	- 1 256 347,26 €
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po odpočte a schválení Pokynu č.66 bude:	137 062 649,43 €

Čerpanie z nepredvídaných nákladov:

		Vyčerpané v %
Pôvodná výška nepredvídaných nákladov podľa Zmluvy:	12 522 779,96 €	100,00%
čerpané pokynmi na Zmenu č.1 až 65	13 110 075,63 €	104,69%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynom na Zmenu č. 66	7 747,01 €	0,06%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynmi so Zmenou č. 66 CELKOM	13 117 822,64 €	104,75%

V Žiline :

Vypracoval:

Schvaľuje a predkladá :

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 310-31 Objekt hygienického vybavenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

Návrh cenového dopadu - Nepredvídateľné náklady - Ponuka Zhotoviteľa

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP 45.00.00	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma podľa ZoD

Pokyn č.	Nárok č.	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Nepredvídateľné náklady		12 522 779,96
1	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	26 124,28
2	46	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 307 909,59
3	1	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 678,22
4	4	Nepredvídateľné náklady	sub	-57 370,00
5	5	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 847,97
6	12	Nepredvídateľné náklady	sub	-175 343,51
7	53	Nepredvídateľné náklady	sub	-881,48
8	54	Nepredvídateľné náklady	sub	-792,92
9	19	Nepredvídateľné náklady	sub	-30 304,75
10	52	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 040,95
11	39	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 522,19
12	11	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 576,69
13	58	Nepredvídateľné náklady	sub	-27 222,30
14	50	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 609,02
15	7	Nepredvídateľné náklady	sub	-9 297,61
16	18	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 284,99
17	60	Nepredvídateľné náklady	sub	-26 326,31
18	63	Nepredvídateľné náklady	sub	-135 480,55
19	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	501,23
	2	Nepredvídateľné náklady	sub	-777 899,03
20	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
21	84	Nepredvídateľné náklady	sub	-18 428,19
22	78	Nepredvídateľné náklady	sub	-59 930,15
23	79	Nepredvídateľné náklady	sub	-627 815,71
24	83	Nepredvídateľné náklady	sub	-72 736,57
25	108	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 353,99
26	109	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
27	59	Nepredvídateľné náklady	sub	-193 525,38
28	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 156,83
29	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-22 854,27
30	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 848,84
31	96	Nepredvídateľné náklady	sub	-116 298,88
32	66	Nepredvídateľné náklady	sub	-190 629,08
33	103	Nepredvídateľné náklady	sub	-62 596,89
34	122	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
35	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-161 457,86
36	124	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 138,40
37	111	Nepredvídateľné náklady	sub	-194 177,35
38	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
39	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
40	KRS	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 789 145,70

41	117	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 058 998,23
42	127	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 947,41
43	136	Nepredvídateľné náklady	sub	-58 472,10
44	129	Nepredvídateľné náklady	sub	-513 627,81
45	121	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 116,73
46	95	Nepredvídateľné náklady	sub	-357 019,26
47	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-145 750,45
48	143	Nepredvídateľné náklady	sub	-61 953,05
49	144	Nepredvídateľné náklady	sub	-10 553,80
50	142	Nepredvídateľné náklady	sub	-493 987,25
51	148	Nepredvídateľné náklady	sub	-138 112,11
52	147	Nepredvídateľné náklady	sub	-280 597,57
53	151	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 179,09
54	92	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 277,95
55	135	Nepredvídateľné náklady	sub	-25 514,02
56	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 300,26
57	139	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 605,63
58	153	Nepredvídateľné náklady	sub	-82 036,20
59	118	Nepredvídateľné náklady	sub	-188 324,58
		Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	sub	-11 761 230,16

Suma - Ponuka - Nárok Zhotoviteľa

	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY		7 747,01
		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	
		Poistenie Diela	kpl	
		Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	
		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	
		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	
		Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	
		Prezentačná miestnosť - prevádzka	dni	
		Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	
		Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	
		Archeologický prieskum	p.s.	
		Propagačný bulletin diaľnice	sub	
		Informačné tabule	sub	
		Pamätná tabuľa	sub	
		Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	
		Nepredvídateľné náklady	sub	7 747,01

Nepredvídateľné náklady podľa ZoD	12 522 779,96
Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	-11 761 230,16
Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa	-7 747,01
Nepredvídateľné náklady - zostatok	753 802,79

V Žiline :

Vypracovala :

Za HIS :

Vecne odsúhlasil

Predkladá :

Za SD :

Predstaviteľ Zhotoviteľa

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 310-31 Objekt hygienického vybavenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Nárok č. 158

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov častí stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	1241		310-31 Objekt hygienického vybavenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo		178 197,82
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	417,78
		45.21.15	Práce na hrubej stavbe budov, i. n.	sub	150 267,39
		45.31.12	Elektroinštalčné práce v budovách nebytových	sub	6 503,56
		45.33.11	Inštalovanie ústredného kúrenia	sub	6 516,88
		45.33.12	Inštalovanie ventilácie a klimatizácie	sub	7 356,94
		45.33.20	Inštalovanie rozvodov vody a kanalizácie v stavebných objektoch	sub	7 135,27

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	1241		310-31 Objekt hygienického vybavenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo		7 747,01
		45.33.20	INŠTALOVANIE ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V STAVEBNÝCH OBJEKTOCH	sub	3 955,32
		45.42.13	OSTATNÉ STOLÁRSKE PRÁCE NEKOVOVÉ	sub	985,68
		45.44.21	VNÚTORNÉ MALIARSKÉ A NATIERAČSKÉ PRÁCE V BUDOVÁCH	sub	76,96
		45.44.22	VONKAJŠIE MALIARSKÉ A NATIERAČSKÉ PRÁCE V BUDOVÁCH	sub	2 729,05

Cena SO podľa ZoD	178 197,82
Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa	7 747,01
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	185 944,83

V Žiline

Vypracovala :

Vecne odsúhlasil

Predkladá :

Odsúhlasil :

STAVBA :

310-31 Objekt hygienického vybavenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

KS:

1241

Nárok č. 158

POLOŽKA			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 158	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Cena celkom
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.33.20	88050246	INŠTALOVANIE ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V STAVEBNÝCH OBJEKTOCH			3 955,32	
			Zariadenie predmety, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie	ks	36,00	109,87	3 955,32
2	45.42.13	66030102	OSTATNÉ STOLÁRSKE PRÁCE NEKOVOVÉ			985,68	
			Úpravy povrchov, obklady stien, stípcov, pilierov z dielcov	m2	7,40	133,20	985,68
3	45.44.21	84020226	VNÚTORNÉ MALIARSKÉ A NATIERAČSKÉ PRÁCE V BUDOVÁCH			76,96	
			Maľby stien, zmesi tekuté	m2	7,40	10,40	76,96
4	45.44.22	84010807	VONKAJŠIE MALIARSKÉ A NATIERAČSKÉ PRÁCE V BUDOVÁCH			2 729,05	
			Označenia na fasáde - logo	m2	10,80	252,69	2 729,05
						7 747,01	7 747,01

V Žiline,

Vypracovala :

Vecne odsunúť

Schválil a predkladá :

Predstaviteľ Zhotoviteľa

STAVBA : 310-31 Objekt hygienického vybavenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

KS: 1241

Nárok č. 158

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 158	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP			
1	45.33.20	88050246	INŠTALOVANIE ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V STAVEBNÝCH OBJEKTOCH Zariaďovacie predmety, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie <i>Dodávka a montáž automat. sušiča rúk nerezového</i> 3,00 <i>Dodávka a montáž zásobníka WC papiera nerezového, matného</i> 7,00 <i>Dodávka a montáž zásobníka hygienických vrecúšok nerezového, matného</i> 3,00 <i>Dodávka a montáž zásobníka papierových utierok nerezového</i> 3,00 <i>Dodávka a montáž odpadkového koša závesného s poklopom, 4,5 l nerezového</i> 3,00 <i>Dodávka a montáž automat. dávkovača mydlažiaka 1 l nerezového, matného</i> 7,00 <i>Dodávka a montáž držiaka WC kefy nerezového, matného</i> 7,00 <i>Dodávka a montáž zrkadla 600x2000 upravená hrana</i> 2,00 <i>Dodávka a montáž zrkadla 600x600 upravená hrana</i> 1,00 <i>Spolu ks :</i> 36,00	ks	36,00
2	45.42.13	66030102	OSTATNÉ STOLÁRSKE PRÁCE NEKOVOVÉ Úpravy povrchov, obklady stien, stĺpov, pilierov z dielcov <i>Úpravy povrchov, obklady stien, stĺpov, pilierov z dielcov SDK Rigips hr. 12,5 mm</i> <i>inštalačné okapatovanie potrubia m2</i> 7,40 <i>dodávka a montáž hliníkovej vetracej mriežky 150x300, 1 ks</i> <i>dodávka a montáž revíznych vrátok 200x200, 1 ks</i> <i>dodávka a montáž revíznych vrátok 250x250, 1 ks</i> <i>piktogramy (hasiaci prístroj, požiarne uzáver, únikový východ) 9 ks</i> <i>dodávka a montáž hasiaceho prístroja práškoveho, 5 ks</i> <i>dodávka a montáž protipožiarenej mriežky 520x400, 1 ks</i> <i>úprava omietky, búranie múru hr.300 mm, 1 kpl</i>	m2	7,40
3	45.44.21	84020226	VNÚTORNÉ MALIARSKÉ A NATIERAČSKÉ PRÁCE V BUDOVÁCH Maľby stien, zmesi tekuté <i>penetrovanie jednonásobné</i> 7,40 <i>maľba dvojnásobná, disperzná umývateľná farba</i> 7,40 <i>dodávka a montáž označenia dverí 6 ks</i>	m2	7,40
4	45.44.22	84010807	VONKAJŠIE MALIARSKÉ A NATIERAČSKÉ PRÁCE V BUDOVÁCH Označenia na fasáde - logo <i>dodávka a montáž označenia na fasáde - logo 3 ks, z toho :</i> <i>- logo 1,5 m x 4,5 m - 1ks</i> 6,75 <i>- logo 0,6 m x 1,7 m - 1ks</i> 1,02 <i>- logo 0,75 m x 4,0 m - 1ks</i> 3,00 <i>spolu m2 :</i> 10,77	m2	10,80

V Žiline,

Vypracovala :

Vecne odsúhlasil

Schválil a predkladá :

Predstaviteľ Zhotoviteľa