



vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Pokynu na Zmenu č.55 k Nároku Zhotoviteľa č.136

Stavba:	D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC SO 201-00 Most na diaľnici v km 37,438 D3
Zhotoviteľ:	"Združenie D3 Čadca, Bukov" Vedúci člen STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: ZM 2016/0464 Zhotoviteľ: 2016/ABC/01/001
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor:	Inžinierske združenie BUNG – Infram, BUNG Slovensko s.r.o. - vedúci člen

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na Zmenu č.55**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum:

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby :

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č.55 v sume celkom 10 887,47 EUR.

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

vydaného v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 13 Všeobecných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe návrhu Zhotoviteľa.

Stavba:	D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC SO 201-00 Most na diaľnici v km 37,438 D3
Zhotoviteľ:	"Združenie D3 Čadca, Bukov" Vedúci člen STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: ZM 2016/0464: Zhotoviteľ: 2016/ABC/01/001
Stavebný dozor:	Inžinierske združenie BUNG – Infram“ BUNG Slovensko s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

Za Stavebný dozor:	_____ podpis: _____
--------------------	---------------------

Predkladaný stavebnotechnickým dozorom

Dátum predloženia: 27.1.2021

1. Obsah Zmeny:

Dodatočné náklady spôsobené chybou v podkladoch objednávateľa podčlánok 1.9 (Chyby v podkladoch Objednávateľa) spôsobené navyiac prácami v mieste napojenia na pôvodný jestvujúci mostný objekt SO 216-10. Zhotoviteľ počas prác na stavebnom objekte SO 201-00 most na diaľnici v km 37,483 D3 zistil, že v mieste napojenia ľavého mostného objektu SO 201-00 na existujúci mostný objekt v kapse pôvodného mostného objektu na niektorých miestach chýba armatúra , respektíve táto je nedostatočná a to v rozpore s požiadavkami Objednávateľa obsiahnutými v dokumentácii poskytnutej Zhotoviteľovi. V zmysle Zmeny DRS navrhnutej projektantom boli spracované prílohy č.505b, 590b a 591b. Na základe predloženého technického riešenia odsúhlaseného STD a Objednávateľom, bolo nutné v kapse existujúceho mosta a v jej okolí vykonať nasledovné úpravy:

- za použitia kotevného systému "FISCHER FIS V" navrátať a vlepíť kotevnú betonársku výstuž, doplniť betonársku výstuž v mieste dilatačného záveru
- upraviť podložie, zriadiť skruž, debnenie a zabetónovať výstuž
- oddebníť predmetné plochy odstrániť skruž a podložie.

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ si zaobstaral o pôvodnom mostnom objekte pôvodnú výkresovú dokumentáciu, ktorú preskúmal a následne poskytol HIP za účelom preskúmania a pre prípravu dokumentácie DRS pre SO 201-00. Porovnaním výkresovej dokumentácie a skutočným stavom bolo zistené, že skutočný stav je v rozpore s pôvodnou projektovou dokumentáciou a to v rozsahu armatúry inštalovanej na existujúcom moste, ktorá je nedostatočná a nepostačujúca pre montáž nového mostného záveru.

3. Dôvod Zmeny:

Dodatočné náklady spôsobené chybou v podkladoch objednávateľa podčlánok 1.9 (Chyby v podkladoch Objedávateľa) spôsobené navyiac prácami v mieste napojenia na pôvodný jestvujúci mostný objekt SO 216-10. Zhotoviteľ počas prác na stavebnom objekte SO 201-00 most na diaľnici v km 37,483 D3 zistil, že v mieste napojenia na jestvujúci most SO 216-10 chýba armatúra resp. je nedostatočná. Zhotoviteľ o rozdielnych podmienkach armatúr (výstuže) nemal pri podaní ponuky ani pri prevzatí staveniska informácie a skutočný stav zistil až počas realizácie prác na dotknutom jestvujúcom stavebnom objekte. Na základe vyjadrenia projektanta bolo potrebné doplniť chýbajúcu armatúru do kapsy pôvodného mosta SO 216-10. Uvedený pôvodný stavebný objekt bol realizovaný v roku 2004 z finančných prostriedkov Slovenskej správy ciest Bratislava.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Skutočným realizovaním projekčných prác došlo k celkovému navýšeniu nákladov na SO 201-00 Most na diaľnici v km 37,438 D3 a tým aj Zmluvnej ceny Diela o 10 887,47 EUR. Ocenenie bolo vykonané na základe nových jednotkových cien, ktoré odsúhlasil Objedávateľ.

Rekapitulácia:

Akceptovaná zmluvná hodnota:	239 112 849,53 EUR
Nepredvídateľné náklady - 10%:	14 028 752,23 EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov:	10 887,47 EUR
Zostatok z nepredvídateľných nákladov:	14 017 864,76 EUR
Zmluvná cena v čase uzatvorenia ZoD:	239 112 849,53 EUR
Sumár zmien Zmluvnej ceny vrátane aktuálnych návrhov:	7 719 667,02 EUR
Zmluvná cena vrátane návrhov:	239 112 849,53 EUR

5.Vplyv na Lehotu výstavby:

Zmena č.55 k Nároku č.136 nemá vplyv na lehotu výstavby.

6. Prílohy :

Protokol o prerokovaní súhlasu Objedávateľa k návrhu na Zmenu č.55
Dokumentácia k Zmene č.55 k Nároku č.136.

Zdôvodnenie uzatvorenia zmeny

Zadávateľ:

Názov zmluvy: D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC

Číslo zmluvy: Objednávateľ: ZM 2016/0464

Zhotoviteľ: Zhotoviteľ: 2016/ABC/01/001

Uzatvorené zmeny Zmluvnej ceny vrátane návrhov STD

Časti stavby celkom	194 644 767,99 EUR
Všeobecné položky -celkom	22 730 549,76 EUR
Nepredvídateľné náklady (10% zo zmluvnej hodnoty prác)	21 737 531,78 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota	239 112 849,53 EUR

Poradové číslo pokynu na zmenu	Navýšenie ceny pokynu na zmenu	Vyjadrenie v % voči akceptovanej zmluvnej hodnote
1	20 692,36	0,01%
2	13 409,28	0,01%
3	88 051,10	0,04%
4	45 517,86	0,02%
5	8 434,91	0,00%
6	2 949,13	0,00%
7	985 252,98	0,41%
8	208 389,35	0,09%
9	430 127,31	0,18%
10	92 260,63	0,04%
11	317 811,39	0,13%
12	172 405,72	0,07%
13	11 811,92	0,00%
14	207 936,69	0,09%
15	347 937,28	0,15%
16	302 928,08	0,13%
17	47 111,92	0,02%
18	30 093,13	0,01%
19	690,95	0,00%
20	55 848,00	0,02%
21	5 558,04	0,00%
22	11 082,84	0,00%
23	49 134,33	0,02%
24	54 015,82	0,02%
25	6 556,16	0,00%
26	95 583,94	0,04%
27	18 452,56	0,01%
28	78 660,20	0,03%

* Zmeny a nároky v procese schvaľovania u Objednávateľa.

29	27 254,55	0,01%
30	37 796,45	0,02%
31	190 040,81	0,08%
32	52 711,23	0,02%
33	34 110,87	0,01%
34*	110 403,09	0,05%
35	24 821,19	0,01%
36	708 396,50	0,30%
37	3 993,90	0,00%
38	87 615,80	0,04%
39	5 571,75	0,00%
40*	160 951,18	0,07%
41	43 456,18	0,02%
42	23 598,24	0,01%
43*	321 096,94	0,13%
44*	1 297 526,21	0,54%
45*	31 947,26	0,01%
46*	42 041,07	0,02%
47*	83 448,37	0,03%
48*	37 625,74	0,02%
49*	10 804,92	0,00%
50*	53 226,30	0,02%
51*	10 103,71	0,00%
52*	157 448,03	0,07%
53*	22 065,54	0,01%
54*	422 019,84	0,18%
55	10 887,47	0,00%
Spolu:	7 719 667,02	3,23%

* Zmeny a nároky v procese schvaľovania u Objedávateľa.

Súhrnný rozpočet diela po uzatvorení Dodatku č.5 k ZOD:

Časť stavby celkom (bez všeobecných položiek)	195 765 330,00 EUR
Všeobecné položky-celkom	22 774 295,37 EUR
Valorizácia 1-12/2017	223 220,02 EUR
Valorizácia 1-10/2018	1 797 083,90 EUR
Rezerva	18 552 920,24 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota:	239 112 849,53 EUR

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU:

Rekapitulácia	
Akceptovaná zmluvná hodnota:	239 112 849,53 EUR
Nepredvídateľné náklady - 10%:	21 737 531,78 EUR
Sumár zmien Zmluvnej ceny vrátane aktuálnych návrhov:	7 719 667,02 EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov Valorizácia	2 020 303,92 EUR
Zostatok nepredvídateľných nákladov:	11 997 560,84 EUR
Zmluvná cena vrátane návrhov:	239 112 849,53 EUR

Zdôvodnenie uzatvorenia Zmeny č.55 k Nároku Zhotoviteľa č. 136

Dodatočné náklady spôsobené chybou v podkladoch objednávateľa podčlánok 1.9 (Chyby v podkladoch Objedávateľa) spôsobené navyše prácami v mieste napojenia na pôvodný jestvujúci mostný objekt SO 216-10. Zhotoviteľ počas prác na stavebnom objekte SO 201-00 most na diaľnici v km 37,483 D3 zistil, že v mieste napojenia na jestvujúci most SO 216-10 chýba armatúra resp. je nedostatočná. Zhotoviteľ o rozdielnych podmienkach armatúr (výstuže) nemal pri podaní ponuky ani pri prevzatí staveniska informácie a skutočný stav zistil až počas realizácie prác na dotknutom jestvujúcom stavebnom objekte. Na základe vyjadrenia projektanta bolo potrebné doplniť chýbajúcu armatúru do kapsy pôvodného mosta SO 216-10. Uvedený pôvodný stavebný objekt bol realizovaný v roku 2004 z finančných prostriedkov Slovenskej správy ciest Bratislava.

Vypracoval:

Prehľad Nákladov (v EUR bez DPH)

Súpis zmien nákladov častí stavby Zmena č.55 k Nároku Zhotoviteľ č.136

Časť stavby	Názov častí stavby	Výčíslenie zmeny ceny častí stavby
SO 201-00	Most na diaľnici v km 37,438 D3, Chýbajúce alebo nedostatočné armatúry	9 992,42 EUR
VP	VP 45 00.00.83- Dokumentácia Zhotoviteľa - chýbajúca armatúra na SO 201-00	895,05 EUR
Cena pokynu na zmenu celkom bez DPH		10 887,47 EUR

Rekapitulácia Zmluvnej ceny

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota	1		2		3		4	Aktuálna zmluvná cena diela po tejto zmene
			Celková cena predchádzajúcich zmien	Zníženie	Zvýšenie	Cena aktuálnej zmeny	Celková cena zmien			
1	Časť stavby celkom	194 644 767,99 EUR	7 222 240,52 EUR			9 992,42 EUR			7 232 232,94 EUR	201 877 000,93 EUR
2	Všeobecné položky celkom	22 730 549,76 EUR	486 539,03 EUR			895,05 EUR			487 434,08 EUR	23 217 983,84 EUR
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	21 737 531,78 EUR	7 708 779,55 EUR			10 887,47 EUR			7 719 667,02 EUR	14 017 864,76 EUR
Cena celkom		239 112 849,53 EUR								239 112 849,53 EUR

Za STD:

NÁVRH CENOVÉHO DOPADU NÁROK č.136

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie D3 Čadca, Bukov
Stavba: Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Č.	Kód SO	Popis	MJ	Cena SO
1	2	3	4	5

Zmluvná cena - Všeobecné položky

1	45.00.00	Všeobecné položky	sub	22 730 549,760
---	----------	-------------------	-----	----------------

Cenový dopad nárok č.136

2	45.00.00.83	Dokumentácia zhotoviteľa-chýbajúca armatúra v kapse mostného záveru existujúceho mosta	sub	895,05
---	-------------	--	-----	--------

cena SO celkom

22 731 444,81

Zmluvná cena -SO 201-00

3	201-00	Most na diaľnici v km 37,438 D3	sub	5 405 583,85
---	--------	---------------------------------	-----	--------------

Cenový dopad nároku č. 136

4	201-00	Most na diaľnici v km 37,438 D3-naviacpráce	sub	9 992,42
---	--------	---	-----	----------

cena SO celkom

5 415 576,27

Čadca
2019
10.10.2019

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 Zhotoviteľ: Združenie D3 Čadca, Bukov
 Stavba: Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Časť stavby: 201-00 Most na Diaľnici v km 37,438 D3

Nárok č. 136

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcii a pracovných činnosti	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena celkom	Číslo zápisu
	p.č.	položka	Výkaz					
45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE							
	1	05090502	Vrty pre kotvy do železobetónu do stropu priemeru 18 mm hĺbky 130 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	204,00	40,68	8 298,72	zápis č 322 /2020
45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC							
	2	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	t	1,49	1 136,71	1 693,70	zápis č 323 /2020

Časť stavby :
 Cena celkom bez DPH :

9 992,42
 9 992,42