

DZM/2012/0326/0005



00740185

## DODATOK Č. 5

k

### ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2012/0326

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 2012/DE/01/001

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2012 zo dňa 9.10.2012 pod zn. 11840-VSP na predmet obstarávania

### „Rýchlostná cesta R2 – Žiar nad Hronom-obchvat“

(ďalej tiež len „Dodatok č.5“)

medzi **zmluvnými Stranami:**

#### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
\* Ing. Juraj Valent, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Ladislav Dudáš PhD, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 35 919 001  
IČ DPH: SK 202 193 7775  
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti  
Viera Nádaská, konateľka spoločnosti

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 17 317 282  
IČ DPH: SK202 031 6298  
Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

## Preambula

Po vzájomnej dohode sa zmluvné Strany v zmysle bodu 11 Zmluvy o Dielo uzavretej dňa 25.9.2012 medzi zmluvnými Stranami na predmet obstarávania „Rýchlostná cesta R2 – Žiar nad Hronom-obchvat“ (ďalej len „Zmluva o Dielo“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 5 k Zmluve o Dielo (ďalej len „Dodatok č.5“), ktorým dochádza k zhrnutiu súhlasných stanovísk Stavebného dozora k Nároku Zhotoviteľa č. 23 a navyiac prác na doplnení Trvalého dopravného značenia a dopravného zariadenia v súvislosti s predloženými podmienkami stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej polície, vydaných Stavebným dozorom v súlade s podčlánkom 3.5 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. Na základe súhlasných stanovísk Stavebného dozora podľa predchádzajúcej vety (Príloha č. 1 k Dodatku č. 5) sa mení rozsah zhotovovaného Diela. Obsah a rozsah zmien stavebných prác a určenie nákladov na ich realizáciu je špecifikovaný v jednotlivých Nárokoch Zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 5.

## Predmet Dodatku č.5

### I.

**Nárok č.23** odsúhlasený Stavebným dozorom listom zo dňa 8.9.2016 adresovaným Zhotoviteľovi (VEC: Rozhodnutie SD o schválení revidovaného nároku Zhotoviteľa č.23)

- SO 670-00 Informačný systém – stavebná časť
- SO 670-11 Informačný systém – technologická časť

Obsahom Nároku je uloženie optického kábla v celej trase aj s príslušenstvom vrátane stavebných prác a materiálov ako aj vybudovanie nového stožiaru pre WiFi s káblovou trasou k stožiaru.

Nárok schválený Objednávateľom listom zo dňa 12.8.2016.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu vrátane dodatku č.1,č.2,č.3,č.4	Nárok č.23	Cena objektu po Nároku č.23
45.00.00 Všeobecné položky	1 646 763,20 EUR	199,50 EUR	1 646 962,70 EUR
670-00 Informačný systém – stavebná časť	195 861,56 EUR	47 629,10 EUR	243 490,66 EUR
670-00 Informačný systém – technologická časť	121 909,56 EUR	5 637,71 EUR	127 547,27 EUR
<b>ZMENA SPOLU</b>		<b>53 466,31 EUR</b>	

Ceny v tabuľke sú bez DPH.

**Navyiac práce v súvislosti s predloženými podmienkami stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej polície,** odsúhlasený Stavebným dozorom listom zo dňa 21.11.2016 adresovaným Zhotoviteľovi (VEC: Rozhodnutie Stavebného dozoru o úprave Zmluvnej ceny a Formuláru platieb dopravného značenia a dopravného zariadenia Zmena 1)

- SO 101-00 Rýchlostná cesta R2

Obsahom navyiac prác je doplnenie zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení v zmysle podmienok uvedených v stanovisku Ministerstva vnútra SR - Prezídium policajného zboru odbor dopravnej polície číslo stanoviska PPZ-ODP2-103-036/2015 zo dňa 27.4.2015.

Schválená úprava Zmluvnej ceny a Formuláru platieb Trvalého dopravného značenia a dopravného zariadenia Zmena 1 Objednávateľom listom zo dňa 3.11.2016.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu vrátane dodatku č.1,č.2,č.3,č.4	Nárok – Trvalé značenie	Cena objektu po Nároku - Trvalé značenie
101-00 Rýchlostná cesta R2	8 143 400,18 EUR	24 463,54 EUR	8 167 863,72 EUR
<b>ZMENA SPOLU</b>		<b>24 463,54 EUR</b>	

Ceny v tabuľke sú bez DPH.

## II.

V zmysle Nároku č. 23 a naviac prác v súvislosti s predloženými podmienkami stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej polície odsúhlasených Stavebným dozorom sa mení Zmluva o Dielo nasledovne:

Zväzok 4 (Cenová časť) Časť 2- Formulár platieb sa mení v položkách v zmysle Nároku č. 23 a naviac prác v súvislosti s predloženými podmienkami stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej polície, odsúhlasených Stavebným dozorom. Formulár platieb podľa predchádzajúcej vety predstavuje prílohu č.4 tohto dodatku č. 5 (aktualizovaný Formulár platieb Zmluvy o Dielo) a je upravený s ohľadom na aktuálny zoznam stavebných objektov ku dňu podpisu tohto Dodatku č.5 vrátane nových objektov doplnených počas Lehoty výstavby Diela.

## III.

V zmysle Nároku č. 23 a naviac prác v súvislosti s predloženými podmienkami stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej polície odsúhlasených Stavebným dozorom sa týmto Zmluvné Strany dohodli na úprave ceny Diela a v tejto súvislosti sa Zmluva o Dielo mení nasledovne:

V Zmluve o Dielo v znení jej dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4 sa bod 4b mení a znie nasledovne :

4b. Cena Diela sa upravuje o zmeny nákladov podľa pokynov na Zmenu Stavebného dozora, Nárokov a odpočtu nasledovne:

1. Pri uzavretí Zmluvy o Dielo:		
Časti stavby - celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	22 058 346,83 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	1 728 578,18 €
<u>Nepredvídateľné náklady</u>	bez DPH	<u>2 378 692,50 €</u>
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota :</b>	<b>bez DPH</b>	<b>26 165 617,51 €</b>
2. Po uzavretí Dodatku č. 1:		
Časti stavby –celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	24 067 578,91 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	2 140 316,20 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	0 €
<b>Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.1</b>	<b>bez DPH</b>	<b>26 207 895,11 €</b>
	DPH 20%	5 241 579,02 €
	<b>s DPH</b>	<b>31 449 474,13 €</b>
3. Po uzavretí Dodatku č. 2:		
Časti stavby –celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	24 499 221,59 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	2 141 891,20 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	0 €
<b>Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.2</b>	<b>bez DPH</b>	<b>26 641 112,79 €</b>
	DPH 20%	5 328 222,56 €
	<b>s DPH</b>	<b>31 969 335,35 €</b>
4. Po uzavretí Dodatku č. 3:		
Časti stavby –celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	24 794 259,09 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	1 641 891,20 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	0 €
<b>Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.3</b>	<b>bez DPH</b>	<b>26 436 150,29 €</b>

	DPH 20%	5 287 230,06 €
	s DPH	31 723 380,35 €
5. Po uzavretí Dodatku č. 4:		
Časti stavby –celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	25 142 085,00 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	1 646 763,20 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	0 €
<b>Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.4</b>	<b>bez DPH</b>	<b>26 788 848,20 €</b>
	<b>DPH 20%</b>	<b>5 357 769,64 €</b>
	<b>s DPH</b>	<b>32 146 617,84 €</b>
6. Po uzavretí Dodatku č. 5:		
Časti stavby –celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	25 219 815,35 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	1 646 962,70 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	0 €
<b>Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.5</b>	<b>bez DPH</b>	<b>26 866 778,05 €</b>
	<b>DPH 20%</b>	<b>5 373 355,61 €</b>
	<b>s DPH</b>	<b>32 240 133,66 €</b>

#### IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.5 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom č.5 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.5 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných Strán obdrží po dva originály.
3. Tento Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 5 sú :  
Príloha č.1 - Súhlasné stanoviská Stavebného dozoru (listy Stavebného dozoru zo dňa 8.9.2016, 21.11.2016)  
Príloha č. 2 - Nárok č. 23 a SO 101-00 Rýchlostná cesta R2 Trvalé dopravné značenie a dopravné zariadenie Zmena 1 v súvislosti s predloženými podmienkami stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej polície (cenový dopad)  
Príloha č. 3 - Kontrolný rozpočet stavby – Nárok č. 23 a naviac práce v s súvislosti s predloženými podmienkami stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej polície  
Príloha č. 4 - aktualizovaný Formulár platieb Zmluvy o Dielo.

V Bratislave, dňa .. .....  
**Objednávateľ:**

V Bratislave, dňa .....  
**Zhotoviteľ:**

*Ing. Juraj Valent*  
\* **Ing. Juraj Valent**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Branislav Lukáč**  
konateľ spoločnosti  
STRABAG s.r.o.

**Ing. Ladislav Dudáš, PND.**  
podpredseda predstavenstva

**Viera Nádaská**  
konateľ spoločnosti  
STRABAG s.r.o.

\* S dňom 22.12.2016 nastala zmena na pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

Príloha č.2 - DODATKU Č. 5

**„Rýchlostná cesta R2 – Žiar nad Hronom - obchvat“**

Nárok č. 23 a Cenový dopad v súvislosti s predloženými podmienkami stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, odbor dopravnej polície

schválený v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 20.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	<b>Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat</b>	
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	
Číslo zmluvy:	Objednávateľ	č. : ZM/2012/0326
	Zhotoviteľ	č. : 2012/DE/01/001
stavebný dozor:	INFRAM SK s.r.o.	Gallayova 11, 841 02 Bratislava

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia:

### 1. Obsah Nároku/Zmeny :

- V zmysle nároku č.23 bolo potrebné zabezpečiť doplnenie stavebného objektu o
- prenos dát po trase úseku optickou sieťou
  - nový stožiar pre umiestnenie Wifi vysieláča a káblovu trasu k stožiaru

Návrh a realizácia zmeny/nároku sa týka stavebného objektu:

- **SO 670-00 Informačný systém – stavebná časť**
- **SO 670-11 Informačný systém – technologická časť**

### 2. Popis projektovaného a realizovaného stavu :

V pôvodnom stavebnom objekte boli položené v trase komunikácie iba chráničky pre budúci optický kábel. Objednávateľ na pracovnom výbore, pri odsúhlasovaní dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) žiadal o zmenu prenosu dát na trase predmetného úseku R2 z prenosu GPRS na prenos dát optickou sieťou vrátane uloženia optického kábla.

Počas realizácie objektov bolo zistené, že prenos dát z koncového bodu uvažovaného v zmysle dokumentácie pre stavebné povolenie nie je možné uskutočniť kvôli hustému porastu v trase prenosu dát a preto bolo potrebné vybudovanie nového Wifi stožiara (vrátane káblového prepojenia) na inom mieste, z ktorého je zabezpečená viditeľnosť na železničnú stanicu v Ladomerskej Vieske.

Daná nepredvídateľná zmena nebola riešená v dokumentácii pre stavebné povolenie a preto Zhotoviteľ nemohol predpokladať tieto práce, ktoré bolo potrebné vykonať.

Všetky práce boli zrealizované v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a odovzdané Preberacím protokolom objednávateľovi ako budúcemu správcovi objektu.

### 3. Dôvod Nároku/Zmeny :

#### Nárok č.23 – Zmeny:

**SO 670-00 Informačný systém – stavebná časť**

**SO 670-11 Informačný systém – technologická časť**

Dňa 29.10.2013 a 30.7.2014 predložil Zhotoviteľ listom č. 0231/DE-R2/2013 a č.593/DE-R2/2014 oznámenie o nároku č. 23 týkajúci sa zmien v objektoch informačného systému z dôvodu zmeny rozsahu prác oproti pôvodnej dokumentácii na základe požiadavky Objedávateľa ako aj na základe nových skutočností ohľadom prepojenia (prenosu dát) medzi stavbou a železničnou budovou (stanicou) Ladomerská Vieska.

### 4. Vplyv na cenu diela : áno

#### finančný náklad Zmeny:

SO 000-00 Všeobecné položky	cena sa zvýši o	199,50 eur
SO 670-00 Informačný systém – stavebná časť	cena sa zvýši o	47 629,10 eur
SO 670-00 Informačný systém – technologická časť	cena sa zvýši o	5 637,71 eur
<b>Spolu</b>		<b>53 466,31 eur</b>

#### Cena Diela vrátane uzavretých Dodatkov

##### Rekapitulácia

Akceptovaná zmluvná hodnota	26 165 617,51 eur
Nepredvídateľné náklady (rezerva)	2 378 692,50 eur
Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.1	26 207 895,11 eur
Nepredvídateľné náklady (rezerva)	0 eur
Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.2	26 641 112,79 eur
Nepredvídateľné náklady (rezerva)	0 eur
Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.3	26 436 150,29 eur
Nepredvídateľné náklady (rezerva)	0 eur
Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.4	26 788 848,20 eur
<u>Nepredvídateľné náklady (rezerva)</u>	<u>0 eur</u>
Zmluvná cena Diela vrátane nároku č.23	26 842 314,51 eur
Nepredvídateľné náklady (rezerva)	0 eur

### 5. Vplyv na Lehotu výstavby : nie

#### **6. Prílohy Nároku Zhotoviteľa č.23/2015:**

- Predloženie Nároku Zhotoviteľa č.23 Stavebným dozorom
- Stanovisko stavebného dozoru stavby
- Písomný súhlas Objednávateľa k nároku č.23
- Vyjadrenie NDS, a.s. - Dohľadu nad externým stavebným dozorom
- Prehľad nákladov Nároku Zhotoviteľa č.23
- Nárok zhotoviteľa č.23
  - Zdôvodnenie zhotoviteľa
  - Fotodokumentácia
  - Prejednaný cenový dopad
  - Odsúhlasené J.C. pre nové položky
  - Adekvátne korešpondencie
- CD



## Prehľad nákladov Nárok č.23

Súpis zmien časti stavby po objektoch :

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
000.00	Všeobecné položky	199,50
670-00	Informačný systém – stavebná časť	47 629,10
670-11	Informačný systém – technologická časť	5 637,71
-		
-		
-		
Cena Nároku celkom bez DPH		53 466,31 eur

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	1		2		3		4	5
			Celková cena predchádzajúcich pokynov / Nárokov		Cena aktuálneho pokynu / Nároku		Cena všetkých predchádzajúcich Nárokov vrátane aktuálneho			
			Zníženie	Zvýšenie	Zníženie	Zvýšenie	Zníženie	Zvýšenie		Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí Nároku
1	Časť stavby - celkom	22 058 346,83	0,00	53 266,81	0,00	0,00	2 841 967,48	0,00	2 841 967,48	25 195 351,81
2	Všeobecné položky - celkom	1 728 578,18	0,00	199,50	0,00	0,00	418 384,52	0,00	418 384,52	1 646 962,70
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	2 378 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 378 692,50	0,00	-2 378 692,50	0,00
	Cena celkom bez DPH	26 165 617,51								26 842 314,51

Vysvetlivky :

- AZH : Aktuálna zmluvná hodnota
- Stípec č.1 : Celková cena predchádzajúcich pokynov/nárokov
- Stípec č.2 a č.3 : Cena aktuálneho pokynu/nároku
- Stípec č.4 : Cena všetkých nárokov vrátane aktuálneho
- Stípec č.5 : V aktuálnej Zmluvnej cene je v zmysle Dodatku č.3 započítaný aj odpočet Protihlukových opatrení zo všeobecných položiek (500 000,00,-) a v časti stavby-celkom pripočítané skutočné náklady za protihlukovú stenu vo výške 295 037,50- eur.

Z položky nepredvídateľné náklady sa odtrávajú práce navyšiac o nové práce !!!

Schválil za SD:

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat

### Cenový dopad

<b>SO 000-00 Všeobecné položky</b>	
Cena SO podľa ZoD	1.728.578,18
Nárok Zhotoviteľa	199,50
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	1.728.777,68

<b>670-00 Informačný systém -stavebná časť</b>	
Cena SO podľa ZoD	195.861,56
Nárok Zhotoviteľa (Nárok č. 23 - Prenos dát optickou sieťou)	15.846,15
Nárok Zhotoviteľa (Nárok č. 23 - Stožiar pre Wifi a káblová trasa k stožiaru) <b>po zľave 10%</b>	31.782,95
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	243.490,66

<b>670-11 Informačný systém -technologická časť</b>	
Cena SO podľa ZoD	121.909,56
Nárok Zhotoviteľa (Nárok č. 23 - Prenos dát optickou sieťou)	2.406,14
Nárok Zhotoviteľa (Nárok č. 23 - Stožiar pre Wifi a káblová trasa k stožiaru) <b>po zľave 10%</b>	3.231,57
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	127.547,27

**Nárok Zhotoviteľa č.23 (Prenos dát optickou sieťou + Stožiar pre Wifi a káblová trasa k stožiaru)  
po zľave 10%**

Cena SO podľa ZoD	2.046.349,30
Nárok Zhotoviteľa <b>po zľave 10%</b>	53.466,31
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa <b>po zľave 10%</b>	2.099.815,61

Vypracoval :

Predkladá : STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
 Objekt : 000-00 Všeobecné položky

Cenový dopad - Všeobecné položky

Suma podľa ZoD		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
P.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby / položky			
<b>45.00.00</b>		<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b>			
			sub.	1,000	416.450,00
			pauš.	1,000	51.655,83
			sub.	1,000	22.569,56
			dni	730,000	231,19
			sub.	1,000	2.865,24
			sub.	1,000	239.026,02
			p.s.	1,000	309.883,00
			sub.	1,000	500.000,00
			sub.	1,000	3.250,79
			sub.	1,000	6.728,67
			sub.	1,000	3.250,79
			sub.	1,000	4.129,58
					<b>1.728.578,18</b>
<b>SPOLU:</b>					

Suma - Nárok Zhotoviteľa		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
P.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby / položky			
<b>45.00.00</b>		<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b>			
			sub.	1,000	0,00
			pauš.	1,000	0,00
			sub.	1,000	0,00
			dni	730,000	0,00
			sub.	1,000	0,00
			sub.	1,000	0,00
			p.s.	1,000	0,00
			sub.	1,000	0,00
			sub.	1,000	0,00
			sub.	1,000	0,00
			sub.	1,000	0,00
			sub.	1,000	99,75
1		SO 670-00_Zmena DRS - zmena technického riešenia Informačný systém - stavebná časť	sub.	1,000	99,75
2		SO 670-11_Zmena DRS - zmena technického riešenia Informačný systém - technologická časť	sub.	1,000	99,75
					<b>199,50</b>

Cena SO podľa ZoD	1.728.578,18
Nárok Zhotoviteľa	199,50
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	1.728.777,68

Vypracoval :  
 Predkladá : STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Vecne súhlasia:

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Za objednávateľa:

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Nárok č. 23 - Prenos dát optickou sieťou

**Cenový dopad - stavebné práce**

P. č.	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby / položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
-------	------------------------	--------------------------------------	----------------	----------	-------------------------------	---------------------------

<b>Suma za objekt podľa ZoD</b>						<b>195.861,56</b>
1		670-00 Informačný systém -stavebná časť				

<b>Suma - Nárok Zhotoviteľa</b>						
2		670-00 Informačný systém -stavebná časť				
1	45.21.37-00000001	Informačný systém - stavebná časť : Prenos dát optickou sieťou	sub.	1,00	15.846,15	15.846,15

<b>Cena SO podľa ZoD</b>						<b>195.861,56</b>
<b>Nárok Zhotoviteľa</b>						<b>15.846,15</b>
<b>Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa</b>						<b>211.707,71</b>

<b>Suma za objekt podľa ZoD</b>						<b>121.909,56</b>
3		670-11 Informačný systém - technologická časť				

<b>Suma - Nárok Zhotoviteľa</b>						
2		670-11 Informačný systém - technologická časť				
1	45.21.37-00000002	Informačný systém - technologická časť : Prenos dát optickou sieťou	sub.	1,00	2.406,14	2.406,14

<b>Cena SO podľa ZoD</b>						<b>121.909,56</b>
<b>Nárok Zhotoviteľa</b>						<b>2.406,14</b>
<b>Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa</b>						<b>124.315,70</b>

<b>Nárok č. 23 - Prenos dát optickou sieťou</b>						<b>317.771,12</b>
<b>Cena SO podľa ZoD (670-00+670-11)</b>						<b>18.252,29</b>
<b>Nárok Zhotoviteľa (č.23 - Prenos dát optickou sieťou)</b>						<b>336.023,41</b>
<b>Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa</b>						

Vypracoval: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Predkladá:

Vecne súhlasia

Za zhotoviteľa:

Za objednávatelia:

Za objednávateľa:

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Nárok č. 23 - Prenos dát optickou sieťou

Výkaz Výmer

P. č.	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby / položky	Merná jednotka	Množstvo
-------	------------------------	--------------------------------------	----------------	----------

Suma - Nárok Zhotoviteľa

1	45.21.37-00000001	670-00 Informačný systém -stavebná časť		
		Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	1,00
1	45.11.21-01030102	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické	m	5937,00
2	45.21.37-92030301	úložné		
3	45.21.37-92030401	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble optické úložné	ks	3,00
4	45.21.44-91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiacé skrine	ks	3,00
5	45.21.44-91221001	Uzemnovacie a bleskozvodné vedenie - vedenia v zemi FeZn	m	3,00
6	45.25.32-11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	0,60

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	45.21.37-00000002	670-11 Informačný systém -technologická časť		
1	670-11	Pripojenie ORL	sub.	1,00

Vypracoval :

Predkladá :

SIRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Vecne súhlasia:

Za zhotoviteľa:

Dozor stavby:

Za objednávateľa:

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
 Nárok č. 23 - Stožiar pre Wifi a káblová trasa k stožiaru (po zľave 10%)

**Cenový dopad - stavebné práce**

P. č.	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov častí stavby / položky	Memá jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
-------	------------------------	--------------------------------------	---------------	----------	-------------------------------	---------------------------

Suma za objekt podľa ZoD						195.861,56
1		670-00 Informačný systém -stavebná časť				

Suma - Nárok Zhotoviteľa - po zľave 10%

2		670-00 Informačný systém -stavebná časť				
1	45.21.37-00000003	Informačný systém -stavebná časť: Stožiar pre Wifi a káblová trasa k stožiaru	sub.	1,00	31.782,95	31.782,95

Cena SO podľa ZoD						195.861,56
Nárok Zhotoviteľa - po zľave 10%						31.782,95
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa po zľave 10%						227.644,51

Suma za objekt podľa ZoD						121.909,56
3		670-11 Informačný systém - technologická časť				

Suma - Nárok Zhotoviteľa - po zľave 10%

2		670-11 Informačný systém - technologická časť				
1	45.21.37-00000004	670-11 Informačný systém -technologická časť: Stožiar pre Wifi a káblová trasa k stožiaru	sub.	1,00	3.231,57	3.231,57

Cena SO podľa ZoD						121.909,56
Nárok Zhotoviteľa - po zľave 10%						3.231,57
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa po zľave 10%						125.141,13

Nárok č. 23 - Stožiar pre Wifi a káblová trasa k stožiaru - po zľave 10%

Cena SO podľa ZoD (670-00+670-11)						317.771,12
Nárok Zhotoviteľa (č.23 - Stožiar pre Wifi a káblová trasa k stožiaru) po zľave 10%						35.014,52
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa po zľave 10%						352.785,64

Vypracoval: STRABAG s.r.o., mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
 Predkladá:

Vecne súhlasia

Za zhotoviteľa:

Dozor stavby:

Za objednávateľa:

Stavba :

Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Nárok č. 23 - Stožiar pre Wifi a káblová trasa k stožiaru

Výkaz Výmer

P. č.	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby / položky	Merná jednotka	Množstvo
-------	------------------------	--------------------------------------	----------------	----------

Suma - Nárok Zhotoviteľa

1	45.21.37-00000003	670-00 Informačný systém -stavebná časť		
1	45.11.24-01030102	Híbené vykopávky jám nezapažených výkop jámy pro základ stožiaru, vr. zhutnenie podkladu pl. 18.63m2 x 4m = 74.5m3 2x pl. 5.68m2 x 4m = 22.75m2 x 2 = 120.2m3	m3	120,20
2	45.11.24-01040202-02	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zhutnený zásyp jámy, vr. prípadného náuku vhodné zásypové zeminy výkop 120.2m3 - beton 1.6m3 - beton 16.9m3 = 101.7m3	m3	101,70
3	45.25.32-11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého podkladový beton C8/10 dl. 4m x 4m x 0.1m = 1.6m3	m3	1,60
4	45.25.32-11010302	Základy, dosky z betónu železového beton pre základ C25/30 dl. 3m x 3m x 1.5m = 13.5m + 1.5m x 1.5m x 1.5m = 3.4m3 celkom 16.9m3	m3	16,90
5	45.11.23-01060202	Premiestnenievodorovné do 1 000 m prebytočná zemina, odvoz	T	0,188
6	45.25.32-11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele výstuž základu vid' výkres 01	m2	75,00
7	45.22.20-61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi izoláčny náter základu (ALP+2xAN)	m3	0,113
8	45.25.32-11010201	Základy, patky z betónu prostého podlatie stožiaru	ks	1,00
9	45.42.12-67120900	Doplnky, atypické konštrukcie stožiar OSO-V-22-PP (dodávka+montáž)	ks	1,00
10	45.42.12-67120900	základový rošt ZR-24-320-4 (dodávka+montáž) 3x dl.	m	6,00
11	45.34.21-91010901	Uložný materiál - hadice, ulož. voľne, ohybné 2m chráničky do základu Kopolflex 40/33		
12	45.11.21-01030201	Híbené vykopávky rýh š. do 600 mm výkop káblovej rýhy K-K' dl. 13.55m x pl. 0.09m = 2.131m3, výkop káblovej rýhy M-M' dl. 240m x pl. 0.28m = 67.200m3	m3	69,33
13	45.21.41-27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom pieskové lože 240m x 0.35m x 0.3m = 25.2m3	m3	25,20
14	45.11.21-01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zásyp káblových rýh 69.2m3 - 25.2m3 = 42m3	m3	42,00
15	45.34.21-91010702	Uložný materiál - rúrky ochranné, ulož. pevne, tuhé chráničky plastové do káblových prostupů 90/75 dl. 10.15m x2 + 13.55m x 2 = 47.4m	m	47,40
16	45.25.32-11250901	Doplnujúce konštrukcie, obetonovanie potrubia, z betónu prostého obetonování chrániček dl. 13.55m + 10.15m = 23.7m x pl. 0.09m = 2.131m3	m3	2,13
17	45.21.44-91080101	Káble Cu - NN silové Kabel nn, CYKY 3-Jx4, dodávka + montáž	m	290,00
18	45.21.37-92030301	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete), káble optické, uložené, v pískovom ložku optická trubka (HDPE 40/34), dodávka + montáž, včetně spojek a koncovek	m	300,00
19	45.34.21-91010601	optický kabel SM 4vl.: dodávka a montáž včetně ucpávek Uložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, ohybné, vrapovaná UV stabilná plastová chránička	m	10,00
20	45.21.44-91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn zemníci pásek FeZn 30x4 mm, dodávka, montáž včetně svorek a PKO	m	50,00
21	45.21.37-92031801	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete), činnosti na kábloch, tlakové skúšky optickéj rúrky	ks	1,00
22	45.21.37-92031301	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete), kalibrácia optickej rúrky	ks	1,00
23	45.21.37-92031801	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete), činnosti na kábloch, meranie odporu	ks	1,00
24	45.21.37-92031403	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete), meranie bez prevádzky, záverečné	ks	1,00

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	45.21.37-00000004	670-11 Informačný systém -technologická časť		
1		rozdávateľ pre Wifi, na stožiare, dodávka, montáž	ks	1,00

Vypracoval :

Predkladá :

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Vecne súhlasia

Za zhotoviteľa:

Dozor stavby:

Za objednávateľa:



Stavba : Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Trvalé dopravné značenie / podľa podmienok v stanovisku PPZ SR, bod 3.2. a 3.4. /

### Cenový dopad

#### SO 101-00 Rýchlostná cesta R2

Cena SO podľa ZoD	7 323 056,90
Nárok Zhotoviteľa	24 463,54
Cena SO podľa ZoD + Pokyn ku zmene (TDZ)	7 347 520,44

#### Nárok Zhotoviteľa

Cena SO podľa ZoD	7 323 056,90
Nárok Zhotoviteľa	24 463,54
Cena SO podľa ZoD + Pokyn ku zmene (TDZ)	7 347 520,44

Vypracoval :

Predkladá : STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava



Stavba . Rychlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
 Trvalé dopravné značenie / podľa podmienok v stanovisku PPZ SR, bod 3.2. a 3.4. /

Cenový dopad

P. č.	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby / položky	Merná jednotka	Množstvo	Zápis č.	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
-------	------------------------	--------------------------------------	----------------	----------	----------	-------------------------------	---------------------------

Suma za objekt podľa ZoD

1		101-00 Rýchlostná cesta R2					7 323 056,90
---	--	----------------------------	--	--	--	--	--------------

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2		101-00 Rýchlostná cesta R2					24 463,54
1	45.23.12-22250671	Dopĺňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	20,00	180/2016	136,50	2 730,00
2	45.23.12-22250674	Dopĺňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	26,00	181/2016	54,60	1 419,60
3	45.23.15-22250776	Dopĺňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	22,56	182/2016	18,90	426,38
4	45.23.12-22250362	Dopĺňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	448,00	183/2016	42,02	18 824,96
5	45.00.00-00030305	Staveniskové náklady zhotoviteľa - zaisťujúce služby - regulácia a ochrana verejnej dopravy	hod	24,00	185/2016	34,65	831,60
6	45.23.12-22250465	Dopĺňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nástavce na zvodidlá	ks	11,00	184/2016	21,00	231,00

<b>Cena SO podľa ZoD</b>							<b>7 323 056,90</b>
<b>SPOLU:</b>							<b>24 463,54</b>
<b>Cena SO podľa ZoD + Pokyn ku zmene (TDZ)</b>							<b>7 347 520,44</b>

Vypracoval :

Predkladá : SIRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A  
 82518 Bratislava, SR

Vecne súhlasím:

Za Zhotoviteľa:

Za dozora:

Za objednávateľa:

Stavba:

**Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat**

**Trvalé dopravné značenie / podľa podmienok v stanovisku PPZ SR, bod 3.2. a 3.4. /**

**Výkaz Výmer**

Klasifikácie produkcie	Číslo a názov časti stavby / položky	Merná jednotka	Množstvo
<b>Suma - Nárok Zhotoviteľa</b>			
45.23.12-22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer B31a(40) - 2x, B1 - 7x, E12 - 7x, Z3B - 4x SPOLU: 20 ks	ks	20,00
45.23.12-22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky 2x2 na B31 a 2x7 na značku B1+E12, 2x4 na Z3b SPOLU: 26ks	ks	26,00
45.23.15-22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové V14 ( 3x symbol ZV, BA), SPOLU: 22,56 m2	m2	22,56
45.23.12-22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové oceľové zvodidlo N2 - 448 m ukončenie zvodidla - 11 ks, oblúčková pasnica - 10 ks SPOLU: 448 m	m	448,00
45.00.00-00030305	Staveniskové náklady zhotoviteľa - zaisťujúce služby - regulácia a ochrana verejnej dopravy - signalizačný vozík počas realizácie zvodidiel: 3 dni x 8 hod SPOLU: 24 hod	hod	24,00
45.23.12-22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	11,00

Vypracoval:

Predkladá:

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

**Vecne súhlasím:**

Za Zhotoviteľa:

Za dozora:

Za objednávateľa:

### Definovanie množstva

KP	45.23.12-22250671	<b>Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer</b>					
TOV	001	Rozpad skupiny 000			MJ	ks	
P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	1,00000		0,00
<b>Profesie</b>							<b>0,00</b>

KP	45.23.12-22250674	<b>Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky</b>					
TOV	001	Rozpad skupiny 000			MJ	ks	
P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	1,00000		0,00
<b>Profesie</b>							<b>0,00</b>

KP	45.23.15-22250776	<b>Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové</b>					
TOV	001	Rozpad skupiny 000			MJ	m2	
P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
2	P		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	1,00000		0,00
<b>Profesie</b>							<b>0,00</b>

KP	45.23.12-22250362	<b>Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové</b>					
TOV	001	Rozpad skupiny 000			MJ	m	
P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	1,00000		0,00
2	P		ukončenie zvodidla - dlhý nábeh	ks	0,02455		0,00
3	P		zvodidlá oceľové - oblúková pasnica	ks	0,02232		0,00
<b>Profesie</b>							<b>0,00</b>

KP	45.00.00-00030305	<b>Staveniskové náklady zhotoviteľa - zaisťujúce služby - regulácia a ochrana verejnej dopravy</b>					
TOV	001	Rozpad skupiny 000			MJ	hod	
P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P		siganizačný vozík	hod	1,00000		0,00
<b>Profesie</b>							<b>0,00</b>

KP	45.23.12-22250465	<b>Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá</b>					
TOV	001	Rozpad skupiny 000			MJ	ks	
P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	1,00000		0,00
<b>Profesie</b>							<b>0,00</b>

Vecne súhlasím:

Za zhotoviteľa:

Za dozera:

Za objednávateľa:

Príloha č.3 - DODATKU Č. 5

**„Rýchlostná cesta R2 – Žiar nad Hronom - obchvat“**

Kontrolný rozpočet stavby

Príloha č. 3 - Kontrolný rozpočet stavby – Nárok č. 23 a naviac práce v súvislosti s predloženými podmienkami stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej polície

p.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	AZH podľa Dodatku č.1, č.2, č.3 a č.4 k ZoD (Cena v € bez DPH)	Nárok č. 23	TDZ a DZ Zmena 1	Cena položiek		Cena všetkých Nárokov a Odpočtov	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí Nárokov
						Zníženie	Zvýšenie		
1	Časť stavby - celkom	22 058 346,83	25 142 085,00	53 266,81	24 463,54	0,00	77 730,35	77 929,85	25 219 815,35
2	Všeobecné položky - celkom	1 728 578,18	1 646 763,20	199,50	0,00	0,00	199,50		1 646 962,70
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	2 378 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>26 165 617,51</b>	<b>26 788 848,20</b>						<b>26 866 778,05</b>

Vysvetlivky :  
AZH : Aktuálna zmluvná hodnota

Príloha č.4 - DODATKU Č. 5

**„Rýchlostná cesta R2 – Žiar nad Hronom - obchvat“**

aktualizovaný Formulár platieb Zmluvy o Dielo.

## Príloha č.4

## Všeobecné položky celkom

P.Č.	Kód KP	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
1		Dokumentácia Zhotoviteľa	sub	1,000	416 450,00	416 450,00
2		Poistenie diela	kpl	1,000	51 655,83	51 655,83
3		Zariadenie staveniska- zriadenie vrátane projektu	sub	1,000	22 569,56	22 569,56
4		Zariadenie staveniska- prevádzka	dni	730,000	231,19	168 768,70
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,000	2 865,24	2 865,24
6		Geotechnický monitoring (kontrolné merania)	sub	1,000	239 026,02	239 026,02
7		Archeologický prieskum	p.s.	1,000	309 883,00	309 883,00
8		Protihluková stena	sub	1,000	500 000,00	0,00
9		Propragačný bulletin rýchlostnej cesty	sub	1,000	3 250,79	3 250,79
10		Informačné tabule	sub	1,000	6 728,67	6 728,67
11		Pamätná tabuľa	sub	1,000	3 250,79	3 250,79
12		Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3.1, kap. 2.3.4	sub	1,000	4 129,58	4 129,58
13		Pokyn na zmenu č.2	sub	1,000	60 321,69	60 321,69
14		Pokyn na zmenu č.4	sub	1,000	2 205,00	2 205,00
15		Pokyn na zmenu č.6B -Geotechnický monitoring 101-04	sub	1,000	349 211,33	349 211,33
16		Pokyn na zmenu č.8 Hospodárske zjazdy-zmena DRS	sub	1,000	1 575,00	1 575,00
17		Nárok č.6	sub	1,000	1 890,00	1 890,00
18		Nárok č.43	sub	1,000	2 982,00	2 982,00
19		Nárok č.23	sub	1,000	199,50	199,50
<b>Cena celkom za "Všeobecné položky - CELKOM" bez DPH</b>						<b>1 646 962,70</b>

Legenda:

p.s. - predbežná suma

kpl - komplety za poistenie Diela

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou o Dielo

## Časti stavby celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Memá jednotka
			sub
1	021-00	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú.	sub
2	021-01	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú.	sub
3	021-02	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú.	sub
4	022-00	Náhradná výsadba v k.ú.	sub
5	022-01	Náhradná výsadba v k.ú.	sub
6	030-00	Vegetačné úpravy v k.ú.	sub
7	030-01	Vegetačné úpravy v k.ú.	sub
8	030-02	Vegetačné úpravy v k.ú.	sub
9	051-00	Úpravy meliorácií v k.ú.	sub
10	052-00	Úpravy meliorácií v k.ú.	sub
11	101-00	Rýchlostná cesta R2	sub
12	101-01	Vystužený svah - zárubný múr vľavo	sub
13	101-02	Vystužený svah - zárubný múr vpravo	sub
14	101-03	Protihlukové opatrenia	sub
15	101-04	Sanácia zosuvu	sub
16	105-00	Križovatka R2 s cestou I/50	
17	105-01	Osvetlenie okružnej križovatky	sub
18	107-00	Križovatka R2 s R1	sub
19	110-00	Cesta I/50	sub
20	113-00	Úprava cesty III/05073	sub
21	114-00	Úprava cesty III/05075	sub
22	121-00	Preložka poľnej cesty pri obci Lovčica - Trubin	sub
23	122-01	Preložka poľnej cesty v km 3,130 R2	sub
24	122-02	Preložka poľnej cesty v km 4,500 - 4,700 R2	sub
25	123-00	Preložka poľnej cesty v inundácii Hrona	sub
26	143-00	Obchádzka na ceste III/05075	sub
27	201-00	Podchod pod R2 v km 0,950	sub
28	203-00	Most na poľnej ceste nad R2	sub
29	204-00	Most na R2 v km 4,600 nad potokom	sub
30	205-00	Most na ceste III/05075 nad R2	sub
31	206-00	Most na R2 nad R1	sub
32	321-00	Úprava bezmenného potoka v km 4,600	sub
33	501-00	Kanalizácia cesty R2	sub
34	521-00	Preložka vodovodu PVC 2	sub
35	522-00	Preložka vodovodu DN 500 pri ceste III/05075	sub
36	601-00	Úprava VVN vedenia 400kV linka číslo 493	sub
37	614-00	Prekládka vzdušnej prípojky VN pre TS Lovčica ihrisko	sub
38	615-00	Prekládka vzdušnej prípojky VN pre TS plynárne	sub
39	621-00	Prekládka VO na prístupovej komunikácii do Lovčice	sub
40	640-00	Prekládka TFK Žiar nad Hronom - Lovčica v km 0,880	sub
41	641-00	Prekládka TFK Žiar nad Hronom - Plynárne v km 4,800	sub
42	642-00	Prekládka TFK Žiar nad Hronom - Hlínik nad Hronom v km 5,650	sub
43	652-00	Prekládka DK Prievidza - Žiar nad Hronom v km 0,000 - 1,050	sub
44	654-00	Prekládka DOK Orange Žiar nad Hronom - Levice v km 5,610	sub
45	655-00	Prekládka DOK Žiar nad Hronom - Zlaté Moravce v km 5,650	sub
46	656-00	Prekládka OOK Žiar nad Hronom - Hlínik nad Hronom v km 5,650	sub
47	657-00	Prekládka DK Žiar nad Hronom - Hlínik nad Hronom v km 5,650	sub
48	660-00	Prekládka DK - SSE v km 3,130 R2	sub
49	670-00	Informačný systém - stavebná časť	sub
50	670-11	Informačný systém - technologická časť	sub



			sub
51	671-00	Prípojka NN pre informačný systém	sub
52	701-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 4,855 R2	sub
53	702-00	Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 5,039 R2	sub
54	801-00	Prístupová cesta na stavenisko v km 3,200 R2	sub
55	802-00	Prístupová cesta na stavenisko v km 4,570 R2	sub
56	803-00	Prístupová cesta na stavenisko v km 6,350 R2	sub
57	809-00	Úprava jestvujúcich ciest I. a III. triedy	sub
58	810-00	Úprava miestnych ciest	
<b>Cena celkom za "ČASŤ STAVBY - CELKOM" bez DPH</b>			

Legenda

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou o Dielo