

DODATOK Č. 5
k
ZMLUVE O DIELO č. UKF/002/2007-ZML-2007-1/638-633:191006

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
so sídlom:	Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
zastúpený:	prof. RNDr. Libor Vozár, rektor
IČO:	157716
bank. spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	
osoba oprávnená konať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Ľubica Ehrenholdová, kvestorka
osoba oprávnená konať	
vo veciach technických :	Ing. Igor Šebo
	(ďalej len „objednávateľ“)
a	
Zhotoviteľ:	KANVOD spol. s r.o.
so sídlom:	Hviezdoslavova 10
zastúpený:	Ing. Ján Štrba - konateľ, Štefan Kobes - konateľ
osoba oprávnená konať	
vo veciach technických:	Jozef Pagáč
osoba oprávnená konať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Ján Štrba - konateľ, Štefan Kobes - konateľ
IČO:	36 526 231
IČ DPH:	SK 20201 46095
bank. spojenie:	LB a.s. pobočka Nitra
č. účtu:	
Zápis v obchodnom registri	Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl. č.10855/N
	(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I

Podľa čl. 7 bodu 7.3. a čl. 20 bodu 20.2. zmluvy o dielo č. UKF/002/007-ZML-2007-1/638-633:191006 zo dňa 23. júla 2007 uzavretej medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre ako objednávateľom a KANVOD, spol. s r. o. so sídlom 953 06 Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 10 ako zhotoviteľom v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19. novembra 2010, Dodatku č. 2 zo dňa 18. februára 2011, Dodatku č. 3 zo dňa 5. mája 2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 6. júna 2011 (ďalej len „zmluva“) sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Na základe čl. 3 bodu 3.6. a čl. 7 bodu 7.1. a 7.5. zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že Predmet plnenia zmluvy definovaný v čl. 3 bod 3.1. písm. a) zmluvy sa mení ,a to v súlade so zmenovými listami ZL č.5 , ZL č.6, ZL č.11, ZL č.13, ZL č.18, ZL č.19, ZL č.20, ZL č.21, ZL č.22, a ZL č.23 ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. .
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. 6 bodu 6.2. zmluvy , spočívajúcej v zmene ceny diela na podklade ocenenia zmien uvedených v zmenových listoch ZL č.5 , ZL č.6, ZL č.11, ZL č.13, ZL č.18, ZL č.19, ZL č.20, ZL č.21, ZL č.22, a ZL č.23 ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. S ohľadom na zmenu rozsahu predmetu plnenia uvedenú v bode 1 tohto článku sa zvyšuje cena diela uvedená v čl. 6 bod 6.2. zmluvy o čiastku 36 889,81 € vrátane 20 % DPH (30 741,51 € bez DPH, 6 148,30 € sadzba 20 % DPH).
3. S poukazom na uvedené zmluvné strany konštatujú, že v čl.6 bod 6.2. sa ruší doterajší text a nahrádza sa textom:
 - 6.2. Zmluvné strany dohodli, že cena za vykonanie diela podľa položkového rozpočtu v eurách v zmysle prílohy č. 1 k dodatku č. 1, č. 2 , č. 3 a č.4 zmluvy o dielo a zo zmenami a s prácami navyše odsúhlasenými v zmenových listoch v prílohe č.1 tohto dodatku, je nasledovná:

SO.01- Fakulta stredoeurópskych štúdií	662 087,77 €
- architektúra a statika	16 869,56 €
- zdravotníctvo	18 942,00 €
- ústredné vykurovanie	83 128,73 €
- elektroinštalácia	18 780,70 €
- štrukturovaná kabeľáž	12 021,69 €
- evakuačný rozhlas	
Zmluvná cena bez DPH	811 830,45 €
Sadzba DPH 20%	162 366,09 €
Zmluvná cena vrátane DPH	974 196,54 €

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 23. júla.2007 v znení Dodatku č.1 zo dňa 13.11.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 18. februára 2011, Dodatku č. 3 zo dňa 5. mája 2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 6. Júna 2011 zostávajú nezmenené.


Čl. II


1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť tento dodatok nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má platnosť originálu.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Rekapitulácia objektov stavby, zmenové listy ZL č.5 , ZL č.6, ZL č.11, ZL č.13, ZL č.18, ZL č.19, ZL č.20, ZL č.21, ZL č.22, a ZL č.23.

V Nitre dňa 6 októbra 2011

Za objednávateľa:


prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
rektor UKE v Nitre



V Zlatých Moravciach dňa 6 októbra 2011

Za zhotoviteľa:


Ing. Ján Štrba
konateľ KANVOD spol. s r.o.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nadstavba, dostavba a prestavba objektu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF Nitra, Dražovská 4, Nitra.

	Architektúra	Zdravotek- nika	Ústredné vykurovanie	Elektro- inštalácia	Štrukturovan á kabeľ	Evakuačný rozhlas	Zmluvná cena spolu
Cena bez DPH podľa ZoD a dodatkov č.1, č.2, č.3 a č.4	632 378,02	16 869,56	17 910,24	83 128,73	18 780,70	12 021,69	781 088,94
DPH 20 %	126 475,60	3 373,91	3 582,05	16 625,75	3 756,14	2 404,34	156 217,79
Cena s DPH	758 853,62	20 243,47	21 492,29	99 754,48	22 536,84	14 426,03	937 306,73

Úprava ceny podľa zmenových listov

ZL č.5 - stavebné úpravy WC	8 092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č.6 - zamurovanie dverných otvorov	274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č.11 - doplnenie a spevnenie OK	2 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č.13 - výlez na strechu	1 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č.18 - protipožiarny náter OK	3 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č.19 - systém generálneho kľúča	1 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č.20 - sádkartónové konštrukcie	8 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č.21 - doplnenie priečok WC a sokla	4 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č.22 - fasáda - doplnenie tep.izolácie	258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č.23 - ústredné vykurovanie	0,00	0,00	1 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH	29 709,75	0,00	1 031,76	0,00	0,00	0,00	30 741,51
DPH 20 %	5 941,95	0,00	206,35	0,00	0,00	0,00	6 148,30
Cena s DPH	35 651,70	0,00	1 238,11	0,00	0,00	0,00	36 889,81

Nová zmluvná cena bez DPH	662 087,77	16 869,56	18 942,00	83 128,73	18 780,70	12 021,69	811 830,45
DPH 20 %	132 417,55	3 373,91	3 788,40	16 625,75	3 756,14	2 404,34	162 366,09
Nová zmluvná cena s DPH	794 505,32	20 243,47	22 730,40	99 754,48	22 536,84	14 426,03	974 196,53



Zmenový list č.5

Projekt: **Nadstavba, dostavba a prestavba FSŠ UKF v Nitre**
Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Zhotoviteľ: KANVOD spol. s r.o.
Dňa: 17.03.2011

Predmet zmeny:

Stavebné úpravy pôvodných WC

Popis zmeny :

Pôvodné riešenie: Projekt nerieši

Zmena: Pri realizácii rekonštrukčných prác sa zistilo, že obklady a dlažby v pôvodných WC sú popraskané, uvoľnené a na niekoľkých miestach odlúpené a že ich celkový stav je z hygienických a bezpečnostných dôvodov nevyhovujúci. Riešená je celková výmena obkladov a dlažieb vo WC na I. a II. NP.

Prílohy:

1. rozpočet	3.	5.
2.	4.	6.

Zmenu zapríčinil, vyvolal :

- ☐ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☒ nepredvídateľné okolnosti

- ☐ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov
☐ iné

NÁVRH KANVOD spol. s r.o.

Dátum posielania návrhu :	Dopad na náklady	Dopad na harmonogram
Podpis autora : Pagáč Jozef	☒ Áno ☐ Nie	☐ Áno ☒ Nie
Podpis manažera stavby: Pagáč Jozef	8 092,81 € bez DPH	0 kalend.dni

Vyjadrenie projektanta

Podpis

Súhlas objednávateľa

Dátum posielania súhlasu :	☐ Zrušená, nerealizuje sa	Dopad na harmonogram
Podpisovateľ vo veciach zmluvných: Ing. Ľubica Ehrenholdová kvestorka	☐ nahradená inou modifikáciou	0 dni
Podpis :	☒ príkaz na vykonanie	Odsúhlasená cena
Podpisovateľ vo veciach technických: Ing. Igor Šebo	☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou :	8 092,81 € bez DPH
Podpis:		
Značka dodatku k ZOD :		

ROZPOČET

Stavba: UKF - Fakulta stredo európskych štúdií

Objekt: Architektúra

Časť: Stavebné úpravy WC

Príloha č.1 k ZL č. 5

Objednávateľ: UKF Nitra

Zhotoviteľ: Kanvod s.r.o.

Dátum 17.3.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo pôvodné	Množstvo nové	Rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom pôvodná	Cena celkom nová	Rozdiel ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

Búracie práce

1 516,201

13n	R51	Odsekanie a odobratie obkladaciek vnútorných a omietky nad 2 m2	m2	20,160	129,460	109,300	2,300	46,338	297,748	251,390
14n	R52	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc	m2	0,000	21,600	21,600	1,380	0,030	29,808	29,808
15n	R53	Vnútorná omietka vápenocementová hrubá	m2	20,160	129,460	109,300	6,885	134,770	865,440	730,670
16n	R54	Poter podláh cementový hladký oceľovým hladidlom hr. do 30 mm	m2	0,000	21,600	21,600	8,775	0,030	189,540	189,540
133	97901111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za pivé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	332,516	339,046	6,530	5,821	1,869,072	1,905,778	36,706
135	97908111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	332,516	339,046	6,530	10,078	3,351,036	3,416,906	65,870
136	97908112	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,980,382	8,137,104	156,722	0,385	3,072,447	3,132,785	60,338
137	97908211	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	332,516	339,046	6,530	4,255	1,414,836	1,442,641	27,785
138	97908212	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,660,127	2,712,368	52,241	0,834	1,686,521	1,719,641	33,120
139	979089001	Poplatok za uloženie sutí ra skládku	t	332,516	339,046	6,530	13,941	4,635,636	4,726,640	91,004

PSV

Práce a dodávky PSV

588,431

771	Podlahy z dlaždíc									
248	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	195,931	217,531	21,600	9,450	1,851,548	2,055,668	204,120
249	1	Gresová dlažba	m2	228,505	250,537	22,032	16,232	3,709,093	4,056,717	357,624
251	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,073	63,916	6,843	3,900	242,095	268,772	26,687

3 369,577

781

Dokončovacie práce a obklady

1 276,733

265	781445107	Montáž obkladov stien z obkladaciek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	75,153	184,453	109,300	11,881	877,832	2,154,595	1,276,733
-----	-----------	---	----	--------	---------	---------	--------	---------	-----------	-----------

266	5976639500	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 200x200 tr. oteruvzdornosti II la	m2	76,656	188,142	111,486	15,900	1 218,830	2 991,458	1 772,628
267	781469711	Priplatok k cene za plochu do 10 m2 jednotlivu	m2	75,153	184,453	109,300	0,597	44,866	110,118	65,252
268	781469712	Priplatok k cene za použitú ukončujúci profil	m2	75,153	184,453	109,300	1,660	124,754	306,192	181,438
269	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,176	55,597	33,421	2,200	48,787	122,313	73,526

2 618,602

766 Konštrukcie stolárske

183	766665112	Montáž dverných krídlel kompletiz. kývavých do zamurovanej rámovej zárubne jednokríd. š. do 1000 mm	kus	38,000	43,000	5,000	14,937	567,606	642,291	74,685
184	6113600001	Drevené dvere interiérové hladké, plné, povrch práškovaná farba, kovanie so zámkom FAB, 600/1970	ks	2,000	8,000	6,000	135,830	271,660	1 086,640	814,980
185	6113600002	Drevené dvere interiérové hladké, plné, povrch práškovaná farba, kovanie so zámkom FAB, 700/1970	ks	7,000	7,000	0,000	135,830	950,810	950,810	0,000
186	6113600003	Drevené dvere interiérové hladké, plné, povrch práškovaná farba, kovanie so zámkom FAB, 800/1970	ks	5,000	6,000	1,000	135,830	679,150	814,980	135,830
187	6113600004	Drevené dvere interiérové hladké, plné, povrch práškovaná farba, kovanie so zámkom FAB, 1000/1970	ks	1,000	1,000	0,000	163,799	163,799	163,799	0,000
188	6116400800	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba	kus	8,000	8,000	0,000	232,772	1 862,176	1 862,176	0,000
189	6116401100	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 900x1970 iná farba	kus	11,000	12,000	1,000	253,950	2 793,450	3 047,400	253,950
190	6116401400	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 1000x1970 iná farba	kus	1,000	1,000	0,000	296,707	296,707	296,707	0,000
191	766669116	Montáž dverných krídlel kompletizovaných dokovanie samozatváracia na drevenú zárubňu	kus	20,000	21,000	1,000	3,962	79,240	83,202	3,962
193	766695213	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky nad 100 mm	kus	20,000	21,000	1,000	2,535	50,700	53,235	2,535
194	6118716100	Prah dubový dl 82 šír 15	kus	8,000	8,000	0,000	6,738	53,904	53,904	0,000
195	6118718100	Prah dubový dl 92 šír 15	kus	11,000	12,000	1,000	7,701	84,711	92,412	7,701
196	6118720100	Prah dubový dl 102 šír 15	kus	1,000	1,000	0,000	8,498	8,498	8,498	0,000
197	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr. steny nad 170 do 350 mm	kus	18,000	22,000	4,000	34,850	627,300	766,700	139,400
198	6117103021	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 120 mm 600/1970	kus	2,000	8,000	6,000	122,101	244,202	976,808	732,606
199	6117103022	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 120 mm 700/1970	kus	7,000	7,000	0,000	122,101	854,707	854,707	0,000

200	6117103023	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 120 mm 800/1970	kus	5,000	6,000	1,000	122,101	610,505	732,606	122,101
201	6117103024	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 120 mm 1000/1970	kus	0,998	1,000	0,002	170,955	170,613	170,955	0,342
202	6117102300	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové obkladané 800x1970	kus	8,000	8,000	0,000	211,777	1 694,216	1 694,216	0,000
203	766702212	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokrídli hr.steny nad 170 do 350 mm	kus	20,000	21,000	1,000	37,873	757,460	795,333	37,873
204	6117102400	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové obkladané 900x1970	kus	11,000	12,000	1,000	211,777	2 329,547	2 541,324	211,777
205	6117102500	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové obkladané 1000x1970	kus	1,000	1,000	0,000	296,598	296,598	296,598	0,000
	R55	Priplatok za rozšírenie zárubní	kus	0,000	26,000	26,000	3,110	0,000	80,860	80,860
		<u>Celkom</u>						<u>39 776,120</u>	<u>47 868,931</u>	<u>8 092,811</u>



Zmenový list č.6

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Nadstavba, dostavba a prestavba FSS UKF v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
KANVOD spol. s r.o.

17.03.2011

Príčina zmeny:

Stavebné úpravy deliacich priečok

Popis zmeny:

Pôvodné riešenie: Pôvodný projekt nerieši

Zmena: Zamurovanie pôvodných dverných otvorov v priečkach medzi miestnosťami č. 103-104, 201-202, 202-203

Prílohy:

1. rozpočet
2.

3.
4.

5.
6.

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ nepredvídateľné okolnosti

- ☐ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☒ potreba technológie
☐ požiadavka úradov
☐ iné

NÁVRH KANVOD spol. s r.o.

Dátum posielania návrhu :	Dopad na náklady	Dopad na harmonogram
Podpis autora : Pagáč Jozef	☒ Áno ☐ Nie	☐ Áno ☒ Nie
Podpis manažera stavby: Pagáč Jozef	274,82 € bez DPH	0 kalend.dní

Vyjadrenie projektanta

Podpis

Súhlas objednávateľa

Dátum poslania súhlasu :	☐ Zrušená, nerealizuje sa	Dopad na harmonogram
Podpisovateľ vo veciach zmluvných: Ing. Ľubica Ehrenholdová kvestorka	☐ nahradená inou modifikáciou	0 dní
Podpis :	☒ príkaz na vykonanie	Odsúhlasená cena
Podpisovateľ vo veciach technických: Ing. Igor Šebo	☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou :	274,82 € bez DPH
Podpis:		
Značka dodatku k ZOD :		

ROZPOČET

Stavba: UKF - Fakulta stredo európskych štúdií

Objekt: Architektúra

Časť: SO 01 Stavebné úpravy

Príloha č.1 k ZL č. 6

Objednávateľ: UKF Nitra

Zhotoviteľ: Kanvod s.r.o.

Dátum: 17.3.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo pôvodné	Množstvo nové	Rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom pôvodná	Cena celkom nová	Rozdiel ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
3		Práce a dodávky HSV						85,751	237,077	151,326
		Zvislé a kompletne konštrukcie								
37	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. Nad 100mm	m2	3,400	9,400	6,000	25,221	85,751	237,077	151,326
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						37,436	117,656	80,220
80	612451232	Vnútorná cement. v podlaží a v schodisku muriva štuková pľstou hladená	m2	5,600	17,600	12,000	6,685	37,436	117,656	80,220
9		Zvislé a kompletne konštrukcie						460,391	503,669	43,278
121	968072455	Vybúranie a vyratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076t	m2	63,828	69,828	6,000	7,213	460,391	503,669	43,278
Celkom								583,578	858,402	274,824



Zmenový list č.11

Projekt: **Nadstavba, dostavba a prestavba FSS UKF v Nitre**
Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Zhotoviteľ: KANVOD spol. s r.o.
Dňa: 11.05.2011

Predmet zmeny:

Doplnenie a spevnenie OK a úprava kotviacich platní

Popis zmeny :

Pôvodné riešenie: Kotviace platne mali byť zasekané do pôvodného betónového nosníka

Zmena: Nakoľko pri realizácii bolo zistené že betónový nosník je širší, bolo nutné zmeniť riešenie uchytenia kotevných platní a spevniť OK.

Prílohy:

1. rozpočet	3.	5.
2.	4.	6.

Zmenu zapríčinil, vyvolal :

- | | |
|--|---|
| ☒ objednávateľ | ☐ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☐ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☒ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ nepredvídateľné okolnosti | ☐ iné |

NÁVRH KANVOD spol. s r.o.

Dátum posielania návrhu :	Dopad na náklady	Dopad na harmonogram
Podpis autora : <u>Pagáč Jozef</u>	☒ Áno ☐ Nie	☐ Áno ☒ Nie
Podpis manažera stavby: <u>Pagáč Jozef</u>	2 257,96 € bez DPH	0 kalend.dní

Vyjadrenie projektanta

Podpis

Súhlas objednávateľa

Dátum poslania súhlasu :		Dopad na harmonogram
Podpisovateľ vo veciach zmluvných: Ing. Ľubica Ehrenholdová kvestorka Podpis :	☐ Zrušená, nerealizuje sa ☐ nahradená inou modifikáciou ☒ príkaz na vykonanie	0 dní
Podpisovateľ vo veciach technických: Ing. Igor Šebo Podpis:	☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou :	Odsúhlasená cena
		2 257,96 € bez DPH

Značka dodatku k ZOD :

ROZPOČET

Stavba: UKF - Fakulta stredoeurópskych štúdií
 Objekt: Architektúra
 Časť: Doplnenie OK - Statika

Príloha č. 1 k Z. 6.14

Objednávateľ: UKF Nitra
 Zhotoviteľ: Kanvod s.r.o.
 Dátum: 11.5.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo pôvodné	Množstvo nové	Rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom pôvodná	Cena celkom nová	Rozdiel ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV		Práce a dodávky HSV		86 866,237		89 124,193		2 257,956		
2.1		Zakladanie na pilotách								
243	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	29 615,105	30 384,905	769,800	0,631	18 687,131	19 172,875	485,744
			kg			315				

Dodávka nosníka navyiac 1.n.p. 315 kg

kg 454,8

Úprava kotviacich platní 1.n.p.			29 615,105		30 384,905		769,800		2 224	
244	5530000001	Oceľová konštrukcia skeletu	kg	29 615,105	30 384,905	769,800	2,224	65 863,994	67 576,029	1 712,035
245	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 104,647	2 159,354	54,707	1,100	2 315,112	2 375,289	60,177

Spolu

[Handwritten signature]



Zmenový list č.13

Projekt: **Nadstavba, dostavba a prestavba FSS UKF v Nitre**
Objednávateľ: **Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre**
Zhotoviteľ: **KANVOD spol. s r.o.**
Dňa: **18.05.2011**

Predmet zmeny:

časť Architektúra - výlez na strechu

Popis zmeny :

Pôvodné riešenie: Nebolo v projektovej dokumentácii a výkaze výmer riešené

Zmena: Doplnenie projektovej dokumentácie o riešenia výlezu na strechu.

Prílohy:

- | | | |
|---------------------------|----|----|
| 1. rozpočet | 3. | 5. |
| 2. výkres - detail výlezu | 4. | 6. |

Zmenu zapríčinil, vyvolal :

- | | |
|--|---|
| ☐ objednávateľ | ☐ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☒ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☒ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ nepredvídateľné okolnosti | ☐ iné |

NÁVRH KANVOD spol. s r.o.

Dátum posielania návrhu :

Dopad na náklady

Dopad na harmonogram

Podpis autora :

Pagáč Jozef

☒ Áno

☐ Áno

☐ Nie

☒ Nie

kalend.dní

Podpis manažera stavby:

Pagáč Jozef

1 132,38 € bez DPH

0

Vyjadrenie projektanta

Podpis

Súhlas objednávateľa

Dátum posielania súhlasu :

Podpisovateľ vo veciach
zmluvných:

Ing. Ľubica Ehrenholdová
kvestorka

Podpis :

Podpisovateľ vo veciach
technických:

Ing. Igor Šebo

Podpis:

- ☐ Zrušená, nerealizuje sa
- ☐ nahradená inou modifikáciou
- ☒ príkaz na vykonanie

☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou

Dopad na harmonogram

0 dni

Odsúhlasená cena

1 132,38 € bez DPH

Značka dodatku k ZOD :

ROZPOČET

Stavba: UKF - Fakulta stredo európskych štúdií
 Objekt: Architektúra
 Časť: Architektúra

Príloha č. 1 k ZL č. 13

Objednávateľ: UKF Nitra
 Zhotoviteľ: Kanvod s.r.o.
 Dátum: 18.5.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo pôvodné	Množstvo nové	Rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom pôvodná	Cena celkom nová	Rozdiel ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
Výlez na strechu										
25n	R14001	SDK kapotáž výlezu	m ²	0,000	3,250	3,250	27,500	0,000	89,375	89,375
26n	R14002	D+M Polykarbonátová kupola výlezu a rám	ks	0,000	1,000	1,000	894,000	0,000	894,000	894,000
27n	R14003	Prenosný rebrík výlezu	ks	0,000	1,000	1,000	149,000	0,000	149,000	149,000
								0,000	1 132,375	1 132,375

Celkom

Zmenový list č.18

ROZPOČET

Stavba: UKF - Fakulta stredoeurópskych štúdií
 Objekt: Architektúra
 Časť: Nátery

Príloha č.1 k ZL č. 18

Objednávateľ: UKF Nitra
 Zhotoviteľ: Kanvod s.r.o.
 Dátum: 17.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo pôvodné	Množstvo nové	Rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom pôvodná	Cena celkom nová	Rozdiel ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783 Dokončovacie práce - nátery										
274	713511231	Izolácie tepelné protipožiarnym nástrekom sĺpov na podkladný kotviaci náter	m2	214,391	459,277	244,886	15,838	3 395,525	7 274,029	3 878,504
Celkom										3 878,504



Zmenový list č.19

Projekt:

Nadstavba, dostavba a prestavba FSS UKF v Nitre

Objednávateľ:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zhotoviteľ:

KANVOD spol. s r.o.

Dňa:

02.08.2011

Predmet zmeny:

Systém generálneho kľúča

Popis zmeny :

Pôvodné riešenie: Pôvodný projekt nerieši

Zmena: Dodávka systému generálneho kľúča z dôvodu potreby zvýšenia tridy bezpečnosti a zabezpečenia ochrany inštalovaných IKT zariadení financovaných zo ŠF.

Prílohy:

- | | | |
|-------------|----|----|
| 1. rozpočet | 3. | 5. |
| 2. | 4. | 6. |

Zmenu zapríčinil, vyvolal :

- | | |
|--|---|
| ☐ objednávateľ | ☒ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☐ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ nepredvídateľné okolnosti | ☐ iné |

NÁVRH KANVOD spol. s r.o.

Dátum posielania návrhu :	Dopad na náklady	Dopad na harmonogram
Podpis autora : Pagáč Jozef	☒ Áno ☐ Nie	☐ Áno ☒ Nie
Podpis manažera stavby: Pagáč Jozef	1 617,38 € bez DPH	0 kalend.dní

Vyjadrenie projektanta

Podpis

Súhlas objednávateľa

Dátum poslania súhlasu :		Dopad na harmonogram
Podpisovateľ vo veciach zmluvných: Ing. Ľubica Ehrenholdová kvestorka Podpis :	☐ Zrušená, nerealizuje sa ☐ nahradená inou modifikáciou ☒ príkaz na vykonanie	0 dní
Podpisovateľ vo veciach technických: Ing. Igor Šebo Podpis :	☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou :	Odsúhlasená cena
		1 617,38 € bez DPH

Značka dodatku k ZOD :

ROZPOČET

Stavba: UKF - Fakulta stredoeurópskych štúdií

Objekt: Architektúra

Časť: Konštrukcie stolárske

Objednávateľ: UKF Nitra

Zhotoviteľ: Kanvod s.r.o.

Dátum: 2.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo pôvodné	Množstvo nové	Rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom pôvodná	Cena celkom nová	Rozdiel ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Konštrukcie stolárske								
65n.	R19001	D + M Systém generálneho kľúča	súb	0,000	1,000	1,000	1 827,100	0,000	1 827,100	1 827,100
66n.	R19002	Odpočít za nedodanie FAB zámku	ks	49,000	0,000	-49,000	4,280	209,720	0,000	-209,720
		Celkom								1 617,380



Zmenový list č.20

Projekt: **Nadstavba, dostavba a prestavba FSS UKF v Nitre**
Objednávateľ: **Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre**
Zhotoviteľ: **KANVOD spol. s r.o.**
Dňa: **04.08.2011**

Predmet zmeny:

Sadrokartónové konštrukcie

Popis zmeny :

Pôvodné riešenie: Nedostatočne vykázané množstvo sadrokartónových konštrukcií vo výkaze výmer

Zmena: Navýšenie výmer SDK priečok a stropov podľa skutočného rozsahu prác.

Prílohy:

1. rozpočet	3.	5.
2.	4.	6.

Zmenu zapríčinil, vyvolal :

- | | |
|--|--|
| ☐ objednávateľ | ☐ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☒ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ nepredvídateľné okolnosti | ☐ iné |

NÁVRH KANVOD spol. s r.o.

Dátum posielania návrhu :

Dopad na náklady

Dopad na harmonogram

Podpis autora :

Pagáč Jozef

☒ Áno

☐ Áno

☐ Nie

☒ Nie

Podpis manažera stavby:

Pagáč Jozef

8 071,95 € bez DPH

0 kalend.dní

Vyjadrenie projektanta

Podpis

Súhlas objednávateľa

Dátum poslania súhlasu :

☐ Zrušená, nerealizuje sa

Dopad na harmonogram

Podpisovateľ vo veciach
zmluvných:

☐ nahradená inou modifikáciou

0 dni

Ing. Ľubica Ehrenholdová
kvestorka

Podpis :

☒ príkaz na vykonanie

Odsúhlasená cena

Podpisovateľ vo veciach
technických:
Ing. Igor Šebo

☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou :

8 071,95 € bez DPH

Podpis:

Značka dodatku k ZOD :

ROZPOČET

Stavba: UKF - Fakulta stredoúroúpskych útiúíí
Objekt: Architektúra
Časť: SDK konštrukcie

Príloha č.1 k ZL č. 20

Objednávateľ: UKF Nitra
Zhotoviteľ: Kanvod s.r.o.
Dátum: 30.9.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo pôvodné	Množstvo nové	Rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom pôvodná	Cena celkom nová	Rozdiel ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	342251110.1	Obklad sadrokartónovými doskami RB 12,5 na ocel.pozink.konštrukciu	m2	2,655	52,745	50,090	18,443	48,966	972,776	923,810
40	342251110.2	Obklad stien sadrokartónovými doskami RB 12,5 lepením na tmeľ, s vyspravením spojov pretmelením a prebrúsením	m2	775,355	1 117,486	342,131	11,512	8 925,887	12 864,499	3 938,612
43	342252130	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	253,353	296,913	43,560	39,235	9 940,305	11 649,382	1 709,077
64	416251103.1	Podhlád RIGIPS RB 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	663,070	720,039	56,969	22,864	15 160,432	16 462,972	1 302,540
65	416251103.2	Podhlád RIGIPS RBI 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	35,800	35,800	0,000	25,413	909,785	909,785	0,000
140	978999001	Nešpecifikované búracie práce	hod	160,000	187,100	27,100	7,303	1 168,480	1 366,391	197,911

Celkom

36 153,855 44 225,805 8 971,950



Zmenový list č.21

Projekt: **Nadstavba, dostavba a prestavba FSS UKF v Nitre**
Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Zhotoviteľ: KANVOD spol. s r.o.
Dňa: 12.09.2011

Predmet zmeny:
Doplnenie montovaných deliacich priečok do WC a dodávka soklov

Popis zmeny :
Pôvodné riešenie: Nedostatočne vykázané dodávky vo výkaze výmer projektu.
Zmena: Doplnenie rozpočtu podľa skutočného množstva realizovaných dodávok.

Prílohy:

1. rozpočet	3.	5.
2.	4.	6.

Zmenu zapríčinil, vyvolal :

- | | |
|--|--|
| ☐ objednávateľ | ☐ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☒ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ nepredvídateľné okolnosti | ☐ iné |

NÁVRH KANVOD spol. s r.o.

Dátum posielania návrhu :	Dopad na náklady	Dopad na harmonogram
Podpis autora : Pagáč Jozef	☒ Áno	☐ Áno
	☐ Nie	☒ Nie
Podpis manažera stavby: Pagáč Jozef	4 125,52 € bez DPH	0 kalend.dní

Vyjadrenie projektanta

Podpis

Súhlas objednávateľa

Dátum poslania súhlasu :		Dopad na harmonogram
Podpisovateľ vo veciach zmluvných: Ing. Ľubica Ehrenholdová kvestorka Podpis :	☐ Zrušená, nerealizuje sa ☐ nahradená inou modifikáciou ☒ príkaz na vykonanie	0 dní
Podpisovateľ vo veciach technických: Ing. Igor Šebo Podpis:	☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou :	Odsúhlasená cena
		4 125,52 € bez DPH

Značka dodatku k ZOD :

ROZPOČET

Stavba: UKF - Fakulta stredoeurópskych štúdií
 Objekt: Architektúra
 Časť: Stavebné úpravy WC a zdravotníka

Príloha č.1 k ZL č. 21

Objednávateľ: UKF Nitra
 Zhotoviteľ: Kanvod s.r.o.
 Dátum: 12.9.2011

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo pôvodné	Množstvo nové	Rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom pôvodná	Cena celkom nová	Rozdiel ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67n.	R21001	D+M Rohová dvojkabína 11/S WC	ks	0,000	1,000	1,000	779,000	0,000	779,000	779,000
68n.	R21002	D+M Písoárová zástena 12/S	ks	0,000	1,000	1,000	79,000	0,000	79,000	79,000
69n.	R21003	D+M Dvojkabína 13/S WC	ks	0,000	1,000	1,000	699,000	0,000	699,000	699,000
82z		Batéria umývadlová	ks	6,000	10,000	4,000	85,225	511,350	852,250	340,900
70n.	R21004	Soklik Unistone 10x60	ks	0,000	303,000	303,000	7,210	0,000	2 184,630	2 184,630
251	998771202	Presun hmôt	%	62,073	73,096	11,023	3,900	242,085	285,074	42,989
								753,435	4 879,954	4 125,519

Celkom



Zmenový list č.22

Projekt: **Nadstavba, dostavba a prestavba FSŠ UKF v Nitre**
Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Zhotoviteľ: KANVOD spol. s r.o.
Dňa: 25.08.2011

Predmet zmeny:
Architektúra, časť fasáda

Popis zmeny :
Pôvodné riešenie: Nedostatočné množstvo tepelných izolácií vykázané vo výkaze výmer
Zmena: Navýšenie výmer tepelnej izolácie fasády podľa skutočného rozsahu prác.

Prílohy:

1. rozpočet	3.	5.
2.	4.	6.

Zmenu zapríčinil, vyvolal :

- | | |
|--|--|
| ☐ objednávateľ | ☐ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☒ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ nepredvídateľné okolnosti | ☐ iné |

NÁVRH KANVOD spol. s r.o.

Dátum posielania návrhu :	Dopad na náklady	Dopad na harmonogram
Podpis autora : Pagáč Jozef	☒ Áno	☐ Áno
	☐ Nie	☒ Nie
Podpis manažera stavby: Pagáč Jozef	258,43 € bez DPH	0 kalend.dní

Vyjadrenie projektanta

Podpis

Súhlas objednávateľa

Dátum poslania súhlasu :		Dopad na harmonogram
Podpisovateľ vo veciach zmluvných: Ing. Ľubica Ehrenholdová kvestorka	☐ Zrušená, nerealizuje sa	0 dní
Podpis :	☐ nahradená inou modifikáciou	
Podpisovateľ vo veciach technických: Ing.Igor Šebo	☒ príkaz na vykonanie	
Podpis:	☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou :	
		Odsúhlasená cena
		258,43 € bez DPH

Značka dodatku k ZOD :

ROZPOČET

Stavba: UKF - Fakulta stredoeurópskych štúdií

Objekt: Architektúra

Časť: Úpravy povrchov

Príloha č.1 k ZL č. 22

Objednávateľ: UKF Nitra

Zhotoviteľ: Kanvod s.r.o.

Dátum: 25.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo pôvodné	Množstvo nové	Rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom pôvodná	Cena celkom nová	Rozdiel ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien prichytením drôtmi a závlačkami	m2	307,720	337,720	30,000	2,012	619,133	679,493	60,360
164	6314151210.1	URSA hr. 100mm, doska z minerálnej vlny	m2	303,960	334,560	30,600	6,473	1 967,533	2 165,607	198,074
								<u>2 586,666</u>	<u>2 845,100</u>	<u>258,434</u>



Zmenový list č.23

Projekt: **Nadstavba, dostavba a prestavba FSS UKF v Nitre**
Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Zhotoviteľ: KANVOD spol. s r.o.
Dňa: 13.09.2011

Predmet zmeny:
Ústredné vykurovanie

Popis zmeny :

Pôvodné riešenie: Búracie práce a demontáže neobsiahnuté v projekte

Zmena: Demontáže a montáže vykurovacích telies, úpravy pípok pôvodných vyk telies, búracie práce mimo pôvodnej PD z dôvodu nutnosti úprav pôvodných rozvodov ÚK.

Prílohy:

1. rozpočet	3.	5.
2.	4.	6.

Zmenu zapríčinil, vyvolal :

- | | |
|--|---|
| ☐ objednávateľ | ☐ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☐ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☒ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ nepredvídateľné okolnosti | ☐ iné |

NÁVRH KANVOD spol. s r.o.

Dátum posielania návrhu :	Dopad na náklady	Dopad na harmonogram
Podpis autora : Pagáč Jozef	☒ Áno	☐ Áno
	☐ Nie	☒ Nie
Podpis manažera stavby: Pagáč Jozef	1 031,76 € bez DPH	0 kalend.dní

Vyjadrenie projektanta

Podpis

Súhlas objednávateľa

Dátum poslania súhlasu :		Dopad na harmonogram
Podpisovateľ vo veciach zmluvných: Ing. Ľubica Ehrenholdová kvestorka	☐ Zrušená, nerealizuje sa	0 dní
Podpis :	☐ nahradená inou modifikáciou	
Podpisovateľ vo veciach technických: Ing. Igor Šebo	☒ príkaz na vykonanie	
Podpis:	☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou	
		Odsúhlasená cena
		1 031,76 € bez DPH

Značka dodatku k ZOD :

ROZPOČET

Stavba: UKF - Fakulta stredoeurópskych štúdií
 Objekt: Ústredné vykurovanie
 Časť: Búracie práce

Príloha č.1 k ZL č.23

Objednávateľ: UKF Nitra
 Zhotoviteľ: Kanvod s.r.o.
 Dátum: 13.9.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo pôvodné	Množstvo nové	Rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom pôvodná	Cena celkom nová	Rozdiel ceny
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
19	733111115	Potrúbie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 25	m	12,000	47,000	35,000	12,312	147,744	578,664	430,920
57	735151821	Demontáž vykurovacích telies	ks	74,000	108,000	34,000	2,619	193,806	282,852	89,046
64	735192923	Spátna montáž vykurovacích telies	kus	66,000	100,000	34,000	3,326	219,516	332,600	113,084
75	HZS-012	Demontáž a montáž potrubia , armatúr a telies	hod	48,000	90,000	42,000	9,493	455,664	854,370	398,706
								<u>1 016,730</u>	<u>2 048,486</u>	<u>1 031,756</u>

Celkom