



P2/2015/0134/0019

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU - POKYNU NA ZMENU Č. 39

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe návrhu Zhotoviteľa na Zmenu v zmysle nároku č. 62

Stavba:	Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina
Zhotoviteľ:	PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2015/0134 Zhotoviteľ č.
Hlavný inžinier - HIS	.
Stavebný dozor	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava –

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 39**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: _____ podpis: _____

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 39 , v sume celkom 39 244,01 Eur.

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NÁVRH POKYNU NA ZMENU Č. 39

vydaný v súlade s článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe návrhu Zhotoviteľa na Zmenu v zmysle nariadenia č. 62.

Stavba:	Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Trnava/ina
Zhotoviteľ:	POŘP s.r.o. Mlynske Nivy 49, 821 09 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2015/0134 Zhotoviteľ č.
Stavebný dozor:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Za Stavebný dozor:

Predkladateľ stavebného dozoru:

Datum vydania: 13.12.2021

1. Obsah Zmeny:

Nová etapa dočasného dopravného značenia č. 7a – prechod do stavu predčasného užívania diaľnice D1

2. Popis projektovaného stavu:

Z dôvodu zmeny stavby pred dokončením bola v zmysle pokynu SD č. 20 vyprojektovaná aktualizácia dočasného dopravného značenia POV, v zmysle ktorej mala byť križovatka Trnava/ina uvedená do prevádzky pred zimnou údržbou 2020/2021.

3. Dôvod Zmeny:

Nová etapa dočasného dopravného značenia bola doplnená z dôvodu spustenia diaľnice D1 do predčasného užívania pred začatím zimnej údržby a nemožnosti spustiť celú križovatku Trnava/ina do prevádzky.

Vplyv na Zmluvnú cenu Diela – má vplyv na celkovú Zmluvnú cenu Diela

SO 000-10 Všeobecne položky – cena sa zvýši o **39 244,01 €**

Spolu dopad návrhu PnZ č. 39 na Zmluvnú cenu diela **39 244,01 €**

CENA DIELA VRÁTANE POKYNOV NA ZMENU PREDLOŽENÝCH NA OBJEDNÁVATEĽA

REKAPITULÁCIA

Akceptovaná zmluvná hodnota

19 750 470,47 €

Zmluvná cena po uzavretí dodatku č. 5	19 913 343,37 €
Nepredvídateľné náklady (podľa prílohy č. 1)	0,00 €
Pokyn na Zmenu č. 13	4 517,06 €
Pokyn na Zmenu č. 14	1 730 394,79 €
Pokyn na Zmenu č. 15	341 707,54 €
Pokyn na Zmenu č. 16	21 299,50 €
Pokyn na Zmenu č. 17	45 500,00 €
Pokyn na Zmenu č. 18	470,49 €
Pokyn na Zmenu č. 19	18 745,81 €
Pokyn na Zmenu č. 20	84 594,31 €
Pokyn na Zmenu č. 21	248 607,74 €
Pokyn na Zmenu č. 22	51 733,13 €
Pokyn na Zmenu č. 23	949 318,37 €
Pokyn na Zmenu č. 24	1 331 524,22 €
Pokyn na Zmenu č. 25	0,00 €
Pokyn na Zmenu č. 26	1 154 870,65 €
Pokyn na Zmenu č. 27	39 230,73 €
Pokyn na Zmenu č. 28	1 140 439,49 €
Pokyn na Zmenu č. 29	43 911,13 €
Pokyn na Zmenu č. 30	1 948 204,30 €
Návrh Pokynu na Zmenu č. 31	1 904 154,65 €
Pokyn na Zmenu č. 32	4 363,80 €
Pokyn na Zmenu č. 33	- 4 219 469,28 €
Pokyn na Zmenu č. 34	766,05 €
Pokyn na Zmenu č. 35	47 272,98 €
Návrh Pokynu na Zmenu č. 36	15 886,57 €
Návrh Pokynu na Zmenu č. 37	0,00 €
Návrh Pokynu na Zmenu č. 38	195 129,68 €
Návrh Pokynu na Zmenu č. 38	39 244,01 €
Navrhovaná zmluvná cena po schválení PnZ č. 31, 36, 37, 38, 39	27 060 966,20€

4. Vplyv na Lehotu výstavby: nie

5. Prílohy:

Návrh Zhotoviteľa na Zmenu v zmysle naroku č. 52

Prehľad nákladov návrhu Pokynu na Zmenu č. 39

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
000-10	Všeobecné položky	39 244,01
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		39 244,01

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P. č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena dodatok č. 5 + PnZ č. 13 až 30, 32 až 35 + návrh PnZ č. 31, 36, 37, 38	Cena aktuálneho pokynu na Zmenu č. 39		Cena všetkých predchádzajúcich PnZ vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena Diela po prijatí PnZ
				Zníženie	Zvýšenie		
1	Časť stavby- celkom	13 737 232,55	4 782 824,57			4 782 824,57	18 520 057,12
2	Všeobecné položky- celkom	4 217 740,61	4 283 924,46		39 244,01	4 323 168,47	8 540 909,08
3	Nepredvídateľné náklady- 10% zo súčtu 1 a 2	1 795 497,32	-1 795 497,32			-1 795 497,32	0,00
Cena celkom bez DPH		19 750 470,47					27 060 966,20

Cenový dopad návrhu na Zmenu v zmysle konečného Nároku č. 62

Náklady na dodatočné dopracovanie do PD DRS a zrealizovanie 7a. etapy-prechod do stavu predbežného užívania diaľnice D1

Stavba: Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Tribliavina
 Objekt : 000-10 Všeobecné položky

Ponuka Valbek s.r.o.						
SUB		súbor	1.000	4 260.00	4 260.00	852.00
	Dopracovanie PD DRS stavby. Prenosné dopravné značenie na diaľnici D1 počas výstavby križovatky Tribliavina – Vlla. etapa.					
KOP	Koordináčna prídržka Zhotoviteľa		3.90%	166.14	166.14	33.23
45.00.00	Všeobecné položky -Požiadavky objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce - zapracovanie do PD DRS - Prenosné dopravné značenie na diaľnici D1 počas výstavby križovatky Tribliavina – Vlla. etapa, aktualizácia pre predčasné užívanie diaľnice D1	súbor	1.000	4 426.14	4 426.14	885.23
				CELKOM	4 426.14	885.23

		Naviac požiadavky zo Vlla. etapy				
45.00.00	0001.0000.89	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA 2.1 - denný nájom	deň	66.50	3.000	199.50
45.00.00	0001.0000.90	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA 2.1 - montáž	súbor	945.49	1.000	945.49
45.00.00	0001.0000.91	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA 2.1 - demontáž	súbor	683.66	1.000	683.66
45.00.00	0001.0000.92	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA 3.1 - denný nájom	deň	74.81	5.000	374.05
45.00.00	0001.0000.93	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA 3.1 - montáž	súbor	1105.50	1.000	1 105.50
45.00.00	0001.0000.94	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA 3.1 - demontáž	súbor	816.65	1.000	816.65
45.00.00	0001.0000.95	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA predčasného užívania D1 - denný nájom	deň	80.63	194.00	15 642.22
45.00.00	0001.0000.96	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA predčasného užívania D1 - montáž	súbor	1178.23	1.000	1 178.23
45.00.00	0001.0000.97	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA predčasného užívania D1 - demontáž	súbor	849.90	1.000	849.90
45.00.00	0001.0000.98	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA 4.1 - denný nájom	deň	136.21	60.00	8 172.60
45.00.00	0001.0000.99	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA 4.1 - montáž	súbor	1042.12	3.000	3 126.36
45.00.00	0001.0001.00	Dočasné dopravné značenie - SCHÉMA 4.1 - demontáž	súbor	574.57	3.000	1 723.71
						34 817.87

39 244.01

Cenový dopad návrhu na Zmenu z konečného Nároku č. 62 na SO 000-10

Stavba: Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina
 Objekt: 000-10 Všeobecné položky

Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	V.V. ZoD SO 000-10		V.V. SO 000-10 po poslednom NnZ č. 35		AKTUALNÝ návrh na Zmenu z konečného nároku č.62		SPOLU	
				Množstvo	Cena bez DPH	Množstvo	Cena bez DPH	Množstvo	Cena bez DPH	Množstvo	Cena bez DPH
1. POLOŽKY, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ VO VÝKAZE VÝMER OBJEKTU ZO SÚŤAŽE											
45 00 00	00010000	subor	14341,72	1,000	14 341,72	1,000	14 341,72	1,000	14 341,72	1,000	14 341,72
	Všeobecné položky - Zmluvné požiadavky - Dopravná zariadenie										
45 00 00	00010200	mesiac	2 690,92 €	24,000	64 342,08	54,000	144 769,68	54,000	144 769,68	54,000	144 769,68
	Všeobecné položky - Zmluvné požiadavky - Poistenie										
45 00 00	00010402	m3	1,63 €	56 185,000	91 581,55	56 185,000	91 581,55	56 185,000	91 581,55	56 185,000	91 581,55
	Všeobecné položky - Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za zemník										
45 00 00	00020200	subor	1 400 000,00 €	1,000	1 400 000,00	1,000	1 400 000,00	1,000	1 400 000,00	1,000	1 400 000,00
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Križovatka Bernolákovo-Západ 0 etapa										
45 00 00	00020702	subor	65 000,00 €	1,000	65 000,00	1,000	65 000,00	1,000	65 000,00	1,000	65 000,00
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Prieskumné práce - Archeobiologické										
45 00 00	00020800	subor	5 234,34 €	1,000	5 234,34	1,000	5 234,34	1,000	5 234,34	1,000	5 234,34
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Publika										
45 00 00	00020801	subor	140 809,61 €	1,000	140 809,61	1,000	140 809,61	1,000	140 809,61	1,000	140 809,61
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Vytváranie siel										
45 00 00	00020802	subor	2 607,59 €	1,000	2 607,59	1,000	2 607,59	1,000	2 607,59	1,000	2 607,59
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Pasport										
45 00 00	00020803	subor	289 229,46 €	1,000	289 229,46	1,000	289 229,46	1,000	289 229,46	1,000	289 229,46
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce										
45 00 00	00020804	subor	103 483,36 €	1,000	103 483,36	1,000	103 483,36	1,000	103 483,36	1,000	103 483,36
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Dokumentácia skutočného realizovania stavby										
45 00 00	00020806	subor	19 556,89 €	1,000	19 556,89	1,000	19 556,89	1,000	19 556,89	1,000	19 556,89
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Geotechnický monitoring, monitoring zvodného prostredia										
45 00 00	00030101	subor	211 440,47 €	1,000	211 440,47	1,000	211 440,47	1,000	211 440,47	1,000	211 440,47
	Všeobecné položky - Stavenskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - Zriadenie										
45 00 00	00030102	mesiac	72 341,03 €	24,000	1 736 184,72	24,000	1 736 184,72	24,000	1 736 184,72	24,000	1 736 184,72
	Všeobecné položky - Stavenskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - Prevádzka										
45 00 00	00030104	subor	50 745,72 €	1,000	50 745,72	1,000	50 745,72	1,000	50 745,72	1,000	50 745,72
	Všeobecné položky - Stavenskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - Odstránenie										
45 00 00	00020101	mesiac	772,77 €	30,000	23 183,10	60,000	46 366,20	60,000	46 366,20	60,000	46 366,20
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Prístroje a vybavenie Objednávateľa - prevádzka										
					4 217 740,61		4 321 351,31		0,00		4 321 351,31
2. POLOŽKY, KTORÉ SA NEVYSKYTUJÚ VO VÝKAZE VÝMER OBJEKTU ZO SÚŤAŽE											
2.A POLOŽKY ZO SÚŤAŽE PREBRATÉ Z INÝCH OBJEKTOV											
2.A POLOŽKY ZO SÚŤAŽE PREBRATÉ Z INÝCH OBJEKTOV CELKOM :											
					0,00		0,00		0,00		0,00
2.B POLOŽKY VYTVORENÉ PREDCHÁDZAJÚCI MI POKYMI NA ZMENU, KTORÉ NEBOLI SÚČASŤOU SÚŤAŽE											
45 00 00	00020803 1	subor	210 187,48 €	1,000	210 187,48	1,000	210 187,48	1,000	210 187,48	1,000	210 187,48
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce										
45 00 00	00020803 2	subor	3 943,01 €	1,000	3 943,01	1,000	3 943,01	1,000	3 943,01	1,000	3 943,01
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Naviac náklady na vyprojektovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia pre presmerovanie dopravných prúdov z diaľnice D1 na obchádzkové trasy v prípade mimoriadnej udalosti.										
45 00 00	00020903 3	subor	519,90 €	1,000	519,90	1,000	519,90	1,000	519,90	1,000	519,90
	Všeobecné položky - Požadavky Objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce - Naviac náklady na dodatočné spracovanie Hlukovej štúdie S1800y										
45 00 00	00020803 4	subor	1 062,40 €	1,000	1 062,40	1,000	1 062,40	1,000	1 062,40	1,000	1 062,40
	Všeobecné položky - Požadavky Objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce - Naviac náklady na dodatočné spracovanie audit bezpečnosti na napojení na cestu J61										
45 00 00	00020804 1	subor	20 068,04 €	1,000	20 068,04	1,000	20 068,04	1,000	20 068,04	1,000	20 068,04
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Dokumentácia skutočného realizovania stavby										
45 00 00	00020805	subor	5 200,00 €	1,000	5 200,00	1,000	5 200,00	1,000	5 200,00	1,000	5 200,00
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Dynamický dopravný model										
45 00 00	00030102 1	mesiac	35 003,68 €	30,000	1 050 110,40	30,000	1 050 110,40	30,000	1 050 110,40	30,000	1 050 110,40
	Všeobecné položky - Stavenskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - Prevádzka - po pôvodnom ukončení lenoty výstavby dohľaduje pri uzavretí ZoD										
45 00 00	00020803 5	subor	2 415,66 €	1,000	2 415,66	1,000	2 415,66	1,000	2 415,66	1,000	2 415,66
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce - Naviac náklady na dodatočné spracovanie Hydrogeologického posudku v súlade s územným plánom										
45 00 00	00020803 6	subor	2 201,38 €	1,000	2 201,38	1,000	2 201,38	1,000	2 201,38	1,000	2 201,38
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce - Nakladanie s odpadmi vzniknutými pri výstavbe v zmysle plnenia povinností v súlade s paragrafom 77 Zákona č. 79/2015 Z.z.										
45 00 00	00020801 1	ks	4 259,90 €	5,000	21 299,50	5,000	21 299,50	5,000	21 299,50	5,000	21 299,50
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Geodetické zabezpečenie - Revízia vyvíjajúcej siete										
45 00 00	00020803 7	subor	4 743,04 €	1,000	4 743,04	1,000	4 743,04	1,000	4 743,04	1,000	4 743,04
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce - Doprojektovanie aktualizácie dočasného dopravného značenia pre objekt SO 101 - 00										
45 00 00	00020803 8	subor	4 078,08 €	1,000	4 078,08	1,000	4 078,08	1,000	4 078,08	1,000	4 078,08
	Všeobecné položky - Požadavky objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce - Doprojektovanie aktualizácie dočasného dopravného značenia pre objekt SO 101 - 00 POV, 2 aktualizácia										
45 00 00	00010200 1	ks	1 700,00 €	1,000	1 700,00	1,000	1 700,00	1,000	1 700,00	1,000	1 700,00
	Všeobecné položky - Zmluvné požiadavky - Poistenie - doposťavenie Zariadenie staveniska										
45 00 00	00010000 2	subor	1 590,19 €	2,000	3 180,38	2,000	3 180,38	2,000	3 180,38	2,000	3 180,38
	Dočasné dopravné značenie - SCHEMA 11A - montáž										
45 00 00	00010000 1	den	174,34 €	51,000	8 891,34	51,000	8 891,34	51,000	8 891,34	51,000	8 891,34
	Dočasné dopravné značenie - SCHEMA 11A - denný nájom										
45 00 00 00	00010000 29	subor	2 445,55 €	1,000	2 445,55	1,000	2 445,55	1,000	2 445,55	1,000	2 445,55
	Dočasné dopravné značenie - Zvislé dopravné značky - SCHEMA 11A - denný nájom KLEMMFIX										
45 00 00 00	00010000 30	subor	1 660,32 €	2,000	3 320,64	2,000	3 320,64	2,000	3 320,64	2,000	3 320,64
	Dočasné dopravné značenie - SCHEMA 11A - demontáž KLEMMFIX										
45 00 00 00	00010000 4	den	234,19 €	79,000	18 501,01	79,000	18 501,01	79,000	18 501,01	79,000	18 501,01
	Dočasné dopravné značenie - SCHEMA 11 B - denný nájom										

Číslo položky	Název položky	M.j.	Jednotková cena	V.V. Z0d SO 000-10		V.V. S... -10 po posledno... níz č. 35		AKTUÁLNY návrh na Zmenu z konečného nároku č.62		SPOLU	
				Množstvo	Cena bez DPH	Množstvo	Cena bez DPH	Množstvo	Cena bez DPH	Množstvo	Cena bez DPH
45 00 00 00	001 0000 32	deň	221 20 €	51,000	11 281,20					51,000	11 281,20
45 00 00 00	001 0000 31	subor	906 01 €	1,000	906 01					1,000	906 01
45 00 00 00	000 10000 5	subor	5 010 06 €	1,000	5 010 06					1,000	5 010 06
45 00 00 00	000 10000 6	subor	3 310 25 €	1,000	3 310 25					1,000	3 310 25
45 00 00 00	000 10000 7	deň	472 12 €	5,000	2 360 60					5,000	2 360 60
45 00 00 00	000 10000 8	subor	3 256 23 €	1,000	3 256 23					1,000	3 256 23
45 00 00 00	000 10000 9	subor	2 055 14 €	1,000	2 055 14					1,000	2 055 14
45 00 00 00	000 10000 24	deň	347 44 €	5,000	1 737 20					5,000	1 737 20
45 00 00 00	000 10000 25	subor	3 235 45 €	7,000	22 648 15					7,000	22 648 15
45 00 00 00	001 0000 26	subor	2 034 36 €	7,000	14 240 52					7,000	14 240 52
45 00 00 00	001 0000 14	deň	347 44 €	33,000	11 465 52					33,000	11 465 52
45 00 00 00	001 0000 15	m	3 64 €	30 489 200	1 111 017 08					30 489 200	1 111 017 08
45 00 00 00	001 0000 16	m	2 08 €	5 811 200	21 152 77					5 811 200	21 152 77
45 00 00 00	001 0000 18	m	2 08 €	4 880 000	10 150 40					4 880 000	10 150 40
45 00 00 00	001 0000 19	m	2 08 €	40 624 400	84 498 75					40 624 400	84 498 75
45 00 00 00	001 0000 20	m	2 08 €	18 539 600	38 562 37					18 539 600	38 562 37
45 00 00 00	001 0000 28	m2	12 47 €	950 000	11 846 50					950 000	11 846 50
45 00 00 00	001 0000 11	m	0 31 €	62 335 200	19 323 91					62 335 200	19 323 91
45 00 00 00	001 0000 2	kus	187 02 €	1 057 000	197 680 14					1 057 000	197 680 14
45 00 00 00	001 0000 2	kus	87 92 €	3 000	263 76					3 000	263 76
45 00 00 00	001 0000 2	kus	66 15 €	22 000	1 455 30					22 000	1 455 30
45 00 00 00	001 0000 13	ks	25 96 €	210 000	5 455 80					210 000	5 455 80
45 00 00 00	001 0000 35	deň	301 10 €	161 000	48 477 10					161 000	48 477 10
45 00 00 00	001 0000 36	subor	1 955 40 €	1 000	1 955 40					1 000	1 955 40
45 00 00 00	001 0000 37	subor	1 903 45 €	2 000	3 806 90					2 000	3 806 90
45 00 00 00	001 0000 38	subor	2 001 11 €	2 000	4 002 22					2 000	4 002 22
45 00 00 00	001 0000 39	subor	2 001 11 €	1 000	2 001 11					1 000	2 001 11
45 00 00 00	001 0000 40	deň	301 31 €	161 000	48 510 91					161 000	48 510 91
45 00 00 00	001 0000 12	kus	171 05 €	451 000	77 143 85					451 000	77 143 85
45 00 00 00	001 0000 41	m	1 56 €	15 255 900	23 799 20					15 255 900	23 799 20
45 00 00 00	001 0000 42	m	1 04 €	4 634 900	4 820 30					4 634 900	4 820 30
45 00 00 00	001 0000 43	m2	7 27 €	950 000	6 906 50					950 000	6 906 50
45 00 00 00	001 0000 44	m	1 04 €	3 171 200	3 288 05					3 171 200	3 288 05
45 00 00 00	001 0000 45	kus	25 08 €	75 000	1 948 50					75 000	1 948 50
45 00 00 00	001 0000 46	m	1 56 €	2 776 100	4 329 67					2 776 100	4 329 67
45 00 00 00	001 0000 47	m	1 04 €	7 558 400	7 853 18					7 558 400	7 853 18
45 00 00 00	001 0000 21	subor	2 896 85 €	6 000	17 389 10					6 000	17 389 10
45 00 00 00	001 0000 22	subor	1 759 03 €	6 000	10 554 18					6 000	10 554 18
45 00 00 00	001 0000 23	deň	329 57 €	28 000	9 227 96					28 000	9 227 96
45 00 00 00	001 0000 27	m2	7 27 €	950 000	6 906 50					950 000	6 906 50
45 00 00 00	000 10000 48	m	3 64 €	24 917 800	90 700 79					24 917 800	90 700 79
45 00 00 00	000 10000 49	subor	2 671 27 €	1 000	2 671 27					1 000	2 671 27
45 00 00 00	000 10000 50	deň	1 596 94 €	1 000	1 596 94					1 000	1 596 94
45 00 00 00	000 10000 51	deň	311 91 €	162 000	50 529 42					162 000	50 529 42
45 00 00 00	000 10000 52	subor	2 634 90 €	1 000	2 634 90					1 000	2 634 90
45 00 00 00	000 10000 53	deň	310 25 €	162 000	50 260 50					162 000	50 260 50
45 00 00 00	000 10000 54	subor	1 568 89 €	1 000	1 568 89					1 000	1 568 89
45 00 00 00	000 10000 55	deň	310 25 €	194 000	60 188 50					194 000	60 188 50
45 00 00 00	000 10000 56	subor	1 562 06 €	1 000	1 562 06					1 000	1 562 06
45 00 00 00	000 10000 57	subor	2 678 54 €	1 000	2 678 54					1 000	2 678 54
45 00 00 00	000 10000 59	deň	311 91 €	194 000	60 510 54					194 000	60 510 54
45 00 00 00	000 10000 59	subor	1 590 71 €	1 000	1 590 71					1 000	1 590 71

Číslo položky	Název položky	M.j.	Jednotková cena	V.V. Zod SO 000-10		V.V. S...-10 po poslednom...NIZ č. 35		AKTUÁLNY návrh na Zmenu z konečného nároku č.62		SPOLU	
				Množstvo	Cena bez DPH	Množstvo	Cena bez DPH	Množstvo	Cena bez DPH	Množstvo	Cena bez DPH
45 00 00	00010000 60	deň	179 95 €		28 072,20	156 000				156 000	28 072,20
45 00 00	00010000 61	subor	1 686 30 €		1 686,30	1 000				1 000	1 686,30
45 00 00	00010000 62	subor	1 056 66 €		1 056,66	1 000				1 000	1 056,66
45 00 00	00010000 63	subor	1 686 30 €		1 686,30	1 000				1 000	1 686,30
45 00 00	00010000 64	subor	1 056 66 €		1 056,66	1 000				1 000	1 056,66
45 00 00	00010000 65	deň	179 95 €		28 072,20	156 000				156 000	28 072,20
45 00 00	00010000 66	subor	901 85 €		901,85	1 000				1 000	901,85
45 00 00	00010000 67	subor	1 500 32 €		1 500,32	1 000				1 000	1 500,32
45 00 00	00010000 68	deň	205 93 €		17 298,12	84 000				84 000	17 298,12
45 00 00	00010000 72	subor	2 928 84 €		14 644,70	5 000				5 000	14 644,70
45 00 00	00010000 73	subor	1 763 96 €		8 919,80	5 000				5 000	8 919,80
45 00 00	00010000 74	deň	331 23 €		8 280,75	25 000				25 000	8 280,75
45 00 00	00010000 70	kus	36 37 €		132 314,06	3 638 000				3 638 000	132 314,06
45 00 00	00010000 75	subor	1 550 19 €		1 550,19	1 000				1 000	1 550,19
45 00 00	00010000 76	subor	1 035 88 €		1 035,88	1 000				1 000	1 035,88
45 00 00	00010000 71	kus	41 56 €		44 344,52	1 067 000				1 067 000	44 344,52
45 00 00	00020803 9	subor	3 680 53 €		3 680,53	1 000				1 000	3 680,53
45 00 00	00020803 10	subor	48 042 60 €		48 042,60	1 000				1 000	48 042,60
45 00 00	00020803 11	subor	4 363 80 €		4 363,80	1 000				1 000	4 363,80
45 00 00	00010000 83	t	13 90 €		834 000,00	60 000 000				60 000 000	834 000,00
45 00 00	00010000 84	tkm	0 22 €		871 200,00	3 960 000 000				3 960 000 000	871 200,00
45 00 00	00010000 77	subor	823 83 €		823,93	1 000				1 000	823,93
45 00 00	00010000 78	subor	427 03 €		427,03	1 000				1 000	427,03
45 00 00	00010000 79	deň	121 96 €		19 760,76	162 000				162 000	19 760,76
45 00 00	00010000 80	subor	663 01 €		663,01	1 000				1 000	663,01
45 00 00	00010000 81	subor	316 90 €		316,90	1 000				1 000	316,90
45 00 00	00010000 82	deň	114 30 €		19 549,00	192 000				192 000	19 549,00
45 00 00	00020803 12	subor	2 026 05 €		2 026,05	1 000				1 000	2 026,05
2. B POLOŽKY VYTVORENÉ PREDCHÁDZAJÚCI MI POKYMI NA ZMENU, KTORÉ NEBOLI SÚČASŤOU SÚŤAZE CELKOM :				0.00	4 666 410,95					0.00	4 666 410,95
POLOŽKY 2.A + 2.B CELKOM :				0.00	4 666 410,95					0.00	4 666 410,95
POLOŽKY 1 + 2.A + 2.B CELKOM :				4 217 740,61	8 987 762,26					0.00	8 987 762,26
3. NOVÉ POLOŽKY, KTORÉ SA NEVYSKYTUJÚ VO VÝKAZE VÝMER OBJEKTU PO POSLEDNOM POKYNE NA ZMENU											
3.A POLOŽKY PREBRATE Z INÝCH OBJEKTOV, ALEBO SCHVÁLENÝCH POKYNOV NA ZMENU											
3.B NOVÉ POLOŽKY, KTORÉ SA VOBEC NEVYSKYTUJÚ VO VÝKAZOCH VÝMER CELEJ STAVBY PO POSLEDNOM POKYNE NA ZMENU											
45 00 00	00010000 89	deň	66 50			66 50				66 50	199 50
45 00 00	00010000 90	subor	945 48			1 000				1 000	945 48
45 00 00	00010000 91	subor	663 66			1 000				1 000	663 66
45 00 00	00010000 93	deň	74 81			5 000				5 000	374 05
45 00 00	00010000 93	subor	1 105 50			1 000				1 000	1 105 50
45 00 00	00010000 94	subor	816 65			1 000				1 000	816 65
45 00 00	00010000 95	deň	80 63			194 000				194 000	15 642 22
45 00 00	00010000 96	subor	1 178 23			1 000				1 000	1 178 23

