

72/2013/0395/0095

00911729



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Dúbravská cesta 14
 841 04 Bratislava
 Slovenská republika

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU POKYNU NA ZMENU Č. 95 – VŠEOBECNÉ POLOŽKY – PASPORTIZÁCIA A MONITORING OBJEKTOV DOTKNUTÝCH VÝSTAVBOU TUNELA ČEBRAŤ PRI ZÁPADNOM PORTÁLI - NÁROK Č. 159

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená/žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 95

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 95**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: _____ podpis: _____

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 95 , v sume celkom 12.585,92 Eur.

Ing. Miloš Viceník
 člen predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
 predseda predstavenstva

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

Prehľad nákladov

Súpis zmien častí stavby po objektoch:

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny ceny objektu
45.00.00	Všeobecné položky	12 585,92 €
Cena Pokynu na zmenu č.95 celkom bez DPH		12 585,92 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu:

Popis položky	Cena aktuálneho pokynu				Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
	1 Celková cena predchádzajúcich pokynov OD DODATKU č.11	2 Zníženie	3 Zvýšenie	4 Cena všetkých predchádzajúcich pokynov od DODATKU č.11 vrátane aktuálneho	
Časti stavby - celkom	193 743 207,14 €	0,00 €	0,00 €	17 691 244,49 €	264 937 379,40 €
Všeobecné položky - celkom	12 859 984,00 €	0,00 €	12 585,92 €	8 708 153,28 €	40 058 599,48 €
Nepredvídateľné náklady	20 660 319,11 €	0,00 €	0,00 €	10 194 400,10 €	0,00 €
Cena celkom bez DPH	227 263 510,25 €			10 194 400,10 €	304 995 978,88 €
Navýšenie Zmluvnej ceny o				16 204 997,67 €	

Vysvetlivky :

Nepredvídateľné náklady – znížený rozsah o 10 465 919,01 EUR (Dodatok č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR, Dodatok č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR, Dodatok č. 10 zníženie o 739 637,70 EUR, Dodatok č.11 zníženie o 1 818 880,79 EUR)

Stĺpec č.1 – Celková cena predchádzajúcich pokynov od účinnosti Dodatku č.11

Stĺpec č.2 a č.3 – Cena aktuálneho pokynu č.95

Stĺpec č. 4 – Cena všetkých pokynov od účinnosti Dodatku č.11 vrátane aktuálneho

Schválil za SD:

Príloha č. 1 k Zmluve o zhotovení a prevádzke stavby: **PRÍLOHA Č. 1 - PASPORTIZÁCIA A MONITORING OBJEKTŮ DOTKNUTÝCH STAVBOU TUNELA ČEBRAŤ PRI ZÁPADNOM PORTÁLI V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ HRBOLTOVÁ**

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Stavebný dozor:	AECOM Polska, Sp. z o.o.

Za Stavebný dozor:

podpis:

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Obsahom zmeny je pasportizácia a monitoring objektov dotknutých výstavbou tunela Čebrať pri Západnom portáli v katastrálnom území Hrboltová.

Pasportizáciu bolo nutné vykonať v súlade so závermi Záverečného stanoviska č. 1627/2018-1,7/ml vo veci „ D1 Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena trasy diaľnice „zo dňa 26.02.2018 pre potreby geologickej úlohy“.

2. Popis projektovaného stavu:

V súlade so závermi Záverečného stanoviska č. 1627/2018-1,7/ml, podmienka č. 142 je Zhotoviteľ povinný vykonať pasportizáciu komunikácií a objektov dotknutých stavbou, zoznam objektov je uvedený v kapitole zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny.

3. Dôvod zmeny:

Dôvod zmeny sú náklady, ktoré Zhotoviteľovi vznikli pri spracovaní pasportizácie.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu: áno

 Všeobecné položky cena sa zvýši o **12.585,92** EUR
REKAPITULÁCIA:
Akceptovaná zmluvná hodnota **288 790 981,21** EUR
Nepredvídateľné náklady (po znížení rozsahu o 10 465 919,01 EUR) **10 194 400,10** EUR
(Dodatok č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR ; Dodatok č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR ; Dodatok č. 10 zníženie o 739 637,70 EUR; Dodatok č. 11 zníženie o 1 818 880,79 EUR)

Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.2	78 033,78	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.3	582 666,34	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.4	109 945,22	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.5	4 015,59	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.6	992,00	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.7	46 702,35	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.8	12 209,59	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.9	3 128,20	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.10	116 539,78	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.11	9 162,17	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.12	201 239,49	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.13	58 386,33	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.14	769 741,69	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.15	663,60	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.16	49 233,31	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.17	41 975,73	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.18	8 214,38	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.19	214 003,33	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.20	136 986,36	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.21	32 118,16	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.22	22 097,22	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.23	112 995,84	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.24	48 513,33	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.25	8 316,91	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.26	736 943,67	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.27	70 243,74	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.28	1 541,35	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.29	283 421,31	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.30	233 408,81	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.31	428 701,52	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.32	58 480,58	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.33	8 812,39	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.34	14 609,87	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.35	1 718,90	EUR

Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.36	32 649,22	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.37	1 389 296,38	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.38	379 580,51	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.39	18 650,34	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.40	1 581 185,32	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.41	173 652,22	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.42	33 536,12	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.43	116 143,36	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.44	387 294,38	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.45	29 287,53	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.46	0,00	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.47	169 819,99	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.48	907 752,54	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.49	41 610,14	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.50	626 324,54	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.51	6 452,41	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.52	66 921,17	EUR
Spolu:	10 465 919,01	
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.53	473 690,06	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.54	488 246,25	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.55	45 858,96	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.56	88 579,57	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.57	123 741,34	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.58	55 052,43	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.59	332 515,97	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.60	28 522,42	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.61	440 074,69	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.62	39 341,63	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.63	35 061,14	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.64	1 078 584,64	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.65	3 720,50	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.66	40 379,56	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.67	47 865,98	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.68	302 961,10	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.69	96 939,46	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.70	29 967,94	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.71	627 352,30	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.72	1 030 484,02	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.73	130 032,00	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.74	875 941,51	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.75	1 297 656,09	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.76	1 156 237,12	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.77	829 059,38	EUR

Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.78	284 016,00	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.79	212 518,04	EUR
Zostatok nepredvídateľných nákladov	0,00	EUR
Pokyn na Zmenu č. 79 - zvyšná suma	5 612 176,84	EUR
Pokyn na Zmenu č. 80	29 045,41	EUR
Pokyn na Zmenu č. 81	9 935,85	EUR
Pokyn na Zmenu č. 82	4 461 259,86	EUR
Pokyn na Zmenu č. 83	351 520,03	EUR
Pokyn na Zmenu č. 84	286 209,56	EUR
Pokyn na Zmenu č. 85	624 694,27	EUR
Pokyn na Zmenu č. 86	740 419,89	EUR
Pokyn na Zmenu č. 87	3 606,54	EUR
Pokyn na Zmenu č. 88	48 064,16	EUR
Pokyn na Zmenu č. 89	4 508,18	EUR
Pokyn na Zmenu č. 90	3 265,54	EUR
Pokyn na Zmenu č. 91	1 717 034,85	EUR
Pokyn na Zmenu č. 92	1 917 353,20	EUR
Pokyn na Zmenu č. 93	211 627,35	EUR
Pokyn na Zmenu č. 94	171 690,22	EUR
Pokyn na Zmenu č. 95	12 585,92	EUR
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 95 bude	304 995 978,88	EUR

Pozn. 1. Čerpaním nepredvídateľných nákladov Pokynmi na Zmenu č. 1 - 52, sa na základe Dodatkov č.7 - č. 11 znížil rozsah nepredvídateľných nákladov z 20 660 319,11 EUR na 10 194 400,10 EUR.

Pozn. 2. Pokynom na zmenu č. 79 sa na 100 % prečerpali nepredvídateľné náklady

Pozn. 3. Pokynnami na zmenu č. 79 - č. 95 sa zmluvná cena navýši o **16.204.997,67 EUR**
 t.j. 5,61 % z Navrhovanej zmluvnej ceny

Vplyv na Lehotu výstavby: nie

5. Podrobný popis navrhovanej zmeny:

a) Zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny:

V súlade so závermi vyššie uvedeného Záverečného stanoviska je pasportizácia objektov:

p. č. 140/4, 44, 147, 153, 163/1, 147, 2925/11, 137/2, 136/1, 129/3, 132/2, 122/2, 121/4, 119/2, 117,111, 113, 105, 102/2, 124 a vodárenského zdroja v k.ú. Hrboltová.

Stavba : Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová

Všeobecné položky - Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3.1. kap.2.3.4

Pasportizácia a monitoring objektov dotknutých výstavbou tunela Čebrať pri Západnom portáli

č.p.	Kód KP	Kód ŠP	Skrátený názov položky - Nárok č.159	MJ	Rozpočet objektu		
					množstvo	jednotková cena	cena celkom
1	45.00.00	00000015	Všeobecné položky - Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3.1. kap. 2.3.4	ks	1,00	12 585,920 €	12 585,92 €
	nová						

12 585,92 €**vecne
potvrdzujem**

Popis položky		00000015
Všeobecné položky - Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3.1. kap. 2.3.4		
KP	45.00.00	MJ ks
1	Materiál	0,00
2	Mzdy	0,00
	z toho priame mzdy	0,00
	Odvody 35,2 % z priamych miezd	0,00
3	OPN	
4	Priame spracovacie náklady [2] až [3]	0,00
5	Poddodávky	0,00
	Priame náklady [5]	0,00
6	Réžia výrobná	
7	Réžia správna % z [5]	
	Nepriame náklady [7]	0,00
	Náklady celkom [5] + [7]	0,00
8	Koordináčna činnosť 6,3 % z [5]	0,00
	Celkom [Náklady celkom] + [8]	0,00
	Jednotková cena	0,00

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1			Poddodávky	ks	1,00000		0,00

V Ružomberku 08.09.2020

Vypracovala :

Predkladá

Popis položky : 45.00.00 - 00000015

Pasportizácia a monitoring objektov dotknutých výstavbou tunela Čebrať pri Západnom portáli

1/ Objekty extravilánu dotknuté trhacími prácami vo vzdialenosti 300 m od osi krajnej TR, fotodokumentácia schéma porúch, iba v exteriéri z verejnej komunikácie , fasáda a všetko čo pred ňou vidieť , bez jednania a zápisu s majiteľom

2/ Objekty intravilánu dotknuté trhacími prácami vo vzdialenosti 300 m od osi krajnej TR, fotodokumentácia schéma porúch, interiér a časti, ktoré nie sú vidieť z verejnej komunikácie , fasáda a všetko čo pred ňou vidieť , jednanie a zápis s majiteľom