

72/2013/0395/0097

00911723



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU POKYNU NA ZMENU Č. 97 – DODÁVKA A OSADENIE PRÍKAZOVÝCH TABÚL – NÁROK 145 ČASŤ A

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená/žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 97

| | |
|-----------------------|---|
| Stavba: | Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová |
| Zhotoviteľ: | ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava |
| Číslo zmluvy: | Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519 |
| Hlavný inžinier - HIS | |
| Stavebný dozor | |

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 97**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum:

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 97, v sume celkom 1.071,60 Eur.

Ing. Miloš Vicena
člen predstavenstva

Ing. Juraj Tlupa
predseda predstavenstva

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NÁVRH POKYNU NA ZMENU Č. 97 – DODÁVKA A OSADENIE PRÍKAZOVÝCH
TABÚL – NÁROK 145 ČASŤ A

| | |
|-----------------|---|
| Stavba: | Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová |
| Zhotoviteľ: | ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava |
| Číslo zmluvy: | Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519 |
| Stavebný dozor: | AECOM Polska, Sp. z o.o. |

Za Stavebný dozor:

podpis:

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Obsahom zmeny je dodávka a osadenie príkazových informačných tabúľ BOZP pri jednotlivých objektoch realizovanej stavby Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová.

2. Popis projektovaného stavu:

Uvedená zmena nemá vplyv na projektové riešenie jednotlivých objektov

3. Dôvod zmeny:

Zhotoviteľ v súlade s podčl. 6.1 Zväzku 3, časť 1 ZoD č. ZM/2013/0395 vyhotovil a osadil príkazové tabule BOZP v termíne podľa ZoD. SD žiadal výmenu a zaktualizovanie spomenutých tabúľ listom č. 423/40027621/D1/05/2020/PP/606/109 z dňa 9.5.2020.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu: áno

45.00.00 Všeobecné položky Cena sa zvýši o **1071,60 EUR**

REKAPITULÁCIA:

Akceptovaná zmluvná hodnota **288 790 981,21 EUR**

Nepredvídateľné náklady (po znížení rozsahu o 12.625.642,39 EUR) **8 034 676,72 EUR**

(Dodatok č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR ; Dodatok č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR ;

Dodatok č. 10 zníženie o 739 637,70 EUR; Dodatok č. 11 zníženie o 1 818 880,79 EUR;

Dodatok č. 12 zníženie o 2 159 723,38 EUR)

| | | |
|--|-------------------|------------|
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.2 | 78 033,78 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.3 | 582 666,34 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.4 | 109 945,22 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.5 | 4 015,59 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.6 | 992,00 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.7 | 46 702,35 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.8 | 12 209,59 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.9 | 3 128,20 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.10 | 116 539,78 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.11 | 9 162,17 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.12 | 201 239,49 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.13 | 58 386,33 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.14 | 769 741,69 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.15 | 663,60 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.16 | 49 233,31 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.17 | 41 975,73 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.18 | 8 214,38 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.19 | 214 003,33 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.20 | 136 986,36 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.21 | 32 118,16 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.22 | 22 097,22 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.23 | 112 995,84 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.24 | 48 513,33 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.25 | 8 316,91 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.26 | 736 943,67 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.27 | 70 243,74 | EUR |

| | | |
|--|----------------------|------------|
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.28 | 1 541,35 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.29 | 283 421,31 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.30 | 233 408,81 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.31 | 428 701,52 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.32 | 58 480,58 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.33 | 8 812,39 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.34 | 14 609,87 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.35 | 1 718,90 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.36 | 32 649,22 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.37 | 1 389 296,38 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.38 | 379 580,51 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.39 | 18 650,34 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.40 | 1 581 185,32 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.41 | 173 652,22 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.42 | 33 536,12 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.43 | 116 143,36 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.44 | 387 294,38 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.45 | 29 287,53 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.46 | 0,00 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.47 | 169 819,99 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.48 | 907 752,54 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.49 | 41 610,14 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.50 | 626 324,54 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.51 | 6 452,41 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.52 | 66 921,17 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.53 | 473 690,06 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.54 | 488 246,25 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.55 | 45 858,96 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.56 | 88 579,57 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.57 | 123 741,34 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.58 | 55 052,43 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.59 | 332 515,97 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.60 | 28 522,42 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.61 | 440 074,69 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.62 | 39 341,63 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.65 | 3 720,50 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.66 | 40 379,56 | EUR |
| SPOLU : | 12 625 642,39 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.63 | 35 061,14 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.64 | 1 078 584,64 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.67 | 47 865,98 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.68 | 302 961,10 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.69 | 96 939,46 | EUR |

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.70 | 29 967,94 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.71 | 627 352,30 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.72 | 1 030 484,02 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.73 | 130 032,00 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.74 | 875 941,51 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.75 | 1 297 656,09 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.76 | 1 156 237,12 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.77 | 829 059,38 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.78 | 284 016,00 | EUR |
| Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.79 | 212 518,04 | EUR |
| Zostatok nepredvídateľných nákladov | 0,00 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 79 - zvyšná suma | 5 612 176,84 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 80 | 29 045,41 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 81 | 9 935,85 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 82 | 4 461 259,86 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 83 | 351 520,03 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 84 | 286 209,56 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 85 | 624 694,27 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 86 | 740 419,89 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 87 | 3 606,54 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 88 | 48 064,16 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 89 | 4 508,18 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 90 | 3 265,54 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 91 | 1 717 034,85 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 92 | 1 917 353,20 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 93 | 211 627,35 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 94 | 171 690,22 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 95 | 12 585,92 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 96 | 69 673,23 | EUR |
| Pokyn na Zmenu č. 97 | 1 071,60 | EUR |
| Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 97 bude | 305 066 723,71 | EUR |

Pozn. 1. Čerpaním nepredvídateľných nákladov Pokynmi na Zmenu č. 1 - 62, 65 a 66, sa na základe Dodatkov č.7 - č. 12 znížil rozsah nepredvídateľných nákladov z 20 660 319,11 EUR na 8 034 676,72 EUR.

Pozn. 2. Pokynom na zmenu č. 79 sa na 100 % prečerpali nepredvídateľné náklady

Pozn. 3. Pokynmi na zmenu č. 79 - č. 97 sa zmluvná cena navýši o **16.275.742,50EUR**

t.j. 5,64 % z Navrhovanej zmluvnej ceny

Prehľad nákladov

Súpis zmien častí stavby po objektoch:

| Číslo objektu | Názov objektu | Výčíslenie zmeny ceny objektu |
|--|-------------------|-------------------------------|
| 45.00.00 | Všeobecné položky | 1 071,60 € |
| Cena Pokynu na zmenu č.97 celkom bez DPH | | 1 071,60 € |

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu:

| Popis položky | Predbežná cena CELKOM po uzavretí dodatkov č.7 - č. 12, k ZoD (v € bez DPH) | Cena aktuálneho pokynu | | Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynů |
|----------------------------|---|--|------------------------|---|
| | | 1 Celková cena predchádzajúcich pokynov OD DODATKU č.12 | 2 Zníženie | |
| Časti stavby - celkom | 193 743 207,14 € | 16 731 506,55 € | 0,00 € | 265 000 655,05 € |
| Všeobecné položky - celkom | 12 859 984,00 € | 7 577 841,07 € | 0,00 € | 40 066 068,66 € |
| Nepredvídateľné náklady | 20 660 319,11 € | 8 034 676,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Cena celkom bez DPH | 227 263 510,25 € | 288 790 981,21 € | 16 275 742,50 € | 305 066 723,71 € |

Vysvetlivky :

Nepredvídateľné náklady – znížený rozsah o 10 465 919,01 EUR (Dod. č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR, Dod. č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR , Dod. č. 10 zníženie o 1 818 880,79 EUR, Dod.č.12 zníženie o 2 159 723,38 EUR)

Stĺpec č.1 – Celková cena predchádzajúcich pokynov od účinnosti Dodatku č.12

Stĺpec č.2 a č.3 – Cena aktuálneho pokynu č.97

Stĺpec č. 4 – Cena všetkých pokynov od účinnosti Dodatku č.12 vrátane aktuálneho

Schválil za SD: ,

Stavba : Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová

Objekt : celá stavba

| č.p. | Kód KP | Kód ŠP | Skrátený názov položky - Nárok č.145 A | MJ | Rozpočet objektu | | |
|------|-------------|----------|--|----|------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | množstvo | jednotková cena | cena celkom |
| 1 | 45.00.00 | 00000013 | Všeobecné položky - Informačné tabule - Príkazové tabule | ks | 20,00 | 53,580 € | 1 071,60 € |
| | <i>nová</i> | | | | | | |

Nárok č.146 celkom**1 071,60 €**