

P2/2013/0395/0093

00911745



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU POKYNU NA ZMENU Č. 93 – VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE – SO 101 – 00 – DIAĽNICA V KM 0,000 – 15,275 STABILITNÉ ÚPRAVY V STANIČENÍ 6,875 – 7,200 ČASŤ A – VŠEOBECNÉ POLOŽKY– NÁROK Č. 69 C.1

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená/žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 93

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 93**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: _____ podpis: _____

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 93 , v sume celkom 211.627,35 Eur.

Ing. Miloš Vycena
člen predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Stavebný dozor:	AECOM Polska, Sp. z o.o.

Za Stavebný dozor:

podpis:

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Obsahom zmeny je vypracovanie projektovej dokumentácie stupňa FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ a MPV pre SO 101-00 (2) Diaľnica v km 0,000 – 15,275 stabilitné úpravy v staničení 6,800 – 7,200 časť A.

2. Popis projektovaného stavu:

Vypracovanie projektovej dokumentácie SO 101-00(2) Diaľnica v km 6,875 – 7,200 stabilitné opatrenia časť A. Súčasťou je vypracovanie dokumentácie FTP, DZSD, DRS, DSRS a príslušná inžinierska činnosť.

3. Dôvod zmeny:

Stabilitné opatrenia riešia návrh konštrukcií zaisťujúcich globálnu stabilitu územia pre výstavbu a dlhodobú premávku objektu SO 101-00(2) v úseku km 6,875 – 7,200. Návrh stabilitných opatrení vychádza zo spracovaných a schválených dokumentov Analýza geotechnických rizík, Koncept stabilitných opatrení a výsledkov geomonitoringu.

Prehľad nákladov

Súpis zmien časti stavby po objektoch:

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
45.00.00	Všeobecné položky	211 627,35 €
Cena Pokynu na zmenu č.93 celkom bez DPH		211 627,35 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu:

Popis položky	Cena podľa ZoD (v € bez DPH)	Predbežná cena CELKOM po uzavretí dodatkov č.7 - č. 11 k ZoD (v € bez DPH)	1		2		3		4	
			Celková cena predchádzajúcich pokynov OD DODATKU č.11	Cena aktuálneho pokynu	Zníženie	Zvýšenie	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov od DODATKU č.11 vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu		
Časti stavby - celkom	193 743 207,14 €	247 246 134,91 €	17 691 244,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 691 244,49 €	264 937 379,40 €	
Všeobecné položky - celkom	12 859 984,00 €	31 350 446,20 €	8 312 249,79 €	0,00 €	0,00 €	211 627,35 €	0,00 €	8 523 877,14 €	39 874 323,34 €	
Nepredvídateľné náklady	20 660 319,11 €	10 194 400,10 €	10 194 400,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 194 400,10 €	0,00 €	
Cena celkom bez DPH	227 263 510,25 €	288 790 981,21 €							304 811 702,74 €	
Navýšenie Zmluvnej ceny o									16 020 721,53 €	

Vysvetlivky :

Nepredvídateľné náklady – znížený rozsah o 10 465 910,01 EUR (Dodatok č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR, Dodatok č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR, Dodatok č. 10 zníženie o 739 637,70 EUR, Dodatok č.11 zníženie o 1 818 880,79 EUR)

Stĺpec č.1 – Celková cena predchádzajúcich pokynov od účinnosti Dodatku č.11

Stĺpec č.2 a.c.3 – Cena aktuálneho pokynu č.93

Stĺpec č.4 – Cena všetkých pokynov od účinnosti Dodatku č.11 vrátane aktuálneho

ČASŤ STAVBY:

Objekt : SO 101-00 Diaľnica v km 0,000 - 15,275 stabilizné úpravy v staničení km 6,800 - 7,200 časť A

KS:

PCLOŽKA			VÝKAZ VYMER - Hlavný výkaz výmer	Všetchné položky	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KOD KP	KOD SP						
1	45 00 00	00000001	Všeobecné práce - Inžinierska činnosť a MPV		kpl	1	69 306.53	69 306.53
2	45 00 00	00000002	Všeobecné práce - vypracovanie dokumentácie FTP, DZSD, DRS, DSRS		kpl	1	142 320.52	142 320.52
								211 627.35