



**PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU POKYNU NA ZMENU Č. 101
BANKOVÁ ZÁBEZPEKA - NÁROK Č. 115.3**

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená/žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 101

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 101**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: _____ podpis: _____

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:
Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 101 , v sume celkom 172.972,78 Eur.

Ing. Miloš Vicensa
člen predstavenstva

Ing. Juraj Tlápa
predseda predstavenstva

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

Príloha č. 1 k Zmluve o dieloch č. ZM/2013/0395, Zmluva o dieloch č. SOD00105519

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Stavebný dozor:	AECOM Polska, Sp. z o.o.

Za Stavebný dozor:

podpis:

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Obsahom zmeny je zabezpečenie bankovej zábezpeky za obdobie od 27.6.2020 do 31.12.2020.

2. Popis projektovaného stavu:

Uvedená zmena nemá vplyv na projektové riešenie jednotlivých objektov.

3. Dôvod zmeny:

Z dôvodu predĺženia lehoty výstavby Zhotoviteľ zabezpečil v súlade s podčlánkom 4.2 Všeobecných podmienok ZoD č.ZM/2013/0395 Zábezpeku na vykonanie prác (BZ č.03343-02-0019579 zo dňa 21.12.2017 – Unicredit Bank). Predmetom Nároku č. 115.3 sú náklady na bankovú zábezpeku za obdobie od 27.6.2020 do 31.12.2020

Prehľad nákladov

Súpis zmien častí stavby po objektoch:

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
45.00.00	Všeobecné položky	172 972,78 €
Cena Pokynu na zmenu č.101 celkom bez DPH		172 972,78 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu:

Popis položky	Cena podľa ZoD (v € bez DPH)	Predbežná cena CELKOM po uzavretí dodatkov č.7 - č. 12 k ZoD (v € bez DPH)	1		2		3		4	
			Celková cena predchádzajúcich pokynov OD DODATKU č.12	Cena aktuálneho pokynu	Zníženie	Zvýšenie	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov od DODATKU č.12 vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu		
Časti stavby - celkom	193 743 207,14 €	248 269 148,50 €	16 912 419,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 912 419,95 €	265 181 568,45 €	
Všeobecné položky - celkom	12 859 984,00 €	32 487 155,99 €	9 355 572,14 €	0,00 €	0,00 €	172 972,78 €	0,00 €	9 528 544,92 €	42 015 700,91 €	
Nepredvídateľné náklady	20 660 319,11 €	8 034 676,72 €	8 034 676,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 034 676,72 €	0,00 €	
Cena celkom bez DPH	227 263 510,25 €	288 790 981,21 €							307 197 269,36 €	
Navýšenie Zmluvnej ceny o									18 406 288,15 €	

Vysvetlivky :

Stĺpec: náklady – zniženy rozsah o 10 465 919,01 EUR (Dod. č.7 zniženie o 4 489 434,07 EUR, Dod. č. 8 zniženie o 3 417 966,45 EUR, Dod. č. 10 zniženie o 739 637,70 EUR, Dod. č.11 zniženie o 1 818 880,79 EUR, Dod.č.12 zniženie o 2 159 723,38 EUR)

Stĺpec č.1 – Celková cena predchádzajúcich pokynov od účinnosti Dodatku č.12

Stĺpec č.2,4,6,8 – Cena aktuálneho pokynu č.101

Stĺpec č.3 – Cena všetkých pokynov od účinnosti Dodatku č.12 vrátane aktuálneho

ČASŤ STAVBY : Objekt : celá stavba

KS:

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 115 3 - Všeobecné položky	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.00.00	00000001	Všeobecné položky - Banková zábezpeka	kpl	1	172 972,78	172 972,78
							172 972,78