



00601012

ZM/2011/0435/0009

Dodatok č. 9

k Zmluve o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435
evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZML/1101177; ZML-ECM-00046-009
na zhotovenie stavby „D1 Dubná Skala - Turany“ v znení jej Dodatkov č. 1 až 8
(ďalej iba „**Dodatok č. 9**“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišín, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie
Číslo účtu:
SWIFT(BIC) kód:
IČO:
IČ DPH:
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Hlinská 40, 011 18 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
Ing. Richard Púček, člen predstavenstva

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT(BIC) kód:
IČO: 313 566 48
IČ DPH: SK 202 033 3216
Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné Strany sa v zmysle bodu 11 Zmluvy o Dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 9 k Zmluve o Dielo, predmetom ktorého je dohoda zmluvných Strán o realizácii doplňujúcich prác na Diele v súvislosti s požiadavkami vyplývajúcimi z preberacích konaní (Preberacie protokoly v zmysle podčlánku 10.2 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok), resp. kolaudačných rozhodnutí na jednotlivé stavebné objekty vrátane iných požiadaviek Objednávateľa. Doplňujúce práce podľa predchádzajúcej vety boli Zhotoviteľom realizované aj v zmysle Stavebným dozorom vydaných pokynov na Zmenu č.60, 61, 62 a 63, ktoré sú zhrnuté týmto Dodatkom č.9.

Obsah Zmien rozsahu stavebných a projektových prác v zmysle Preambuly tohto Dodatku č.9 a určenie dopadu ich realizácie na Zmluvnú cenu je popísaný v jednotlivých pokynoch na Zmenu a v stanovisku Stavebného dozoru (list stavebného dozoru č.O/32/03/2017/D-T zo dňa 21.3.2017).

Článok I

Zhrnutie pokynov na Zmenu a ich dopad na Zmluvnú cenu:

Pokyn na Zmenu č. 60 zo dňa 1.4.2016

- SO 000-01 Všeobecné položky
- SO 301-00 Oplotenie diaľnice D1

Požiadavka vznesená zo strany Štátnej ochrany prírody SR, Správy NP Veľká Fatra na vyhotovenie opatrení, ktoré obnovia migračné koridory obojživelníkov, ktoré boli prerušené výstavbou diaľnice, na základe ktorej bol vypracovaný a predložený návrh technických opatrení, vrátane dokumentácie stupňa DRS (Rozhodnutie MDVRR SR č. 13440/2015/SCDPK-37715 zo dňa 23.6.2015 o povolení predčasného užívania stavebných objektov).

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 60, zo dňa 14.3.2016.

Doplnenie rozsahu a nákladov:

427 412,29 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 61 zo dňa 1.4.2016

- SO 000-01 Všeobecné položky
- SO 791-00 Informačný systém diaľnice – stavebná časť
- SO 791-00 Informačný systém diaľnice – technologická časť

Zmena (navýšenie) rozsahu projektových a stavebných prác na základe požiadavky Objednávateľa o vypracovanie projektu a realizáciu rozšírenia komunikačnej infraštruktúry Informačného systému diaľnice.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 61 zo dňa 29.3.2016.

Doplnenie rozsahu a nákladov:

617 217,87 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 62 zo dňa 1.4.2016

- SO 584-00 Spätná ochranná pravostranná hrádza pri moste Turčianske Kľačany

Zmena (navýšenie) rozsahu stavebných prác o vykonanie dodatočných úprav koryta Váhu v oblasti mosta SO 205-00 na základe požiadavky správcu toku Váh (SVP Piešťany). Dodatočné úpravy riešia spätnú ochranu hrádze pri moste SO 205-00 z dôvodu zabránenia vnikaniu vody pri povodňových prietokoch medzi teleso diaľnice a Krpeliensky kanál. Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 62, zo dňa 14.3.2016.

Doplnenie rozsahu a nákladov:

211 264,26 € bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 63 zo dňa 1.4.2016

– SO 000-01 Všeobecné položky

Zmena (navýšenie) rozsahu dokumentov (Dokumentácia Zhotoviteľa), potrebných pre splnenie podmienok v zmysle § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 314/2014 Z.z. – doplnenie dokumentácie pre kolaudačné konanie.

Zmena schválená Objednávateľom stavby podpísaním Protokolu o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 63, zo dňa 8.2.2016.

Doplnenie rozsahu a nákladov:

33 638,00 € bez DPH

Článok II

1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii doplňujúcich prác na Diele v súvislosti s požiadavkami vyplývajúcimi z preberacích konaní (Preberacie protokoly v zmysle podčlánku 10.2 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok), resp. kolaudačných rozhodnutí na jednotlivé stavebné objekty (povolení na časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov) vrátane iných požiadaviek Objednávateľa v špecifikácii podľa bodov 2 a 3 tohto článku Dodatku č. 9.
2. Zmluvné Strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ vykonal projektové a/alebo stavebné práce podľa požiadaviek v zmysle bodu 1 tohto článku Dodatku č.9 na nasledovných stavebných objektoch:

- SO 310-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

Predmetom doplňujúcich prác je doplnenie skrine merania na objekte 310-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička, pre potreby merania spotreby elektrickej energie nájomcu Objednávateľa, z dôvodu možnosti oddelenej platby.

Doplnenie rozsahu a nákladov:
DPH

3 450,42 € bez

- SO 216-00 Rampa pre peších Sučany, Projektová dokumentácia
- SO 000-01 Všeobecné položky

Predmetom doplňujúcich prác je doplnenie verejného osvetlenia na objekte 216-00 Rampa pre peších Sučany, na základe požiadavky budúceho správcu objektu, obce Sučany.

Doplnenie rozsahu a nákladov:
DPH

29 237,11 € bez

- SO 310-31 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

Predmetom doplňujúcich prác je doplnenie drobných zariadení predmetov na toaletách a fasádneho loga Objednávateľa, spolu s príslušnými stavebnými úpravami na objekte hygienického vybavenia odpočívadla Turčianska Štiavnička vľavo.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 7 747,01 € bez
DPH

- SO 101-00 Diaľnica D1

Predmetom doplňujúcich prác je doplnenie tmiča nárazu pri odpočívadle Turčianska Štiavnička vpravo, ktoré vyplynulo z kontroly dopravného značenia stavby.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 11 201,78 € bez
DPH

- SO 808-11 Prístupová komunikácia do km 10.940 D1, Projektová dokumentácia
- SO 000-01 Všeobecné položky

Predmetom doplňujúcich prác je potrebná rava odvodnenia poľnej cesty v napojení na cestu C.III/018093 na objekte 808-11 Prístupová komunikácia do km 10.940 D1.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 13 980,46 € bez
DPH

- SO 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver

Predmetom doplňujúcich prác je doplnenie premostenia pre zver, vývariska na stavebnom objekte 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver, požadované ŠOP SR a rozhodnutím MDVRR SR č. 03646/2016/SCDPK-01658 z 12.1.2016.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 6 595,57 € bez
DPH

- SO 121-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2, Projektová dokumentácia
- SO 000-01 Všeobecné položky

Predmetom doplňujúcich prác je doplnenie odvodnenia a rekonštrukcia odvodňovačov existujúceho mostného objektu MO 18-296 na ceste I/18 v obci Sučany, ktorý vedie ponad diaľnicu D1 a je v správe SSC IVSC Žilina.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 11 271,03 € bez
DPH

- SO 310-31 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

Predmetom doplňujúcich prác je doplnenie domovej vodárne s dotlačacím zariadením a NN prívodu pre ČOV na stavebnom objekte 310-31 Objekt hygienického vybavenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo. Toto doplnenie vyplýva z objektívnych dôvodov zníženia tlaku vody na SO 310-54, ktorý nastal po doplnení korporátneho WC na odpočívadle vpravo.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 2 384,10 € bez
DPH

- SO 101-00 Diaľnica D1, Projektová dokumentácia
- SO 000-01 Všeobecné položky

Predmetom doplňujúcich prác je doplnenie clony proti oslneniu v oblasti odpočívadla Turčianska Štiavnička, umiestnenej na betónových zvodidlách v SDP, ktorá má tiež zabrániť prípadnému prechádzaniu chodcov v tomto úseku diaľnice z jednej na druhú stranu.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 17 112,93 € bez
DPH

3. Na základe dohody zmluvných Strán sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať projektové a/alebo stavebné práce podľa požiadaviek v zmysle bodu 1 tohto článku Dodatku č.9 na nasledovných stavebných objektoch:

- SO 000-01 Všeobecné položky – porealizačné geometrické plány

Predmetom doplňujúcich prác je doplnenie porealizačných geometrických plánov pre SO: 507-00, 508-00, 523-00, 524-00, 525-00, 676-00, 702-00, 751-00, 752-00, 753-00 z dôvodu ukončenia ROEP v priebehu výstavby v k.ú. Vrútky a Turčianska Štiavnička.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 2 941,11 € bez
DPH

- SO 301-01 Oplotenie diaľnice D1, žľab na žabochody
- SO 000-01 Všeobecné položky

Predmetom doplňujúcich prác je doplnenie vodiacich stien pre obojživelníky o prechod na hospodárskom vjazde SO 133-00, na základe dodatočnej požiadavky ŠOP SR, správy NP Veľká Fatra.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 10 803,97 € bez
DPH

- SO 101-00 Diaľnica D1
- SO 000-01 Všeobecné položky

Predmetom doplňujúcich prác je doplnenie tmiča nárazu pri odpočívadle Turčianska Štiavnička vľavo, ktoré vyplynulo z kontroly dopravného značenia stavby.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 14 056,64 € bez
DPH

- SO 101-00 Diaľnica D1, Projektová dokumentácia
- SO 000-01 Všeobecné položky

Predmetom doplnujúcich prác je doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia na privádzači R3 pred križovatkou Martin a tiež úprava ukončenia diaľnice D1 a zmena prednosti v jazde v križovatke Turany.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 67 668,97 € bez
DPH

- SO 791-00 Informačný systém diaľnice – stavebná časť
- SO 000-01 Všeobecné položky

Predmetom doplnujúcich prác je úprava dopravného značenia po uvedení diaľnice do prevádzky z dôvodu predchádzania vzniku kolíznych situácií na výjazde z diaľnice D1 v križovatke Turany doplnením výstražných postupne blikajúcich svetidiel, ktoré budú v nepretržitej prevádzke.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 54 944,17 € bez
DPH

- SO 320-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo
- SO 310-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo
- SO 791-00 Informačný systém diaľnice – stavebná časť
- SO 791-00.11 Informačný systém diaľnice – technologická časť
- SO 000-01 Všeobecné položky

Predmetom doplnujúcich prác sú všetky potrebné zmeny a úpravy oproti schválenej dokumentácie DRS. Jedná sa o doplnenie korporátneho WC, vrátane vybavenia, všetkých potrebných inžinierskych sietí, ČOV, plôch, rampy a sledovacej kamery, oplotenia detských ihrísk, vrátane tabúl pre návod na použitie a doplnenie a zmeny mobiliáru.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 185 985,08 € bez
DPH

- SO 301-00 Oplotenie diaľnice D1
- SO 000-01 Všeobecné položky

Predmetom doplnujúcich prác je doplnenie oplotenia privádzača Martin, vyplývajúce z potreby zamedzenia vstupu zvierat na komunikáciu a tým zabezpečenia eliminácie priamemu stretnutiu a kolíziám.

Doplnenie rozsahu a nákladov: 61 657,64 € bez
DPH

- SO 000-01 Všeobecné položky

Predmetom doplnujúcich prác je nezávislá diagnostika ORL č. 1 – 19 na SO 501-00.

Doplnenie rozsahu a nákladov:
DPH

25 791,79 € bez

- SO 171-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Dubná Skala

Zväčšený rozsah prác na predmetnom stavebnom objekte vznikol na základe podnetu prezídia PZ, po uvedení úseku D1 Dubná Skala – Turany do prevádzky. Na spracovanie podkladov / DRS , povolenie atď/ bol udelený súhlas zo strany Objednávateľa cestou SD. Rozsah je určený výkazom výmer .

Predmetom objektu SO 171-00 je obnova a zosilnenie krytu vozovky po ukončení výstavby. V základnej dokumentácii DRS (v 2 častiach) vypracovanej 06/2012 boli v súlade so súťažnými podmienkami a doplňujúcimi požiadavkami správcu cesty SSC Bratislava riešené úpravy cesty I/18 v úseku od križovatky Dubná Skala po križovatku Turany vrátane.

Predmetná zmena objektu dopĺňa pôvodne stanovený rozsah o nový úsek úpravy cesty od križovatky Dubná Skala (križovatky diaľnice D1 s cestou I/18) smerom na Žilinu, pričom pôvodné riešenie touto zmenou nie je dotknuté. Zmena „A“ DRS SO 171-00 vychádza z potreby riešenia aktuálnej dopravnej situácie na ceste I/18 v spojitosti s pripojením vetvy „Žilina“ MUK Dubná Skala diaľnice D1 Dubná Skala – Turany. Rozsah vychádza z prehodnotenia stavebnotechnického stavu v predmetnom úseku km 475,100-475,840 v podobe nevyhnutných opráv na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky najmä v pripojení vetvy „Žilina“ na cestu I/18 ako i v mieste odbočenia z cesty I/18 do lomu Dubná Skala. Súčasťou úprav a dopravných opatrení je zmena usporiadania jazdných pruhov zo súčasných dvoch priebežných jazdných pruhov v šírke 3,50m na systém vedenia dopravy v troch samostatných priebežných pruhov šírky 3,25m (2 priebežné pruhy v smere na Žilinu a jednej pruh na Vrútky) s doplnením krátkeho pruhu pre samostatné ľavé odbočenie do lomu Dubná Skala. Prehodnotenie súčasného stavu a dopravných podmienok v území si vyžaduje zmenu vodorovného a zvislého dopravného značenia, dočasné zrušenie autobusovej zastávky a v smere od Žiliny do Vrútok (v smere staničenia podľa pasportu c I/18) aj lokálne rozšírenie vozovky (konštrukcie vozovky v plnej hrúbke a nespevnenej krajnice), úpravy postrannej priekopy vrátane predĺženia existujúceho priepustu a zabezpečenia svahu nadnásypu na mostnom objekte č. 18-280 opornou ŽB konštrukciou. V rámci opravy je uvažovaná i obnova krytu v celej spevnenej šírke c I/18 (10,5m) s vyrovnaním pozdĺžnych nerovností a lokálnych porúch vozovky. Smerové, výškové parametre vrátane zmeny priečného sklonu súčasnej vozovky týmto nie sú dotknuté a zachovávajú sa bez zmeny.

Zmluvné Strany berú na vedomie, že ku dňu podpisu Dodatku č. 9 nie je zrejмый dopad realizácie doplňujúcich prác na stavebnom objekte 171-00 (Úprava cesty I/18 v križovatke Dubná Skala) na Zmluvnú cenu. Cena za vykonanie predmetných prác na uvedenom objekte bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Celková cena objektu bude vytvorená ako súčet súčinov jednotkových cien a množstva prác uvedeného vo výkaze výmer. Jednotkové ceny budú vychádzať z pôvodného kalkulačného vzorca stavby. Zhotoviteľ v maximálnej miere využije odsúhlasené jednotkové ceny, ktoré sú súčasťou databázy stavby a tieto práce realizoval vlastnými kapacitami. Uvedené práce musia byť po technickej a technologickej stránke totožné s prácami na uvedenom objekte. Fakturácia bude prebiehať mesačne, na základe skutočne vykonaných prác a až po odsúhlasení jednotkových cien položiek .

4. Na základe dohody zmluvných Strán sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať práce podľa bodu 3 tohto článku Dodatku č. 9 nasledovne:

- ukončenie stavebných prác na všetkých stavebných objektoch podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy vrátane predloženia dokumentácie pre kolaudačné konanie za účelom udelenia povolenia trvalého užívania stavebných objektov podľa bodu 3 tohto článku Dodatku č.9 ako aj vrátane majetkoprávnej dokumentácie v lehote **do 31.10.2017**. V rámci majetkoprávnej dokumentácie podľa predchádzajúcej vety sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie a zriadenie vecných bremien v rozsahu v zmysle bodu 2.7 Inžinierska činnosť, Zväzku 3 Požiadavky Objednávateľa, časť 1 Všeobecné informácie a požiadavky, ktorých potreba vyplýva z porealizačného zamerania Diela, z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

5. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 4 tohto článku Dodatku č.9 v lehote v zmysle bodu 4 tohto článku Dodatku č.9, potom zaplatí za toto nesplnenie odškodnenie za oneskorenie vo výške 0,05% z celkovej hodnoty doplňujúcich prác podľa bodu 3 tohto článku Dodatku č. 9 bez DPH za každý deň omeškania so splnením povinnosti podľa bodu 4 tohto článku Dodatku č.9, najviac však vo výške 10% z celkovej hodnoty doplňujúcich prác podľa bodu 3 tohto článku Dodatku č. 9.

Zaplatením odškodnenia za oneskorenie podľa tohto článku Dodatku č.9 (ďalej len „odškodnenie za oneskorenie“) nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ani splnenie povinností Zhotoviteľa zabezpečenej dojednaným odškodnením za oneskorenie. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 *Nároky Objednávateľa*. Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

6. Na základe dohody zmluvných Strán fakturácia doplňujúcich prác podľa ustanovení Dodatku č.9 bude prebiehať mesačne, na základe skutočne vykonaných prác ako čiastka potvrdená v Priebežnom platobnom potvrdení podľa podčlánku 14.7 *Platba* písm. b). Tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na úhradu čiastky za doplňujúce práce podľa ustanovení Dodatku č.9, riadne vykonané ku dňu podpisu Dodatku č.9., ktoré ku dňu podpisu Dodatku č.9 neboli Objednávateľom uhradené. Čiastka podľa predchádzajúcej vety, bude ako čiastka potvrdená v Priebežnom platobnom potvrdení vydanom po nadobudnutí účinnosti Dodatku č.9 Objednávateľom uhradená spôsobom podľa ustanovení Zmluvy o Dielo.

Článok III

1. Na základe dohody zmluvných Strán sa mení Zmluva o Dielo v časti Osobitné zmluvné podmienky nasledovne:

1.1. V podčlánku 4.2 *Zábezpeka na vykonanie prác* sa na konci textu pod písm. b) dopĺňa nasledovný text:

Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa v zmysle Zábezpeky na vykonanie prác týkajúceho sa splatnej čiastky odškodnenia za oneskorenie (vrátane odškodnenia za oneskorenie s vykonaním

doplňujúcich prác podľa podčlánku 10.2 *Preberanie častí Diela*) sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Zhotoviteľa, rozhodnutie Stavebného dozora (ustanovenie podčlánku 2.5 *Nároky Objednávateľa* sa nepoužije) ani rozhodnutie podľa článku 20. *Nároky, spory a arbitrážne konanie*.

1.2. V podčlánku 4.2 *Zábezpeka na vykonanie prác* sa na konci podčlánku dopĺňa nasledujúci text:

Zhotoviteľ je oprávnený po uplynutí 365 dní odo dňa vydania Preberacieho protokolu pre Dielo podľa podčlánku 10.1 *Preberanie Diela a Sekcií* nahradiť Zábezpeku na vykonanie prác predloženú Objednávateľovi podľa podčlánku 4.2 *Zábezpeka na vykonanie prác* Zábezpeku na vykonanie prác vystavenou na sumu 182 000,- Eur /slovom: stoosemdestiadvatisíc eur (ďalej len „Zábezpeka na zníženú sumu“). Pri odovzdaní Zábezpeky na zníženú sumu je zároveň Zhotoviteľ povinný odovzdať jej kópiu Stavebnému dozoru. Na Zábezpeku na zníženú sumu sa v plnom rozsahu vzťahujú všetky ustanovenia podčlánku 4.2 *Zábezpeka na vykonanie prác* s výnimkou sumy, na ktorú je vystavená. Banku, ktorá poskytne Zábezpeku na zníženú sumu a obsah záručnej listiny musí vopred schváliť Objednávateľ. V prípade predloženia Zábezpeky na zníženú sumu schválenej Objednávateľom je Objednávateľ povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní po predložení Zábezpeky na zníženú sumu.

1.3. V podčlánku 10.2 *Preberanie častí Diela* sa na konci podčlánku dopĺňa nasledujúci text:

Stavebný dozor vydá Doplnujúce stanovisko k Preberacím protokolom vydaným na jednotlivé stavebné objekty (ďalej len „Doplnujúce stanovisko“), na ktorých Zhotoviteľ realizoval doplnujúce práce v súvislosti s požiadavkami vyplývajúcimi z preberacích konaní, resp. kolaudačných rozhodnutí (povolení na časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov) vrátane iných požiadaviek Objednávateľa (ďalej len „doplnujúce práce“). Vydaním Doplnujúceho stanoviska Stavebný dozor potvrdí riadne vykonanie doplnujúcich prác Zhotoviteľom.

1.4. V podčlánku 11.9 *Protokol o vyhotovení Diela* sa prvá veta druhého odseku mení a znie nasledovne:

Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní potom, čo uplynie posledná z Lehôt na oznámenie vád (pre odstránenie pochybností, na doplnujúce práce podľa Dodatku č. 9 k Zmluve o dielo sa nevzťahuje Lehota na oznámenie vád), nie však skôr ako Zhotoviteľ poskytne celú Dokumentáciu Zhotoviteľa, dokončí a preskúša celé Dielo vrátane nápravy všetkých vád, riadne dokončí všetky doplnujúce práce podľa podčlánku 10.2 *Preberanie častí Diela* a predloží Zábezpeku na záručné opravy. Náprava všetkých vád podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na odstránenie vady na SO 219-00 *Most na diaľnici v km 10,136 77 nad železničnou traťou a mokradou* označenej v Preberacom protokole č. 62-418/2015 ako vada č.7, ktorú sa na základe dohody zmluvných Strán zaväzuje Zhotoviteľ odstrániť v prvej polovici 5. roka záručnej doby vzťahujúcej sa k SO 219-00 *Most na diaľnici v km 10,136 77 nad železničnou traťou a mokradou* po obhliadke vady uskutočnenej pred ukončením 4 roku záručnej doby.

1.5 V podčlánku 11.12 *Zábezpeka na záručné opravy* sa za piaty odsek dopĺňa nový šiesty odsek, ktorý znie nasledovne:

Zhotoviteľ je oprávnený po uplynutí poslednej Záručnej doby s výnimkou Záručnej doby na doplňujúce práce podľa Dodatku č. 9 k Zmluve o Dielo nahradiť Zábezpeku na záručné opravy predloženú Objednávateľovi podľa podčlánku 11.12 *Zábezpeka na záručné opravy* Zábezpeku na záručné opravy vystavenou na sumu vo výške 3% z ceny doplňujúcich prác podľa Dodatku č. 9 k Zmluve o Dielo bez DPH (ďalej len „Znížená zábezpeka na záručné opravy“). Na Zníženú zábezpeku na záručné opravy sa v plnom rozsahu vzťahujú všetky ustanovenia podčlánku 11.12 *Zábezpeka na záručné opravy* s výnimkou sumy, na ktorú je vystavená. Banku, ktorá poskytne Zníženú zábezpeku na záručné opravy a obsah záručnej listiny musí vopred schváliť Objednávateľ. V prípade predloženia Zníženej zábezpeky na záručné opravy schválenej Objednávateľom je Objednávateľ povinný vrátiť Zábezpeku na záručné opravy Zhotoviteľovi do 21 dní po predložení Zníženej zábezpeky na záručné opravy.

Článok IV

V Zmluve o Dielo sa do bodu 4 dopĺňa bod 4g s nasledovným znením:

- 4g V zmysle bodu 3.4 Preambuly zväzku č.4 budú náklady súvisiace s doplnením rozsahu projektových a stavebných prác podľa pokynov na Zmenu č. 60, 61, 62, a 63 čiastočne čerpané z položky Nepredvídateľné náklady.
V súvislosti s doplnením rozsahu stavebných prác podľa pokynov na Zmenu č. 60 až 63 ako aj s iným doplnením rozsahu projektových a stavebných prác podľa čl. II. bod 2 Dodatku č. 9 k Zmluve o Dielo sa súhrnný rozpočet Diela upravuje nasledovne:

Súhrnný rozpočet Diela v zmysle ZoD

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom	118 947 957,56
2	Všeobecné položky – celkom	6 279 842,00
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	12 522 779,96

Rekapitulácia Ceny za zhotovenie Diela v zmysle ZoD

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	137 750 579,52
DPH 20%	27 550 115,90
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	165 300 695,42

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 2

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 503 700,77 Eur)	119 451 658,33

2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 1 599,19 Eur)	6 281 441,19
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 531 424,24 Eur)	11 991 355,72

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 2

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 3

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 2 172 059,42 Eur)	121 623 717,75
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: +18 907,54 Eur)	6 300 348,73
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 2 190 966,96 Eur)	9 800 388,76

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 3

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 4

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu + 4 901 681,95 Eur)	126 525 399,70
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu : +1 626 900,02 Eur)	7 927 248,75
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 6 529 083,20 Eur)	3 271 305,56

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 4

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 5

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: 0 Eur)	126 525 399,70
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 513 627,81 Eur)	8 440 876,56
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 513 627,81 Eur)	2 757 677,75

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 5

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 6

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 1 179 217,12 Eur)	127 704 616,82
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 9 582,93 Eur)	8 450 459,49
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 1 188 800,05 Eur)	1 568 877,70

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 6

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 8

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 798 280,74 Eur)	127 246 550,30

	(znižené o sumu : - 1 256 347,26 Eur)	
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 35 666,68 Eur)	8 486 126,17
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 833 947,42 Eur)	734 930,28

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 8

Zmluvná cena bez DPH	136 467 606,75
DPH 20%	27 293 521,35
Zmluvná cena s DPH	163 761 128,10

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 9
(nezahrňuje doplňujúce práce podľa článku II bodu 3
Dodatku č.9 na SO 171-00 Úprava cesty I/18 v križovatke
Dubná Skala)**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 1 688 483,56Eur)	128 935 039,86
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 127 878,64 Eur)	8 614 004,81
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 734 930,28 Eur)	0,00

Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 9

Zmluvná cena bez DPH	137 549 044,67
DPH 20%	27 509 808,93
Zmluvná cena s DPH	165 058 853,61

**Článok V
Záverečné ustanovenia**

- 1.1 Dodatkom č. 9 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo v platnosti v pôvodnom znení.

1.2 Tento Dodatok č. 9 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435, evidenčné číslo Zhotoviteľa ZML/1101177, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná Strana.

1.3 Tento Dodatok č. 9 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

1.4 Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 9 sú:

- Pokyny na Zmenu č. 60, 61, 62 , 63

- List stavebného dozoru č.O/32/03/2017/D-T zo dňa 21.3.2017

V Bratislave, dňa

Za **Objednávateľa**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

V Žiline, dňa

Za **Zhotoviteľa**

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Ing. Ján Ďurišín

predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Ivan Kimlička

člen predstavenstva

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.

podpredseda predstavenstva

Ing. Richard Púček

člen predstavenstva