

Dodatok č. 2 k ZMLUVA O DIELO č. 239/2021

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**

sídlo :

IČO :

štatutár :

IČ DPH :

zápis :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)


Článok č. II Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 19.7.2021 Zmluvu o dielo č. 239/2021, ktorá nadobudla účinnosť 21.7.2021 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom **„KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka“** jeho parciálnu časť spočívajúcu v – **zateplení strešného plášťa s novou strešnou krytinou a novoprojektovanej miestnosti** (ďalej len „dielo“) budovy základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/609, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor.

2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyac prác, ktoré súvisia so zateplením strešného plášťa nad plavárňou. Jedná sa o tmelenie stropu v plavárni ktoré nebolo zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, a tiež k zabezpečeniu dosiahnutia energetickej úspory budovy základnej školy v plnom rozsahu, čo je tiež zámerom uskutočnenia predmetnej rekonštrukcie.
3. Počas realizácie diela spočívajúcej v – **zateplení strešného plášťa s novou strešnou krytinou** sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo v časti 03 - zateplenie strešného plášťa s novou strešnou krytinou a ktoré sú vyšpecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2. Vykonanie navyac prác na zateplení strešného plášťa s novou strešnou krytinou, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
4. Zároveň z dôvodu vopred nepredvídateľných skutočností pri realizovaní diela a nutnosti posúdenia navrhovaných technických riešení so schválenou projektovou dokumentáciou je potreba úpravy – posunutie termínu ukončenia diela.

Článok č. III Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa takto:
Odsek 6.4. zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
Celková cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH : 285 893,29 EUR,
DPH 20 % : 57 178,66 EUR,
celková cena vrátane DPH : 343 071,95 EUR
(slovom: tristoštyridsaťtrisdemdesiatjeden eur a 95 centov), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.
2. V ods. 20.6 zmluvy sa Príloha č.1 – „rozpočet“ nahrádza novou prílohou č.1 – „Rozpočet“ - súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, vrátane navyac prác podľa dodatku č.1 a tohto dodatku.
3. V ods. 20.6 zmluvy sa Príloha č.2 – „harmonogram postupu prác“ sa nahrádza novou Prílohou č.2 – „harmonogram postupu prác“, ktorý obsahuje kompletný postup prác vrátane navyac prác podľa dodatku č.1 a tohto dodatku.



Článok č. IV
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č.1 – Rozpočet 03- zateplenie strešného plášťa s novou strešnou krytinou
Príloha č.2 – Harmonogram postupu prác
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 20. 3. 2022

[Redacted signature area]

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 15. 3. 2022

[Redacted signature area]

SOAR sk, a.s.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

JKSO:

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 395,00
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	7 395,00	1 479,00
Cena s DPH	v	EUR	8 874,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

28.3.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

28.3.2022

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		7 395,00	8 874,00
03	Zateplenie strešného plášťa s novou strešnou krytinou	7 395,00	8 874,00
02	zmenový list č.2 - tmelenie stropu	7 395,00	8 874,00



ROZPOČET

Stavba:

KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

03 - Zateplenie strešného plášt'a s novou strešnou krytinou

Časť:

02 - zmenový list č.2 - tmelenie stropu

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:


SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 395,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 395,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 395,00
1	K	624663522.1.R	D+M - Tmelenie stropu nad bazénmi polyuretánovým tmelom z mobilnej veže (materiál páska + tmel, zakrývanie, aplikácia, mobilné lešenie)	m	116,000	63,75	7 395,00



Memorandum (July 1972) - Substrata & Effects of the Substrata on the Growth of the Fungus *Aspergillus nidulans* on Various Substrata



SECRET

