

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 1897/2017-PN uzatvorenej dňa

podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I.
Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
bankové spojenie:
IBAN:
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepného závodu Piešťany
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T

(ďalej len „Objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ : **Bekam, s.r.o.**
sídlo: Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18963/L
IČO : 36 777 391
DIČ: 2022374739
IČ DPH : SK2022374739
Bankové spojenie :
IBAN:
konajúci prostredníctvom: Peter Lisík, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II.

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom X. bod 11 Zmluvy o dielo uzavretej dňa ev. č. 1897/2017-PN (ďalej len „Zmluva“) dohodli na Dodatku č. 1, ktorým sa mení Článok III. bod 1 Zmluvy. Predmetom Zmluvy je oprava ochrannej hrádze Prívodného kanála Sučany spočívajúca v sanácii poškodeného betónového tesnenia a dodatočnom utesnení časti návodných svahov ľavostrannej hrádze v km 7,300 – 7,600 pravostrannej hrádze v km 5,700 – 6,400 prívodného kanála Sučany. Z dôvodu nepredvídaného nepriaznivého vývoja poveternostnej situácie, ako aj z dôvodu dosiahnutia potrebných hladín prívodného kanála pred

vyhlásením zimnej prevádzky, ktoré bránia dodržaniu predpísaného technologického postupu pokladania tesniacej geomembrány na pravostrannej ochrannej hrádzi prívodného kanála v úseku km 5,700 – 6,100, je potrebné zmeniť termín vykonania Diela.

**Článok III.
Predmet Dodatku č. 1**

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Článku III. bod 1 Zmluvy, a to v znení:

**Článok III.
Čas a miesto plnenia**

1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najneskôr do 30.06.2018.*

**Článok IV.
Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jeho zverejnenie.
3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dve vyhotovenia.

V Piešťanoch, dňa

V

dňa

.....
Ing. Jozefína Šlezáková
riaditeľka
Odštepného závodu Piešťany

.....
Peter Lisík
konateľ