

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 397/2021

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok 1
Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** Mesto Banská Štiavnica
 Sídlo: Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
 V zastúpení : Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta
 IČO: 00320501
 DIČ: 2021107308
 Bankové spojenie: VÚB a.s.
 IBAN: SK53 0200 0000 0000 1452 5422
 Oprávnené osoby na rokovanie:
 - vo veciach technických a stavebný dozor: Ing. Juraj Chrenko
 - vo veciach zmluvných: JUDr. Emília Jaďuďová, Ing. Zuzana Kladivíková

- 1.2. **Zhotoviteľ:**
 Obchodné meno: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
 Sídlo: SNP 56 , 934 01 Levice
 Registrácia: OR SR Nitra, oddiel:Sro, vl. č. 10716/N
 Štatutárny zástupca: Ing. Gregor Horniak – konateľ spoločnosti
 IČO: 36524735
 DIČ: 2020156226
 IČ DPH SK2020156226
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
 IBAN: SK28 5600 0000 0071 0307 3001
 Tel: 036/6312709
 Email: levstav@levstav.sk
 Zástupca vo veciach technických: Jozef Želiar, Juraj Petrovič

a

- Obchodné meno: Ing. Jozef Horniak - VIALLE
 Sídlo: SNP 56 , 934 01 Levice
 Registrácia: OÚ ŽR Levice, reg.č. 402-6871
 Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Horniak – majiteľ
 IČO: 34278532
 DIČ: 1020378051
 IČ DPH SK1020378051
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
 IBAN: SK92 5600 0000 0071 5169 3002

Článok 2

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.11.2021 Zmluvu o dielo č. 397/2021 (ďalej len „Zmluva“) a následne uzatvorili Dodatok č. 1 k tejto zmluve dňa 10.12.2021, v ktorom sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Dielo: „**Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 4 mesiacov od začatia prác, tj. do 30.4.2022.

2.2 V priebehu realizácie Diela sa vyskytli neočakávané požiadavky stavby, ktoré si vyžiadali realizáciu navyše prác, čím sa predpokladaný termín odovzdania stavby posunul. Taktiež bolo Investorovi dňa 28.2.2022 odoslané zo strany Zhotoviteľa upozornenie na prípadné nedodržanie lehoty výstavby z dôvodu zastavenia prác na stavbe, kvôli pozitívne testovaným pracovníkom na chorobu COVID -19. Z toho dôvodu je potrebné zmeniť čl. 3 bod 3.2.3. Zmluvy o Dielo.

2.3 Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany v súlade s čl. 12, bodom 12.2. dohodli na tomto dodatku č. 2k Zmluve o Dielo, ktorým sa Zmluva o dielo č. 397/2021 mení nasledovne:

- 1) Ruší sa pôvodný Článok 3, bod 3.2.3 tohto znenia:
 „Ukončenie prác do 4 mesiacov od začatia prác“
 a nahrádza sa textom tohto znenia:
 „Ukončenie prác najneskôr do 31.5.2022“

Článok 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3.2 Ostatné časti Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

3.3 Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to dňom nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

3.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý účastník obdrží dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa:

V Leviciach, dňa

.....
 Mgr. Nadežda Babiaková,
 primátorka mesta

.....
 Ing. Gregor Horniak,
 konateľ spoločnosti