

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo „Výmena výtahových zariadení 2017“  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) zo dňa 08.09.2017 v znení  
dodatku č. 1 zo dňa 12.09.2017

uzavretý podľa § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „dodatok č. 2“)

### Objednávateľ:

**Názov:** Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  
Slovenskej republiky  
**Sídlo:** Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava  
**IČO:** 00 699 021  
**DIČ:** [REDACTED]  
**IČ DPH:** [REDACTED]  
**Bankové spojenie:** [REDACTED]  
**IBAN:** [REDACTED]  
**SWIFT(BIC):** [REDACTED]  
**zastúpený:** Ing. Silviou Toldyovou, generálnou riaditeľkou sekcie ekonomiky  
a všeobecnej správy

(ďalej len „objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** OTIS Výťahy, s.r.o.  
**Sídlo:** Rožňavská 2  
**IČO:** 35 683 929  
**DIČ:** [REDACTED]  
**IČ DPH:** [REDACTED]  
**Bankové spojenie:** [REDACTED]  
**IBAN:** [REDACTED]  
**SWIFT(BIC):** [REDACTED]  
**Konajúci/zastúpený:** Ing. Jánom Hriňom, konateľom  
Michalom Striešom, Area sales managerom / na základe splnomocnenia  
**zapísaný v** Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
číslo 10405/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo „Výmena výťahových zariadení 2017“, uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi objednávatelom a zhotoviteľom zo dňa 08.09.2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.09.2017, číslo zmluvy objednávateľa: 017474/2017-SLUŽ-0033374, číslo zmluvy zhotoviteľa: G3KF475F (ďalej ako „Zmluva o dielo“):

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 V priebehu realizácie diela došlo viackrát k prerušeniu prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa alebo na priamy pokyn objednávateľa, čo je dokladované a preukázané príslušnými výpismi z montážneho denníka zhotoviteľa. Okrem uvedeného v priebehu realizácie diela bolo zistené, že dochádza k prenikaniu podzemnej vody do výťahovej šachty výťahu pri Kongresovej sále. Z uvedených dôvodov je potrebné upraviť v Zmluve o dielo lehotu na dokončenie a odovzdanie diela a niektoré termíny uvedené v jej prílohe č. 3 „Harmonogram postupu prác“ formou dodatku č. 2.

## Článok 2

### Predmet dodatku č. 2

- 2.1 V článku 4 „Čas vykonávania diela“ sa mení bod 4.1 a nový bod 4.1 znie:  
„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo, t.j. vykonať dielo, najneskôr do 28 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“
- 2.2 Znenie prílohy č. 3 Zmluvy o dielo „Harmonogram postupu prác“ sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

### Harmonogram postupu prác

Výroba výťahov: do 84 dní od účinnosti Zmluvy o dielo

Prevzatie staveniska: do 74 dní od účinnosti Zmluvy o dielo

Demontáž pôvodného výťahu a montáž nového výťahu Duplex ľavý, vrátane stavebných úprav: **do 13.02.2018**

Vyhotovenie deliacej priečky medzi výťahmi Duplex (t.j. obdobie odstavenia oboch výťahov duplex je 14 dní): do 14 dní od prevzatia staveniska

Demontáž pôvodného výťahu a montáž nového výťahu pri Kongresovej sále, vrátane stavebných úprav: **do 19.03.2018**

Demontáž pôvodného výťahu a montáž nového výťahu Duplex pravý, vrátane stavebných úprav: **do 23.03.2018**

- 2.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom č. 2 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

### **Článok 3** **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Dodatok č. 2 je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 3 rovnopisy dodatku č. 2.
- 3.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

**Za objednávateľa:**

V Bratislave dňa.....

.....  
Ing. Silvia Toldyová  
generálna riaditeľka sekcie ekonomiky  
a všeobecnej správy

**Za zhotoviteľa:**

V Bratislave dňa.....

.....  
Ing. Ján Hriňa  
konateľ  
OTIS Výťahy, s.r.o.

.....  
Michal Strieš  
Area sales manager  
na základe splnomocnenia  
OTIS Výťahy, s.r.o.