

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
číslo : 4905.1062034RSE**

na zhotovenie diela s názvom :
IBV za cintorínom – ul. Zichyho

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mestská časť Košice - Barca**
sídlo: Abovská 32, 040 17 Košice - Barca
štatutárny zástupca: František Krištof, starosta
IČO : 00691003
DIČ: 2021186838
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. Košice
č. účtu : 0427702001/5600
IBAN: SK05 5600 0000 0004 2770 2001
Telefón: +421 557 262 411, +421 907 941 945
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančíšin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Dielo realizuje: závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice
hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Šebek, +421 908 774 061, robert.sebek@eurovia.sk
IČO: 31651518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu: 5025284698/0900
IBAN: SK7709000000005025284698
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: +421 557 261 328
e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
web stránka: www.eurovia.sk
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený z dôvodu potreby prepracovania projektovej dokumentácie a jej odsúhlasenie v zmysle platných predpisov na základe zmeny skutočného stavu komunikácie a príľahlých parciel, ktoré vznikli medzi vypracovaním projektovej dokumentácie a realizáciou stavby. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo: 4905.1062034RSE uzavretej dňa 23.06.2021 a Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2021 k tejto zmluve na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

II.

V článku zmluvy IV. ČAS PLNENIA

Pôvodné znenie bodu 4.1 sa vypúšťa zo znenia zmluvy a nahrádza sa novým znením.
Nové znenie bodu 4.1

4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je:

Termín nástupu na realizáciu prác : do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska.
Ukončenie realizácie prác: do 31.10.2022

III.

Dodatok č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Košiciach dňa.....*31.5.2022*.....

V Košiciach dňa 31.05.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

František Krištof
starosta

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ