

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo č. 397/2021**

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

- 1.1 **Objednávateľ:** Mesto Banská Štiavnica  
Sídlo: Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica  
V zastúpení : Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta  
IČO: 00320501  
DIČ: 2021107308  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
IBAN: SK53 0200 0000 0000 1452 5422  
Oprávnené osoby na rokovanie:  
- vo veciach technických a stavebný dozor: Ing. Juraj Chrenko  
- vo veciach zmluvných: JUDr. Emília Jaďuďová, Ing. Zuzana Kladivíková

- 1.2. **Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.  
Sídlo: SNP 56 , 934 01 Levice  
Registrácia: OR SR Nitra, oddiel:Sro, vl. č. 10716/N  
Štatutárny zástupca: Ing. Gregor Horniak – konateľ spoločnosti  
IČO: 36524735  
DIČ: 2020156226  
IČ DPH SK2020156226  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK28 5600 0000 0071 0307 3001  
Tel: 036/6312709  
Email: [levstav@levstav.sk](mailto:levstav@levstav.sk)  
Zástupca vo veciach technických: Jozef Želiar, Juraj Petrovič

a

- Obchodné meno: Ing. Jozef Horniak - VIALLE  
Sídlo: SNP 56 , 934 01 Levice  
Registrácia: OÚ ŽR Levice, reg.č. 402-6871  
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Horniak – majiteľ  
IČO: 34278532  
DIČ: 1020378051  
IČ DPH SK1020378051  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK92 5600 0000 0071 5169 3002

## **Článok 2**

### **Predmet dodatku**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.11.2021 Zmluvu o dielo č. 397/2021 (ďalej len „Zmluva“) a následne uzatvorili Dodatok č. 1 k tejto zmluve dňa 10.12.2021, v ktorom sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Dielo: „**Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 4 mesiacov od začatia prác, t.j. do 30.4.2022.

V priebehu realizácie Diela sa vyskytli neočakávané požiadavky stavby, ktoré si vyžiadali realizáciu navyše prác, a z dôvodu zastavenia prác na stavbe kvôli pozitívne testovaným pracovníkom na COVID-19 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 2 k tejto zmluve dňa 28.04.2022, v ktorom sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať stavebné práce do 31.5.2022.

2.2 Z dôvodu realizácie prác navyše a situácie s COVID-19 je potrebné zmeniť čl. 3 bod 3.2.3. Zmluvy o Dielo.

2.3 Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany v súlade s čl. 12, bodom 12.2. dohodli na tomto dodatku č. 3 k Zmluve o Dielo, ktorým sa Zmluva o dielo č. 397/2021 mení nasledovne:

- 1) Ruší sa pôvodný Článok 3, bod 3.2.3 tohto znenia:  
 „Ukončenie prác najneskôr do 31.5.2022“  
 a nahrádza sa textom tohto znenia:  
 „Ukončenie prác najneskôr do 30.6.2022“

## **Článok 3**

### **Záverečné ustanovenia**

3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3.2 Ostatné časti Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

3.3 Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to dňom nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

3.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý účastník obdrží dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa:

V Leviciach, dňa

.....  
 Mgr. Nadežda Babiaková,  
 primátorka mesta

.....  
 Ing. Gregor Horniak,  
 konateľ spoločnosti