

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**ČÍSLO ZHOTOVITEĽA 48/2021**

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

**I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** Mesto Vysoké Tatry.  
**sídlo:** Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry  
**štatutárny orgán:** Ing. Ján Mokoš, primátor  
**IČO:** 00326585  
**DIČ:** 2021212743  
**Bankové spojenie:** ČSOB, a.s.  
**Číslo účtu:** SK77 7500 0000 0040 0888 9477  
**Tel :** +421 (0) 52 4780427  
**Poverený zástupca objednávateľa :** Marek Puchala  
**E-mail :** marek.puchala@vysoketatry.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**  
**sídlo:** ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
**štatutárny orgán:** Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
**IČO:** 36168335  
**DIČ:** 20 200 168 89  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s.  
**Číslo účtu :** SK62 1100 0000 0026 2538 0145  
SK83 0200 0000 0029 9827 4855  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875  
**Tel.:** + 421 52 431 80 00  
**E-mail:** arprog@arprog.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

**II.**  
**Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 48/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: „**Výstavba výtahu k objektu Mestského úradu v Starom Smokovci**“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“).

### **III. Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III. Čas plnenia, bod. 3 z dôvodu, že počas realizácie diela došlo k mimoriadnym okolnostiam – vypuknutie vojny na Ukrajine, na to nadväzujúcemu prijímaniu reštriktívnych opatrení a sankcií Európskou úniou a ďalšími krajinami, čo malo vplyv na ponuku vstupných materiálov a s tým súvisiace predĺženie dodacích lehôt stavebných materiálov v celosvetovom meradle. Tieto okolnosti v žiadnom prípade nebolo možné zo strany zhotoviteľa predvídať, zhotoviteľ ich nezavinil ani nespôsobil, avšak v ich dôsledku dodávky niektorých materiálov nebudú dodané v pôvodne predpokladaných lehotách.

2. Článok III. bod 3 zmluvy sa z dôvodov uvedených v bode 1 tohto článku mení tak, že sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným znením:

*„3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo podľa čl. I. ods. 1 tejto zmluvy v lehote do 31.7.2022.“*

### **IV. Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné bez zmeny.

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v (4) štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

vo Vysokých Tatrách, dňa .....

v Poprade, dňa .....

.....  
**Mesto Vysoké Tatry**  
**Ing. Ján Mokoš**  
Primátor

.....  
**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
**Ing. Ivan Ondko**  
predseda predstavenstva