

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)

k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 22.04.2022 na zabezpečenie kompletnej dodávky
a realizácie stavebných prác na zhotovenie diela stavby:
„**Radatice - rekonštrukcia a návrh spevnených plôch, zelene, detského ihriska a
prvkov drobnej infraštruktúry**“

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Radatice**
Sídlo: **Radatice 105, 082 42 Radatice**
IČO: **00 327 662**
DIČ: **2020543283**
V zastúpení: **Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce**
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných: **Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce**
vo veciach technických: **Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK57 5600 0000 0004 5682 9001**
Telefón: **051 / 779 62 34**
E-mail: **obecradatice@onlinenet.sk**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **GEOS, s.r.o.**
Sídlo: **Radatice 129, 082 42 Radatice**
IČO: **51 117 479**
DIČ: **2120607071**
DIČ DPH: **SK2020520425**
V zastúpení: **Miroslav Schankweiler Duleba, konateľ spoločnosti**
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných: **Miroslav Schankweiler Duleba, konateľ spoločnosti**
vo veciach technických: **Miroslav Schankweiler Duleba, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a. s.**
IBAN: **SK69 0900 0000 0051 8890 7837**
Telefón: **0908 890 565**
E-mail: **miroslav.duleba@gmail.com**
Zapísaný v registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov**
Číslo zápisu: **Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35301/P**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, v súlade s Článkom 10. Záverečné ustanovenia, bod 2. a v súlade s Článkom 3. Cena, bod 5. *dohodli* na tejto zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1), číslo zmluvy 1/2022 zo dňa 22.04.2022. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3 Predmet zmeny zmluvy

3.1 **Článok 3. Cena** sa mení v bode 2. takto:

Pôvodné znenie bodu 2. v Čl. 3.:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:
- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| cena spolu za všetky práce a dodávky | 77.012,54 EUR |
| Zhotoviteľ nie je platcom DPH. | |
| cena celkom | 77.012,54 EUR |
| slovom: Sedemdesiatšesťtisíc a päťdesiatštyri centov. | |

Nové znenie bodu 2. v Čl. 3.:

- Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| cena spolu za všetky práce a dodávky | 78 556, 19 EUR |
| Zhotoviteľ nie je platcom DPH. | |
| cena celkom | 78 556, 19 EUR |
| slovom: Sedemdesiatosemťtisíc päťdesiatšesť eur a devätnásť centov | |

3.2 **Článok 4. Platobné podmienky** sa mení v bode 1. takto:

Pôvodné znenie bodu 1. v Čl. 4.:

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom (podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby).

Nové znenie bodu 1. v Čl. 4.:

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi 1 x mesačne do 21-teho dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom (podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby).

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie diela, uvedenej v bode 2. v Čl. 3 Cena a zmene uvedenej v bode 1. v Čl. 4 Platobné podmienky na základe kontroly odborného radcu KPÚ Prešov Mgr. Mateja Tatarku na mieste stavby zo dňa 4.5.2022 v súvislosti s nariadenými sanačnými prácami na oprave základového muriva a odizolovania muriva od časti spevnenej plochy a zároveň z dôvodu uvedeného v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu v Prešove, Hlavná 115, 080 01 Prešov, číslo: KPUPO-2022/10985-3/46/943/Ta zo dňa 30.05.2022.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 1/2022 zo dňa 22.04.2022, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy o dielo č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

- 4.2 Táto zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Táto zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli, v slobodnej vôli túto zmenu zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) vlastnoručne podpísali.

Príloha:

Nový ocenený výkaz výmer – rozpočet v listinnej forme

V Radaticiach, dňa: 17.06.2022

V Radaticiach, dňa: 17.06.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Radatice

GEOS, s.r.o.

Mgr. Gabriela Viazanková
starostka obce

Miroslav Schankweiler Duleba
konateľ spoločnosti