

Časový harmonogram stavby: Zníženie energetickej náročnosti MŠ - Udiča

P.Č.	Názov súborov a ich častí	Mesiac																											
		Týždeň	1.				2.				3.				4.				5.				6.				7.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
a, Zateplenie obvodového plášťa																													
1	1 Zemné práce	█																											
2	3 Zvislé a kompletne konštrukcie					█												█											
3	5 Komunikácie																	█											
4	6 Úprava povrchov, podlahy, osadenie					█				█				█															
5	9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie	█				█																							
6	711 Izolácie proti vode a vlhkosti					█																							
7	713 Izolácie tepelné					█				█																			
8	764 Konštrukcie klampiarske					█								█															
9	767 Konštrukcie doplnkové kovové					█												█											
b, Obnova strechy																													
10	3 Zvislé a kompletne konštrukcie					█																							
11	9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie	█																											
12	712 Izolácie striech, povlakové krytiny	█																											
13	713 Izolácie tepelné					█																							
14	762 Konštrukcie tesárske	█				█																							
15	764 Konštrukcie klampiarske	█				█																							
16	767 Konštrukcie doplnkové kovové					█																							
c, Zateplenie stropu suterénu																													
17	6 Úprava povrchov, podlahy, osadenie									█																			
18	9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie									█																			
d, Výmena a exteriérových dverí																													
19	6 Úprava povrchov, podlahy, osadenie									█				█															
20	9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie					█				█																			
21	764 Konštrukcie klampiarske									█				█															
22	766 Konštrukcie stolárske					█				█																			
23	767 Konštrukcie doplnkové kovové									█				█															
e, Stavebné úpravy v interiéri																													
24	9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie																	█											
25	763 Konštrukcie - drevostavby																	█											
26	783 Nátery																					█							
27	784 Maľby																					█				█			
f, Stavebné úpravy v exteriéri																													
28	9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie													█															
29	767 Konštrukcie doplnkové kovové													█				█											
30	783 Nátery																	█											
g, Vykurovanie																													
31	UK Vykurovanie					█				█				█				█								█			
i, Elektroinštalácia a bleskozvod																													
32	ELI Elektroinštalácia a bleskozvod	█				█				█				█				█				█				█			
j, Vzduchotechnika																													
33	VZT Vzduchotechnika					█												█				█							
h, Rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu																													
34	1 Zemné práce																	█											
35	2 Zakladanie																	█											
36	767 Konštrukcie doplnkové kovové																					█							

Doba realizácie: 180 dní

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň