



72/2015/0030/0022

PROTOKOL O PREROKOVANÍ POKYNU NA ZMENU Č. 2

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 2 a návrhov Zhotoviteľa na Zmenu č. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21.

Stavba:	R1 Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia		
Zhotoviteľ:	Strabag s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava		
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2015/0030 Zhotoviteľ č. IZ-002/2014/CBCK		
Stavebný dozor	Národná diaľničná spoločnosť a.s.		
Stavebný dozor		podpis:	
Hlavný inžinier - HIS		podpis:	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 2.**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: _____ podpis: _____

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 2, v sume celkom 99.070,95 Eur.

 Ing. Ladislav Durdáš, PHD
 podpredseda predstavenstva

 Ing. Ľan Durišín
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

NÁVRH - POKYNU NA ZMENU Č. 2

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe návrhu pokynu SD č. 2 a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 2

Stavba:	R1 Vlčkovce Križovany nad Dudváhom protihlukové opatrenia
Zhotoviteľ:	STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo ,s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82015 Bratislava
Číslo zmluvy:	ev. č. Obj. ZM/2015/0030 ev. č. Zhot. IZ-002/2014/CBCK
Stavebný dozor:	Národná diaľničná spoločnosť - Ladislav Sedláček

Za Stavebný dozor: _____ podpis. _____

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia:

1. Obsah Zmeny:

Zmena SO 231-00 Protihluková stena pozostáva: Z vyčistenia existujúceho žľabu na sekcii A (ZL2); Preložky zákazu vjazdu v kolízii so zvodidlami sekcii B (ZL3); Dodávky nového TDZ – nosič s pasívnou bezpečnosťou (ZL4); Výmena OK stĺpu B34 a opakovaná montáž OK stĺpu B33 po DN (ZL5); Zámena štrkopiesku za štrkodrvinu (ZL8); Výkopy navyiac a búranie betónov vo výkope pilóty B34 (ZL9); Búranie základových múrov oplotenia v časti D (ZL10); TDZ zvislé -výmena veľkorozmerových DZ (ZL11); Doplnenie reflexných prvkov na zvodidlách (ZL13); Demontáž existujúcich zvodidiel (ZL17); Podkladné betóny pod základové nosníky v úseku D (ZL19); Navyiac kubatúra monolitckej steny v úseku D (ZL19); Navyiac práce na oplotení farmy Majcichov (ZL20); Navyiac gabiony v časti medzi modulmi B34 – B31 (ZL21).

Zmena SO 601-00 Preložka kábla pre čerpaciu stanicu PHM pozostáva z ručného výkopu ryhy + opieskovania + chráničiek (ZL7).

Zmena v časti 000-01 Všeobecné položky pozostáva z vybudovania geodetickej siete (ZL12) a Sťahovania a rozťahovania DDZ podľa pokynov orgánov štátnej správy (PZSR) čo je (ZL16)

2. Popis projektovaného stavu:

Pôvodný projekt spracovaný v roku 2009 a 2010 nevystihoval aktuálny stav v priestore stavby .

3. Dôvod Zmeny:

Nesúlad medzi stavom pozemkov, polohou podzemných vedení a sietí uvedených v DRS, vytýčením a skutočnosťou.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Vplyv na Zmluvnú cenu Diela predstavuje 99.070,95 Eur (prílohy č.3). Pre ocenenie boli použité jednotkové ceny podľa Zmluvy o Dielo.

5. Vplyv na Lehotu výstavby:

Zmena č. 2 nemá vplyv na zmluvnú Lehotu výstavby Diela a na Uzlové body Diela.

REKAPITULÁCIA:

 Akceptovaná zmluvná hodnota podľa dodatku č.5
 Rozpis ceny Pokynu č. 2:

2,555145,60 €

Por. č. NZL	Názov naviac práce/ zmenového listu	Názov časti stavby (zo ZoD)	Predložené Celkom v € bez DPH
2	Vyčistenie existujúceho žľabu na sekcii A	231-00 Protihluková stena	671,31
3	Preložka zázaku vjazdu (zvislé dopravné značenie) - kolízia so zvodidlami (sekcia B)	231-00 Protihluková stena	222,65
4	Dodávka nového DZ - nosiče s pasívnou bezpečnosťou- poistná udalosť	231-00 Protihluková stena	1 784,74
5	Výmena OK stípu B34+ demontáž a spätná montáž OK stípu B33- havarijná udalosť	231-00 Protihluková stena	1 037,46
6	Štrkodrvinový násyp okolo tlmieča nárazu (sekcia B)	231-00 Protihluková stena	238,98
7	Ručný výkop pre prekládku NN+ opieskovanie+ chránička	601-00 Preložka NN kábla pre čerpaciu stanicu PHM	4 109,80
8	Zámena štrkopiesoku za štrkodrvinu	231-00 Protihluková stena	8 450,39
9	Výkopy naviac + búranie betónových kusov nájdených v pilóte č. B 34	231-00 Protihluková stena	138,80
10	Búranie základových múrov oplotenia v časti D	231-00 Protihluková stena	925,99
11	TDZ Zvislé - výmena veľkorozmerných DZ	231-00 Protihluková stena	20 889,04
12	Vybudovanie geodetickej siete	000-01 Všeobecné položky	4 839,00
13	Reflexné prvky na zvodidlách	231-00 Protihluková stena	1 766,70

16	Dočasné dopravné značenie - sťahovanie a rozťahovanie DZ	000-01 Všeobecné položky	2 531,70
17	Demontáž existujúcich zvodidiel	231-00 Protihluková stena	42 645,96
18	Podkladné betóny pod základové nosníky v úseku D	231-00 Protihluková stena	1 576,24
19	Naviac kubatúra monolitické steny v úseku D	231-00 Protihluková stena	912,56
20	Naviac práce na oplotení farmy Majcichov	231-00 Protihluková stena	6 050,63
21	Naviac gabióny v časti, medzi modulmi B 34 - B 31	231-00 Protihluková stena	279,00
	SPOLU POKYN na Zmenu č.2	stavba	99 070,95

Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č.2 bude

2,654.216,55 €

6. Prílohy č. :

1. Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 2
2. Návrhy Zhotoviteľa na Zmenu č. 2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;16;17;18;19;20;21.
3. Rozpočet na Zmenu č. 2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;16;17;18;19;20;21.
4. Korešpondencia

Prehľad nákladov Návrh- pokynů na Zmenu č. - príloha č.3

Stavba: R1 Vekovec - Krížovany PHO
pokyn číslo: 2

Súpis zmien časti stavby po objektoch :

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
SO 231	Protihluková stena (ZL2)	671,31
SO 231	Protihluková stena (ZL3)	222,55
SO 231	Protihluková stena (ZL4)	1 784,74
SO 231	Protihluková stena (ZL5)	1 037,46
SO 231	Protihluková stena (ZL6)	238,98
SO 601	Priložka NN kábla pre ČS PHM	4 109,80
SO 231	Protihluková stena (ZL7)	8 450,39
SO 231	Protihluková stena (ZL2)	138,80
SO 231	Protihluková stena (ZL2)	925,99
SO 231	Protihluková stena (ZL2)	20 889,04
000-01	Všeobecné položky	4 839,00
SO 231	Protihluková stena (ZL2)	1 766,70
000-01	Všeobecné položky	2 531,70
SO 231	Protihluková stena (ZL2)	42 645,96
SO 231	Protihluková stena (ZL2)	1 576,24
SO 231	Protihluková stena (ZL2)	912,56
SO 231	Protihluková stena (ZL2)	6 050,63
SO 231	Protihluková stena (ZL2)	279,00
Cena pokynů na Zmenu celkom bez DPH		99 070,95

Rekapitulácia celkovej ceny pokynů

P.L.	Popis položky	AZH podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Cena aktuálneho pokynů		Cena všetkých predchádzajúcich pokynů vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynů
			Zníženie	Zvýšenie		
1	Časť stavby - celkom	2 124 814,39	0,00	91 700,25	91 700,25	2 216 514,64
2	Všeobecné položky - celkom	64 534,50	365 796,71	7 370,70	373 167,41	437 701,91
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkom bez DPH		2 189 348,89				2 654 216,55

Vysvetlivky :

- AZH : Aktuálna zmluvná hodnota
 Súpec č.1 Celková cena predchádzajúcich pokynů
 Súpec č.2 a č.3 Cena aktuálneho pokynů č.
 Súpec č.4 Cena všetkých pokynů vrátane aktuálneho
Z položky nepredvídateľné náklady sa odrátavajú práce navyš a nové práce !!!