

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O DIELO
č. Z/2022/802/I/RUK/OPV
(ďalej len „Dodatok“)

Univerzita Komenského v Bratislave

a

HORNEX, a.s.

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števíček, PhD.
IČO: 00 397 865
DIČ: 202 08453 32
IČ DPH: SK 202 08453 32

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: HORNEX, a.s.
Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva
Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Vavruš, člen predstavenstva
IČO: 35 802 570
DIČ: 2020223788
IČ DPH: SK2020223788
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sa, vložka číslo: 2623/B

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/2022/802/I/RUK/OPV zo dňa 13.04.2022 (ďalej aj „Zmluva“).

2. PREAMBULA

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 13.04.2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/802/I/RUK/OPV v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Predmetom Zmluvy je zateplenie pavilónov – ACCORD. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je Príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác. V zmysle 3. Článku, bodu 3.2., podbodu 3.2.2 Zmluvy platí, že „Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať harmonogram predložený Zhotoviteľom a

schválený stavebným dozorom, ktorým je Príloha č. 2 - Harmonogram stavebných prác, jednotlivé body harmonogramu budú predmetom kontroly dodržiavania harmonogramu.“

- 2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. Z dôvodu súbehu rekonštrukčných prác na pavilónoch Prírodovedeckej fakulty a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v rámci realizácie projektu ACCORD je potrebné koordinovať súbeh prác za účelom koordinácie nadväzujúcich stavebných prác, prevencie kolízií a zabezpečenia podmienok pre úspešnú realizáciu jednotlivých rekonštrukcií tak, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita.
- 2.4. Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom je zmena Zmluvy v rozsahu, kedy dôjde k zmene Prílohy č. 2 Zmluvy - Harmonogramu stavebných prác. Zmenou harmonogramu stavebných prác nedôjde k prekročeniu maximálnej dĺžky realizácie Zmluvy a ani k zmene dohodnutého termínu realizácie Zmluvy. Zmena harmonogramu stavebných prác spočíva v reorganizácii pracovných postupov v zmysle bodu 2.3. tohto Článku.
- 2.5. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. PREDMET DODATKU

V zmysle Dodatku sa Zmluva mení nasledovne:

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 – Harmonogram stavebných prác sa mení tak, že sa nahrádza novou Prílohou č. 2 – Harmonogram stavebných prác k 16.5.2022, a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú aj upravená Príloha č. 2 – Harmonogram stavebných prác k 16.5.2022 Zmluvy.
- 4.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol spísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

prof. JUDr. Marek Števíček, PhD., rektor UK

Zhotoviteľ:

Ing. Juraj Rosenberg, predseda
predstavenstva