

HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

Stavba: Zateplenie pavilónov - ACCORD
Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
 Šafárikovo námestie 6
 814 99 Bratislava 1
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

| | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | január | február | marec | apríl |
|--------------------------|----------|----------|--------------|------------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 mesiac | 2 mesiac | 3 mesiac | 4 mesiac | 5 mesiac | 6 mesiac | 7 mesiac | 8 mesiac | 9 mesiac | 10 mesiac | 11 mesiac | 12 mesiac |
| 1.- 7. deň | | B2 | B2,B1,F1 | B2,B1,CH1,F1 | B1,CH1,CH2,F2 | CH1,CH2,F2 | CH2,F2 | B2,CH2,G,I | B2,CH2,G | B2,CH2,G | B2,CH2,G | B2,G |
| 8. - 14. deň | B2 | B2,B1,F1 | B2,B1,CH1,F1 | B1,CH1,CH2,F1 | B1,CH1,CH2,F2 | CH1,CH2,F2 | B2,CH2,G,F2 | B2,CH2,G,I,M | B2,CH2,G | B2,CH2,G | B2,G | B2,G |
| 15. - 21. deň | B2 | B2,B1,F1 | B2,B1,CH1,F1 | B1,CH1,CH2,F1 | B1,CH1,CH2,F2 | CH1,CH2,F2 | B2,CH2,G,F2,I | B2,CH2,G,M | B2,CH2,G | B2,CH2,G | B2,G | B2,G |
| 22. deň - koniec mesiaca | B2 | B2,B1,F1 | B2,B1,CH1,F1 | B1,CH1,CH2,F1,F2 | CH1,CH2,F2 | CH2,F2 | B2,CH2,G,I | B2,CH2,G,M | B2,CH2,G | B2,CH2,G | B2,G | G |

Zoznam podčastí - jednotlivých pavilónov

| p.č. | Pavilón |
|--------|--------------------|
| Blok 1 | PRIFUK pavilón B1 |
| Blok 2 | PRIFUK pavilón B2 |
| Blok 3 | PRIFUK pavilón CH1 |
| Blok 4 | PRIFUK pavilón CH2 |
| Blok 5 | PRIFUK pavilón G1 |
| Blok 6 | FMFI pavilón F1 |
| Blok 7 | FMFI pavilón F2 |
| Blok 8 | FMFI pavilón M |
| Blok 9 | FMFI pavilón I |