

DODATOK č.1
K ZMLUVE O DIELOO DIELO č. 1/2022
uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb.-
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov : Kysucká galéria v Oščadnici
Sídlo : Oščadnica 13, 023 01 Oščadnica
IČO : 36145271
DIČ : 2021459110
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN :
Zastúpená : Mgr. et Mgr. art. Vladislav Zabel
Osoby oprávnené jednať v Mgr. et Mgr. art. Vladislav Zabel
- realizačných veciach :
:
- v zmluvných veciach : Mgr. et Mgr. art. Vladislav Zabel
Tel/fax : +421 41 4332166
e-mail : kysgalery@vuczilina.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodný názov : MIMIS s.r.o.
Sídlo : Višňové 820, 013 23 Višňové
IČO : 50894943
DIČ : 2120523559
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu :
Zastúpená : Ing. Miloš Milan, konateľ
Tel/fax : 0903509992
e-mail : mimissro@gmail.com
zápis v obchodnom registri: v obch. register Okresného súdu
Splnomocnení zhotoviteľa
- vo veciach zmluvných : Ing. Miloš Milan
- vo veciach realizačných : Ing. Miloš Milan

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.11.2021 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZOD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: **Kysucká galéria v Oščadnici – stavebné úpravy budovy – fasáda**“ zadávanej postupom podľa § 117 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“). (ďalej len „Dielo“) v termíne **do 6 mesiacov** od písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Tento dodatok č.1 je uzavretý podľa Čl. X bod 10.2.1. zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu potreby vykonania navyše prác.

Čl. II.

Predmet dodatku

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve o dielo je potreba vykonania stavebných prác, ktoré vznikli v čase realizácie diela a neboli zahrnuté v spracovanej projektovej dokumentácii, sú však nevyhnutné ku kompletnému ukončeniu diela. Potreba navyše prác vyplynula na základe nových okolností zistených počas realizácie diela a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Na základe požiadavky KPÚ v Žiline a reštaurátora je požadované vyčistenie jestvujúceho kamenného sokla aj z južnej strany fasády (pôvodne uvažované len východná a západná strana fasády) a požiadavka na doplnenie chýbajúcich častí kamenného sokla v celej ploche a odstránenie zvetratej škárovacej hmoty na celom sokli a následnou kamenárskou úpravou celého povrchu kamenného sokla (šambrány a reliéf na každom kameni sokla zvlášť) a následne nové škárovanie celého kamenného sokla a ošetrovanie sokla proti nasiakavosti dvojnásobným hydrofóbnym náterom, potreba realizácie odkvapových chodníkov z prírodného pieskovca okolo celého objektu, vrátane plochy medzi vonkajším schodiskom na južnej strane objektu a dreveným schodiskom v parku.

Pri realizácii odkvapových chodníkov z prírodného kameňa do úrovne realizovaných lapačov nečistôt na strešných zvodoch a vyrovnanie odkvapových chodníkov do roviny dochádza k zdvihnutiu chodníkov nad terajšiu úroveň terénnych úprav okolo budovy galérie. Z toho dôvodu bude nutné realizovať dosypanie ornice a vysiatie nového trávnikar okolo budovy KG.

Taktiež z dôvodu zachovania funkčnosti zabezpečovacieho systému je potrebné doplnenie kamier na základe schváleného projektu. Táto skutočnosť nebola zahrnutá v PD.

Navyše položky (navyše práce) sú zahrnuté v prílohe č. 1. Uvedené práce je potrebné zrealizovať ku kompletnému dokončeniu diela a uvedeniu priestorov do prevádzky.

1. Cena za dielo podľa ZOD bez DPH	90 168,88 €
DPH 20 %	18 033,78 €
spolu s DPH	108 202,66 €
2. Cena za navyše práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č.1 je dohodnutá v celkovej výške:	
Cena bez DPH:	12 008,36 €
DPH 20 %:	2 401,67 €
Cena spolu s DPH:	14 410,03 €
slovom: =štrnásťtisícštyristodesať EUR 03/100 centov	

3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za Dielo bod 4.1** mení tak, že znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami“:

Celková cena za dielo bez DPH:	102 177,24 €
DPH 20 % :	20 435,45 €
spolu s DPH	122 612,66 €

slovom: = stodvadsaťdvatisícšesťstodvanásť EUR 66/100

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ dve vyhotovenia.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Ošadnici, dňa 28.7.2022

V Ošadnici, dňa 28.7.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Kysucká galéria
v Ošadnici
Ošadnica 13
023 01 Ošadnica



MIMIS s.r.o.
Višňové 820
01323 Višňové

IČO: 50 894 943
DIČ: 212 052 3559

riaditeľ

konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1 - Krycí list rozpočtu s rozpočtom navyac prác