

**DODATOK č.1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 2/2022**  
uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb.-  
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
(ďalej len „zmluva“)

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ**

Názov : Kysucká galéria v Oščadnici  
Sídlo : Oščadnica 13, 023 01 Oščadnica  
IČO : 36145271  
DIČ : 2021459110  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN :  
Zastúpená : Mgr. et Mgr. art. Vladislav Zabel  
Osoby oprávnené konať v Mgr. et Mgr. art. Vladislav Zabel  
- realizačných veciach :  
:  
:  
- v zmluvných veciach : Mgr. Et Mgr. art. Vladislav Zabel  
Tel/fax : +421 41 4332166  
e-mail : kysgalery@vuczilina.sk  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodný názov : MIMIS s.r.o.  
Sídlo : Višňové 820, 013 23 Višňové  
IČO : 50894943  
DIČ : 2120523559  
Bankové spojenie : VÚB a.s.  
Číslo účtu :  
Zastúpená : Ing. Miloš Milan, konateľ  
Tel/fax : 0903509992  
e-mail : mimissro@gmail.com  
zápis v obchodnom registri: v obch. register Okresného súdu  
Splnomocnení zhotoviteľa  
- vo veciach zmluvných : Ing. Miloš Milan  
- vo veciach realizačných : Ing. Miloš Milan

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.11.2021 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZOD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: **Kysucká galéria v Oščadnici – kanalizačná prípojka** zadávanej postupom podľa § 117 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“). (ďalej len „Dielo“) v termíne **do 5 týždňov** od písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Tento dodatok č.1 je uzavretý podľa Čl. X bod 10.2.1. zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu potreby vykonania navyše prác .

## Čl. II.

### Predmet dodatku

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve o dielo je potreba vykonania stavebných prác, ktoré vznikli v čase realizácie diela a neboli zahrnuté v spracovanej projektovej dokumentácii, sú však nevyhnutné ku kompletnému ukončeniu diela. Potreba navyše prác vyplynula na základe nových okolností zistených počas realizácie diela a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Pri realizácii kanalizačnej prípojky bolo počas realizácie prác zistené pri odkopaní a zameraní bodu napojenia - vývod splaškovej kanalizácie z objektu Kysuckej galérie v Oščadnici, že kanalizačná rúra, na ktorú sa treba s prípojkou napojiť, sa nachádza o 40 cm nižšie ako bolo uvažované v PD, bol prizvaný autorizovaný geodet, ktorý potvrdil rozdiel na stavbe, čo zakreslil aj v dokumentácii. Z toho dôvodu je nutné viesť celú trasu kanalizácie od vývodu z budovy až po bod napojenia na verejnú kanalizáciu vo väčšej hĺbke ako uvažuje projekt – je potrebné prehĺbenie výkopov o cca 40cm, zväčšené výmery paženia výkopu a taktiež zväčšené zásypy. Zväčšia sa tým aj výmery vykopanej zeminy, odvoz tejto zeminy na skládku a poplatky za uskladnenie. Keďže je celá trasa kanalizácie hlbšie, je nutné taktiež použiť skruže a nadstaviť kanalizačné šachty o výšku zväčšených výkopov. Trasa kanalizačnej prípojky 2 x križuje železobetónový "energokanáľ" medzi budovou galérie a depozitom, je potrebné podkopať ručne v dĺžke 2,5m a ručne aj vyhádzat' výkopok spod energokanála. Táto skutočnosť nebola zahrnutá v PD

Pri výkope kanalizačnej prípojky medzi šachtami Š3-Š2-Š1 bolo zistené, že trasa výkopu ryhy pre kanalizáciu vedie z jednej strany súbežne s vodovodom DN100 a z druhej strany súbežne s káblami elektrickej prípojky do galérie. Počas výkopových prác vypadával na trase výkopu obsyp a zásyp vodovodu a el. prípojky, je nutné vodovod a káble dočasne zaistiť, po zásype kanalizácie zdvihnúť do pôvodnej výšky a znova vybudovať podsyp a zásyp vodovodu a káblov pieskom.

1. Cena za dielo podľa ZOD bez DPH  
DPH 20 %  
**spolu s DPH**

52 484,91 €  
10 496,98 €  
**62 981,89 €**

2. Cena za navyše práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č.1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:  
DPH 20 %:

7 793,51 €  
1 558,70 €  
**9 352,21 €**

**Cena spolu s DPH:**

slovom: = deväťtisícristopäťdesiatdva tisíc EUR 21/100 centov

3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za Dielo bod 4.1** mení tak, že znie:

*„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami“:*

Celková cena za dielo bez DPH:	60 278,42 €
DPH 20 %	<u>12 055,68 €</u>
<b>spolu s DPH</b>	<b>72 334,10 €</b>
slovom: = sedemdesiatdvatisícristotridsaťštyri EUR 10/100	

### Čl. III

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ dve vyhotovenia.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Žiline, dňa 28.7.2022

V Oščadnici, dňa 28.7.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**riaditeľ**

**konateľ**

Prílohy:

Príloha č. 1 - Krycí list rozpočtu s rozpočtom naviac prác