

**Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo Spr. 567 /2018**

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

**Čl. I.  
Zmluvné strany**

**Čl. I.  
Zmluvné strany**

1. **Objednávateľ** : Okresný súd Lučenec  
**Sídlo:** Dr. Herza 14, Lučenec  
**Štatutárny zástupca:** JUDr. Miroslav Račko, predseda súdu  
**Zástupca zodpovedný  
vo veciach zmluvných:** JUDr. Ing. Radoslav Lukaj, riaditeľ správy Krajského súdu v B. Bystrici  
**Zástupca zodpovedný  
vo veciach technických:** Ing. Miloslav Šidla, správa Krajského súdu v Banskej Bystrici  
**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu IBAN :** SK43 8180 0000 0070 0016 0380  
**IČO:** 00165778  
**Telefón :** 0478866111  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ:** BTB GROUP s.r.o.  
**Sídlo:** Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava  
**Štatutárny zástupca:** Peter Gandi, konateľ  
**IČO:** 46288198  
**DIČ:** 2023319639  
**IČ DPH:** SK2023319639  
**Bankové spojenie:** Tatrabanka, a.s.  
**Číslo účtu IBAN:** SK30 1100 0000 00292 6866421  
**Telefón:** 0911717002  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

## **Čl. II. Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 6. novembra 2017 zmluvu od dielo Spr.: 1085/2017, ktorej predmetom je dielo špecifikované ako „Obnova budovy Okresného súdu Lučenec, 1. etapa“ (ďalej len „základná zmluva“). Počas realizácie diela sa vyskytla potreba doplňujúcich a nových prác vyplývajúcich z nepredvídateľných okolností súvisiacich s realizáciou diela.
2. Rozsah doplňujúcich, nových prác a menej prác vyplývajúcich z nepredvídateľných okolností bol predmetom rokovacieho konania konaného dňa 16.5.2018 na Okresnom súde Lučenec.
3. Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť doplňujúce a nové práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností súvisiacich s realizáciou stavby „Obnova budovy Okresného súdu Lučenec, 1. etapa“. Predmetom tohto dodatku je i záväzok objednávateľa doplňujúce, nové práce a práce menej od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za ich vykonanie odmenu v súlade s týmto dodatkom a základnou zmluvou.
4. Predmetom tohto dodatku je i predĺženie dodacej lehoty na vykonanie diela a zmena sídla zhotoviteľa diela.
5. Zhotoviteľ diela - spoločnosť BTB GROUP s.r.o., IČO 46288198 v priebehu realizácie diela zmenila svoje sídlo. Súčasné sídlo je na adrese: Suché Mýto 1, Bratislava 811 03.

## **Čl. III. Rozsah doplňujúcich a nových prác**

1. Predmetom doplňujúcich a nových prác vyplývajúcich z okolností, ktoré nebolo možné vopred predpokladať je najmä:
  - nadmerné celoplošné odstraňovanie sekundárnych zásahov (zvetranej omietky),
  - rekonštrukcia poškodenej tehlovej výzdoby v množstve presahujúcom uvažovaný rozsah,
  - hrubé vysprávky stien nadväzujúce na nadmerne zvetrané časti pôvodnej omietky,
  - sanačná úprava omietok 2m nad čiarou zavlhnutia (projektom požadovaná výška bola 0,75m),
  - uchytenie nových hákov žľabov do pôvodných i s montážou ochranných plechov k pôvodnej streche,
  - povrchová úprava oceľových a plechových konštrukcií fasády nad rámec rozpočtu,
  - montáž nepriehľadných fólií na určené okná (v projekte nebolo uvažované).
2. Predmetom prác menej vyplývajúcich z nepredvídateľných okolností sú najmä elektromontážne práce a dodávka a montáž kovových prvkov.
3. Presná identifikácia prác navyiac i prác menej je prílohou tohto dodatku.

## **Čl. IV. Cena a platobné podmienky**

1. Rozpočtový náklad prác navyiac a nových prác predstavuje sumu 73.087,50 € bez DPH, teda 87.705,00 € s DPH. Rozpočtový náklad menej prác predstavuje sumu 4.842,22 € bez DPH, teda 5.810,66 € s DPH.

2. Rozdiel prác navyiac a nových prác oproti menej prácam predstavuje sumu navyiac 68.245,28 bez DPH, teda 81.894,34 s DPH. Po zohľadnení rezervy uvažovanej v zmluve zo 6.11.2017 sa jedná o navýšenie celkovej ceny diela o 20.758,71 € bez DPH, teda 24.910,45 € s DPH.
3. Po poskytnutí zľavy dodávateľom vo výške 4.583,33 € bez DPH, teda 5.500 € s DPH sa jedná o **navýšenie celkovej ceny diela o 16.175,38 € bez DPH, teda 19.410,45 € s DPH.**
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná doplňujúce, nové práce a menej práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností podľa tohto dodatku za dohodnutú cenu:
  - **Cena bez DPH: 63.661,95 €**
  - **DPH : 12.732,39 €**
  - **Cena spolu: 76.394,34 €**
5. Celková cena diela vrátane takto dohodnutých doplňujúcich, nových prác a menej prác je po započítaní rezervy:
  - **Cena bez DPH: 585.092,55 €**
  - **DPH : 117.018,51 €**
  - **Cena spolu: 702.111,06 €**
6. Takto dohodnutá cena je explicitne definovaná v prílohe k tomuto dodatku jej podrobným rozpočtom výpočtom a to položkovite na príslušné merné jednotky a to ocenením objednávateľom predloženého výkazu výmer ako cena za určených podmienok v € za dielo v členení celkom bez DPH, DPH a spolu s DPH sa bude účtovať podľa predpisov platných v čase realizácie diela.

#### **Čl. V.**

##### **Dodacia lehota splnenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení pôvodne dohodnutého termínu ukončenia diela o 2 týždne, najneskôr však do **30.6.2018**.
2. Dôvodom tejto zmeny je najmä zvýšená náročnosť reštaurátorských prác, identifikácia prác podľa tohto dodatku, zdržanie súvisiace s odsúhlasovaním farebného riešenia, tvaru a funkčnosti výplni otvorov objektu zo strany pamiatkového úradu a parciálne okolnosti mimoriadneho charakteru – nutnosť opakovanej evakuácie súdu na základe pokynu Policajného zboru SR v súvislosti s nahlásením výbušniny na súde

#### **Čl. V.**

##### **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán a náležitosti dohodnuté v základnej zmluve zostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
5. Súčasťou tohto dodatku je:
  - Príloha č.1 – Výkaz - výmer prác s jednotkovými cenami

V Lučenci, dňa : 24-05-2018 .....

V Lučenci, dňa : 24-05-2018 .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
JUDr. Miroslav Račko, predseda súdu  
Okresný súd Lučenec

.....  
Peter Gandi, konateľ  
BTB GROUP s.r.o.

.....  
JUDr. Ing. Radoslav Lukaj,  
zodpovedný vo veciach zmluvných