

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:
- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Názov: | Obec Brestovany |
| Adresa: | J. Nižnanského 6, 919 27 Brestovany |
| Č. tel.: | 00421 33 5596123 |
| Zástupca vo veciach: | |
| A/ zmluvných: | Ing. Ondrej Kuhajda, starosta |
| B/ technických: | Ing. Ondrej Kuhajda, starosta |
| IČO: | 00 312 312 |
| DIČ: | 2021133675 |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| IBAN: | SK42 5600 0000 0010 0110 5001 |
- (ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

- 1.2 Zhotoviteľ:
- | | |
|----------------------|--|
| Názov: | Construction s.r.o. |
| Adresa: | Nadlice 64, 956 32 |
| Č. tel.: | +421 38 38 15 821 |
| Č. faxu: | |
| Zástupca vo veciach: | |
| A/ zmluvných: | Ľubomír Kováčik |
| B/ technických: | Ing. Vladimír Bebjak |
| IČO: | 31106064 |
| DIČ: | 2021284166 |
| IČ DPH: | SK2021284166 |
| Bankové spojenie: | Uni Credit Bank Czech republic and Slovakia a.s. |
| IBAN: | SK22 1111 0000 0014 3363 1005 |
| Zapísaný: | Spoločnosť zapísaná v OS Trenčín Oddiel Sro vložka číslo 19375/R |

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 1.1 Dňa 19.05.2022 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená na základe výsledku zadávania podlimitnej zákazky Zmluva o dielo – realizácia stavby: „ Materská škola Brestovany – prístavba jedálne“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).
- 1.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 k ZoD s úspešným uchádzačom realizovaného verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých.

- 1.3 Zhotoviteľ dňa 29.07.2022 oznámil objednávateľovi svoju požiadavku na zmenu termínu dokončenia prác, ktoré sú sťažené a časovo ovplyvňované z dôvodu zhoršených podmienok výroby a dodávania stavebného materiálu v danej spoločenskej situácii. Z tohto dôvodu, pri dodržaní správneho postupu stavebných prác a technologických postupov, je nutné predĺžiť dobu realizácie predmetnej stavby.

3 ÚČEL DODATKU

Dodatok č.1 zmluvné strany uzatvárajú za účelom:

1. úpravy harmonogramu realizácie stavebných prác – predĺženie lehoty výstavby

Na základe dohody zmluvných strán, sa podľa odseku 9 **Vyššia moc** Zmluvy o dielo, mení Zmluva o dielo nasledovne:

Odsek 3 ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY, bod 3.1 sa nahradzuje nasledovným znením

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a dodá predmet zmluvy podľa bodu 2.1 a 2.2 tejto zmluvy. Lehota zhotovenia stavby je dňa 21.10.2022.

V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo nezmenená.

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

3.2 Dodatok k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1, písm. b), c) a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


3.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Brestovanoch, dňa 10. P. 2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Ondrej
starosta



007
www



Prílohy:

1. Denný vecný a časový harmonogram prác

174101001	Zásyp sypatinou so zhutnením: jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	08. 06. 2022	04. 07. 2022	27,00	463,16	143,305
2	Zakladanie		19. 06. 2022	29. 07. 2022	41,00	15 016,72	0,000
271573001	Náryp pod konštrukcie so zhutnením po vrstvách zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m ³	19. 06. 2022	11. 07. 2022	23,00	1 164,88	29,615
273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	30. 06. 2022	15. 07. 2022	16,00	1 747,84	19,706
273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	25. 06. 2022	08. 07. 2022	14,00	90,42	6,496
273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	27. 06. 2022	11. 07. 2022	15,00	16,96	6,496
273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	26. 06. 2022	11. 07. 2022	16,00	2 381,69	1,355
274271304	Murivo základových pásov z DB tvárníc 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m ³	02. 07. 2022	29. 07. 2022	28,00	5 593,15	35,966
274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	20. 06. 2022	01. 07. 2022	12,00	2 802,79	34,464
274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	19. 06. 2022	08. 07. 2022	20,00	208,79	15,000
274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	25. 06. 2022	29. 06. 2022	5,00	39,15	15,000
274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z DB tvárníc s betónovou výplňou z ocele 10505	t	19. 06. 2022	30. 06. 2022	12,00	971,08	0,830
3	Zvislé a kompletne konštrukcie		19. 06. 2022	27. 07. 2022	39,00	12 884,22	0,000
310278841	Domurovanie s napojením na jest. konštr. nosného murive nadzákladného nepálenými tvárniciami hr. do 300mm	m ³	19. 06. 2022	30. 06. 2022	12,00	418,01	2,144
310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m ² v murive nadzákladného nepálenými tvárniciami hr. do 300mm	m ³	19. 06. 2022	20. 06. 2022	2,00	301,37	1,442
311271302	Murivo nosné hr. 25 cm z DB tvárníc 50x25x25 s betónovou výplňou C20/25	m ³	02. 07. 2022	18. 07. 2022	17,00	1 259,31	7,697
311273117	Murivo nosné hr. 300 z tvárníc YTONG P+D na tenkovrst. maltu YTONG, P4-500	m ³	04. 07. 2022	20. 07. 2022	17,00	7 378,91	38,495
311361825	Výstuž pre murivo nosné z DB tvárnice s betónovou výplňou z ocele 10505	t	02. 07. 2022	18. 07. 2022	17,00	229,62	0,196
312271304	Murivo výplňové hr. 40 cm z DB tvárníc 50x40x25 s betónovou výplňou	m ³	05. 07. 2022	08. 07. 2022	4,00	142,44	0,840
317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	07. 07. 2022	18. 07. 2022	12,00	1 035,90	11,000
317121251	Montáž prekladu dodatčne z prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	07. 07. 2022	08. 07. 2022	2,00	518,39	8,000
319202331	Doplnenie ostenia z tehál hr. 200mm	m ²	08. 07. 2022	08. 07. 2022	1,00	96,38	2,475
342272104	Priečky hr. 150 z tvárníc YTONG na tenkovrst. maltu YTONG, P2-500	m ²	09. 07. 2022	10. 07. 2022	2,00	761,21	25,773
346244811	Primurovky izolačne z tehál dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m ²	09. 07. 2022	27. 07. 2022	19,00	589,00	24,082
346245999	Priplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	m ²	11. 07. 2022	27. 07. 2022	17,00	153,69	24,082
4	Vodorovné konštrukcie		07. 07. 2022	09. 09. 2022	65,00	16 133,25	0,000
411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m ³	14. 07. 2022	15. 08. 2022	33,00	2 632,05	26,431
411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m ²	10. 07. 2022	28. 07. 2022	19,00	1 383,16	114,339
411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m ²	18. 08. 2022	09. 09. 2022	23,00	489,94	114,339
411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 20 kpa zhotovenie	m ²	10. 07. 2022	29. 07. 2022	20,00	1 163,16	108,080
411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 20 kpa odstránenie	m ²	20. 08. 2022	08. 09. 2022	20,00	297,11	108,080
411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	07. 07. 2022	04. 08. 2022	29,00	4 068,17	2,440

411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	07. 07. 2022	29. 07. 2022	23,00	1 487,57	0,845
413321315	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	14. 07. 2022	04. 08. 2022	22,00	311,90	3,280
413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	12. 07. 2022	27. 07. 2022	16,00	549,13	30,124
413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	11. 08. 2022	31. 08. 2022	21,00	130,59	30,124
413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	12. 07. 2022	25. 07. 2022	14,00	715,86	0,429
417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	14. 07. 2022	28. 07. 2022	15,00	361,08	3,625
417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	14. 07. 2022	25. 07. 2022	12,00	297,00	2,853
417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12. 07. 2022	17. 07. 2022	6,00	310,90	31,162
417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	15. 07. 2022	29. 07. 2022	15,00	101,50	31,162
417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	11. 07. 2022	27. 07. 2022	17,00	1 366,07	0,832
434311115	Stupne dúsané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	m	12. 07. 2022	28. 07. 2022	17,00	350,55	40,900
434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11. 07. 2022	25. 07. 2022	15,00	*96,01	6,135
434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12. 08. 2022	26. 08. 2022	15,00	21,50	6,135
5	Komunikácie		18. 08. 2022	23. 08. 2022	6,00	1 263,77	0,000
564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm po zhut. hr. 300 mm	m2	18. 08. 2022	20. 08. 2022	3,00	439,87	31,900
596911112	Kladenie bet. dlažby hr.6cm vrátane lôžka z kameniva fr.4-8 mm hr. 40 mm+ 2x zhutnenie	m2	19. 08. 2022	23. 08. 2022	5,00	823,90	31,900
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		05. 06. 2022	17. 10. 2022	135,00	17 958,56	0,000
610991111	Zakryvanie výplní okenných a dverných otvorov	m2	05. 06. 2022	24. 07. 2022	50,00	108,70	75,226
612456211	Postrek maltou cementovou pod obklad stien	m2	05. 06. 2022	08. 06. 2022	4,00	193,41	45,167
612465114	Priprava vnútorného podkladu stien - regulátor nasiekavosti	m2	05. 06. 2022	19. 07. 2022	45,00	300,28	307,667
612465116	Priprava vnútorného podkladu stien univerzálny základ	m2	06. 06. 2022	03. 09. 2022	90,00	478,42	307,667
612465136	Vnútorná omietka stien vápennoocementová MVR Uni hr. 10 mm	m2	06. 06. 2022	24. 08. 2022	80,00	2 599,48	307,667
61598111.1	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami dodatočne kotvením	m2	13. 06. 2022	30. 09. 2022	110,00	1 178,24	19,621
621462231	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová hr. 1,5 mm	m2	16. 06. 2022	18. 08. 2022	64,00	301,85	23,852
622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová hr. 1,5 mm	m2	05. 08. 2022	17. 10. 2022	74,00	2 115,46	188,258
622464310	Vonkajšia omietka soklových stien mozaiková	m2	20. 08. 2022	29. 08. 2022	10,00	437,23	22,061
622466115	Priprava vonkajšieho podkladu betónových stien - betonkontakt	m2	05. 06. 2022	29. 08. 2022	86,00	101,70	46,311
622466136	Vonkajšia omietka stien vápennoocementová MVR Uni hr. 15 mm	m2	05. 06. 2022	17. 10. 2022	135,00	560,46	46,311
62525015.9	Doteplenie vonk. konštrukcie, doskami XPS hr. 140 mm lepený plošne s prikotvením	m2	05. 06. 2022	23. 09. 2022	111,00	1 809,70	32,418
625251529	Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	05. 06. 2022	26. 09. 2022	114,00	3 060,31	111,179
625251522	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	05. 06. 2022	26. 09. 2022	114,00	633,04	30,808

625251521	Kontaktný zateplovací systém hr. 40 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	05. 06. 2022	26. 09. 2022	114,00	328,16	16,430
953001101	Dodanie a osadenie lišt a profilov podľa technol. predpisu pre KZS	m2	05. 06. 2022	26. 09. 2022	114,00	1 004,17	190,835
642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	05. 06. 2022	30. 09. 2022	118,00	209,63	3,000
631313661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	07. 07. 2022	16. 09. 2022	72,00	1 456,69	13,035
631315661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	07. 07. 2022	16. 09. 2022	72,00	85,72	0,792
631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	07. 07. 2022	07. 09. 2022	63,00	22,34	1,870
631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	09. 06. 2022	07. 09. 2022	91,00	6,75	1,870
631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z t drôtov typu KARI	t	07. 07. 2022	07. 09. 2022	63,00	869,77	0,493
632451031	Vyrovnávací poter schodov MC 15 hr 10-20 mm	m2	14. 07. 2022	20. 09. 2022	69,00	97,07	8,820
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		26. 05. 2022	10. 10. 2022	138,00	14 531,54	0,000
916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	14. 08. 2022	15. 08. 2022	2,00	315,82	44,000
918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	14. 08. 2022	15. 08. 2022	2,00	91,84	1,056
931981121	Zvislé vložky do dilatčných škár, spolu s dodaním, z dosiek EPS hr.20 mm	m2	14. 08. 2022	15. 08. 2022	2,00	296,79	41,943
941941031	Montáž ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	05. 06. 2022	18. 06. 2022	14,00	625,50	292,700
941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	05. 06. 2022	12. 09. 2022	100,00	727,65	585,400
941941831	Demontáž ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	21. 08. 2022	10. 10. 2022	51,00	405,98	292,700
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	05. 06. 2022	22. 08. 2022	79,00	711,52	186,214
944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	15. 06. 2022	23. 08. 2022	70,00	224,36	161,525
944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	23. 08. 2022	10. 10. 2022	49,00	97,24	161,525
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	13. 08. 2022	10. 10. 2022	59,00	758,45	197,000
953942421	Osadenie ocelového rámu do betónu	ks	08. 08. 2022	10. 08. 2022	3,00	157,48	2,000
953943111	Osadenie kotevných chemických kotiev (bez dodávky)	ks	11. 08. 2022	15. 08. 2022	5,00	508,90	28,000
966053121	Vybúranie častí ríms z železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	26. 05. 2022	04. 06. 2022	10,00	408,89	30,700
971055008	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pilou -0,01800t	m	26. 05. 2022	24. 06. 2022	30,00	2 131,95	30,400
971056001	Vrty do železobetón. do D 20 mm -0,00001t	cm	26. 05. 2022	24. 06. 2022	30,00	108,36	280,000
962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	02. 06. 2022	05. 06. 2022	4,00	200,29	9,021
962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	02. 06. 2022	17. 06. 2022	16,00	522,89	4,322
968061112	Vyvesenie okenného krídla do 1, 5 m2	ks	03. 06. 2022	05. 06. 2022	3,00	4,42	12,000
968061125	Vyvesenie dverného krídla do 2 m2	ks	03. 06. 2022	05. 06. 2022	3,00	2,40	4,000
968061126	Vyvesenie dverného krídla nad 2 m2	ks	03. 06. 2022	05. 06. 2022	3,00	1,09	1,000
968062355	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	04. 06. 2022	08. 06. 2022	5,00	127,75	18,600

968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	05. 06. 2022	09. 06. 2022	5,00	165,42	11,240
974031668	Vysekávajúce rýh v tehl. muríve pre vŕahov. nosníkov hĺbke do 350 mm, -	m	03. 06. 2022	18. 06. 2022	16,00	55,70	5,050
974031669	Vysekávajúce rýh v tehl. muríve pre vŕahov. nosníkov hĺbke do 450 mm, -	m	04. 06. 2022	19. 06. 2022	16,00	59,02	4,650
9760711.25	Náklady na drobné práce vzniknuté v napojení a zabezpečení jestvujúcej konštrukcie	súb.	11. 06. 2022	13. 06. 2022	3,00	212,50	1,000
976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	16. 06. 2022	18. 06. 2022	3,00	51,02	8,000
978021191	Očistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	11. 06. 2022	05. 07. 2022	25,00	428,54	63,440
978071411	Odkasanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	12. 06. 2022	06. 07. 2022	25,00	459,81	63,440
979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29. 05. 2022	08. 07. 2022	41,00	550,94	60,483
979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	02. 06. 2022	15. 07. 2022	44,00	713,82	60,483
979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	02. 06. 2022	15. 07. 2022	44,00	90,48	241,932
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	02. 06. 2022	15. 07. 2022	44,00	555,90	60,483
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	02. 06. 2022	15. 07. 2022	44,00	249,92	241,932
97908901.0	Zákonný poplatok obce	t	02. 06. 2022	15. 07. 2022	44,00	452,41	60,483
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	02. 06. 2022	15. 07. 2022	44,00	2 056,48	60,483
99	Presun hmôt HSV		26. 05. 2022	21. 10. 2022	149,00	6 217,25	0,000
988011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koňštr.z tehlá,tvármic.z kovu výšky do 6 m	t	26. 05. 2022	21. 10. 2022	149,00	6 217,25	503,462
PSV	Práce a dodávky PSV		02. 06. 2022	21. 10. 2022	142,00	114 550,33	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		30. 06. 2022	25. 09. 2022	88,00	3 422,46	0,000
711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	30. 06. 2022	13. 08. 2022	45,00	34,35	164,332
711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za	m2	30. 06. 2022	13. 08. 2022	45,00	116,43	41,943
711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS - novová, zvislá	m2	06. 07. 2022	28. 07. 2022	23,00	56,46	17,404
711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	06. 07. 2022	03. 09. 2022	60,00	1 266,51	340,460
711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	08. 07. 2022	23. 07. 2022	16,00	1 861,99	91,913
988711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	30. 06. 2022	25. 09. 2022	88,00	86,73	39,243
712	Izolácie striech		09. 06. 2022	12. 09. 2022	96,00	15 534,54	0,000
71230083.1	Odstránenie povlakovkej krytiny vrátane tepelnej izolácie po jest. strop -0,0400t	m2	09. 06. 2022	28. 07. 2022	50,00	61,42	86,390
712311101	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	09. 06. 2022	28. 07. 2022	50,00	1 033,26	296,000
712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	09. 06. 2022	24. 07. 2022	46,00	862,85	307,500
712831101	Zhotov. povlak. krytiny striech vyťahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	09. 06. 2022	24. 07. 2022	46,00	685,09	57,474
712341759	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	09. 06. 2022	10. 08. 2022	63,00	2 240,42	296,000

712841559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásami pritavením NAIP	m2	09.06.2022	10.09.2022	94,00	1 965,68	49,585
712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou kotvením, so zvarením spoju	m2	09.06.2022	05.08.2022	58,00	1 393,59	307,500
712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy so zvarovým spojom	m2	09.06.2022	21.07.2022	43,00	2 669,62	57,474
712973210	Preplátovanie spojov povlakovej krytiny fólie PVC-P v dilatácii atiky	m	09.06.2022	21.07.2022	43,00	29,44	2,615
712973620	Náročný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	09.06.2022	09.08.2022	62,00	1 580,44	198,000
712973764	Ukončujúci profil na stene v tvare "Z" pri ukončení z HPP rš 200 mm	m	09.06.2022	09.08.2022	62,00	591,75	41,500
712973770	Ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 75 mm	m	09.06.2022	09.08.2022	62,00	368,87	31,000
712973840	Oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	09.06.2022	12.09.2022	96,00	260,00	16,000
712973890	Oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	09.06.2022	12.09.2022	96,00	993,87	61,000
712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konšt.	m	09.06.2022	22.08.2022	75,00	434,16	23,760
998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	09.06.2022	08.08.2022	61,00	364,09	178,471
713	Izolácie tepelné		04.08.2022	22.09.2022	50,00	16 676,64	0,000
713122121	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová	m2	04.08.2022	22.09.2022	50,00	1 773,98	111,120
71313212.2	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, lepením	m2	04.08.2022	22.09.2022	50,00	411,18	42,135
7131421.62	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, kotvením	m2	04.08.2022	22.09.2022	50,00	13 885,11	310,500
713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	04.08.2022	22.09.2022	50,00	392,37	111,120
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	04.08.2022	22.09.2022	50,00	214,01	193,674
721	Zdravotechnika		02.06.2022	11.08.2022	71,00	24 096,56	0,000
ZT1.01	Zdravotechnika	súb.	02.06.2022	11.08.2022	71,00	15 750,40	1,000
ZT1.02	Dažďová kanalizácia	súb.	04.08.2022	08.08.2022	5,00	8 346,16	1,000
733	Ústredné kúrenie		30.06.2022	07.09.2022	70,00	7 551,65	0,000
V.01	Vykurovanie	súb.	30.06.2022	07.09.2022	70,00	7 551,65	1,000
762	Konštrukcie tesárske		11.07.2022	23.08.2022	44,00	7 102,78	0,000
762810027	Záklon z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 24 mm	m2	14.07.2022	23.08.2022	41,00	3 777,68	144,783
762495000	Spojovacie prostriedky debnenia stropov, strešných podhládov a stien	m2	14.07.2022	23.08.2022	41,00	87,45	144,783
76281181.2	Demontáž trámového stropu vrátane povlakovej krytiny postupným rozoberaním - 0.10500t	m2	11.07.2022	10.08.2022	31,00	197,06	86,390
762822120	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	12.07.2022	13.08.2022	33,00	2 713,12	198,330
762895000	Spojovacie prostriedky pre záklon, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	12.07.2022	13.08.2022	33,00	21,61	5,963
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11.07.2022	19.08.2022	40,00	305,87	79,964
763	Konštrukcie - drevostavby		06.08.2022	24.09.2022	50,00	8 968,87	0,000
76313631.2	Podhlád SDK RF 1x15mm - oceľová podkonšt. strop železobet. upevnenie	m2	11.08.2022	24.09.2022	45,00	5 166,47	107,420

763138314	Podhľad SDK RF 1x15mm - ocelová podkonšt. strop drevený, upevnenie na závesoch	m2	06. 08. 2022	19. 09. 2022	45,00	3 759,78	83,804
998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7	%	06. 08. 2022	24. 09. 2022	50,00	42,62	83,562
764	Konštrukcie klampiarske		13. 08. 2022	11. 09. 2022	30,00	2 382,52	0,000
764333220	Lemovanie , krycia lišta z pozinkovaného poplast, plechu r.š. 200 mm, ozn. K3	m	13. 08. 2022	16. 08. 2022	4,00	557,78	36,000
764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu eloxov. vrátane rohov rš 330	m	13. 08. 2022	06. 09. 2022	25,00	125,34	9,600
764731117	Oplechovanie jest. múrov nad schodiskom strechy S2, nadstrešný žlab rš 650 mm ozn. K8/1	m	13. 08. 2022	11. 09. 2022	30,00	66,11	2,200
764751112	Odpadné rúry kruhové rovné D 100 mm, ozn. K8/2+3	m	13. 08. 2022	24. 08. 2022	12,00	63,36	2,500
764751113	Odpadné rúry kruhové rovné D 150 mm	m	13. 08. 2022	26. 08. 2022	14,00	564,72	17,000
764751133	Odpadné rúry horné koleno D 150 mm	ks	13. 08. 2022	04. 09. 2022	23,00	43,86	3,000
764751143	Odpadné rúry - výtokové koleno D 150 mm	ks	13. 08. 2022	03. 09. 2022	22,00	59,16	3,000
764761122	Žlaby podokapné polkruhové s hákami KFL veľkosť 150 mm	m	13. 08. 2022	03. 09. 2022	22,00	735,37	27,000
764761172	Žlaby - čelo polkruhové veľkosť 150 mm	ks	13. 08. 2022	03. 09. 2022	22,00	18,89	6,000
764761222	Žlaby - suchá spojka polkruhových žlabov s tesnením RSK veľkosť 150 mm	ks	13. 08. 2022	03. 09. 2022	22,00	60,59	12,000
764761232	Žlaby - kotlík k polkruhovým žlabom veľkosť 150 mm	ks	13. 08. 2022	03. 09. 2022	22,00	44,06	3,000
998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	13. 08. 2022	03. 09. 2022	22,00	43,28	27,520
766	Konštrukcie stolárske		25. 07. 2022	16. 08. 2022	23,00	7 641,39	0,000
766621021	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 600 mm	ks	25. 07. 2022	10. 08. 2022	17,00	130,28	1,000
766621056	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1500 mm	ks	25. 07. 2022	16. 08. 2022	23,00	3 720,13	8,000
76664104.1	Montáž a osadenie plastových dverí	m2	25. 07. 2022	16. 08. 2022	23,00	2 998,22	7,213
766661512	Montáž dverového krídla otváracieho s polodrážkou, jednokridlové	ks	25. 07. 2022	16. 08. 2022	23,00	465,65	3,000
76666412.1	Montáž a dodávka plastových dverí posuvných predsadených pred otvor, vrátane vodiacej lišty pre otvor 0,6*2,0m	ks	25. 07. 2022	16. 08. 2022	23,00	285,30	1,000
998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	25. 07. 2022	16. 08. 2022	23,00	41,80	89,405
767	Konštrukcie doplnkové kovové		01. 08. 2022	19. 09. 2022	50,00	11 096,38	0,000
767222220	Montáž zábradlí z tenkost. profilov na ocelovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 40 kg	m	01. 08. 2022	03. 09. 2022	34,00	431,59	7,000
767590120	Montáž podlahových konštrukcií, podlahových roštov skrutkovaním	m2	01. 08. 2022	03. 09. 2022	34,00	778,50	3,960
767616111	Montáž okien a dverí z AL-profilov	m2	01. 08. 2022	14. 09. 2022	45,00	4 154,00	9,354
767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	01. 08. 2022	12. 09. 2022	43,00	232,74	25,720
767995105	Montáž atypických kovových stavebných konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	01. 08. 2022	19. 09. 2022	50,00	5 400,58	674,169
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	01. 08. 2022	19. 09. 2022	50,00	98,98	129,379
771	Podlahy z dlaždíc		29. 07. 2022	17. 10. 2022	81,00	5 457,61	0,000
771445014	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických tmelu výška 100 mm	m	29. 07. 2022	17. 10. 2022	81,00	1 315,71	73,700

771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických	m2	29. 07. 2022	17. 10. 2022	81,00	167,39	8,820
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	29. 07. 2022	10. 10. 2022	74,00	3 787,41	112,120
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	29. 07. 2022	10. 10. 2022	74,00	187,10	62,005
781	Dokončovacie práce a obklady		26. 07. 2022	03. 10. 2022	70,00	1 773,02	0,000
781445245	Montáž obkladov stien z obkladáčiek, keramických do tmelu flex., škár. Ceresit CE 33	m2	26. 07. 2022	03. 10. 2022	70,00	1 738,25	45,167
998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	26. 07. 2022	03. 10. 2022	70,00	34,77	20,450
783	Dokončovacie práce - nátery		02. 07. 2022	21. 10. 2022	112,00	863,73	0,000
783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	18. 08. 2022	21. 10. 2022	65,00	332,83	44,431
783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	18. 08. 2022	21. 10. 2022	65,00	119,74	44,431
783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	02. 07. 2022	21. 10. 2022	112,00	411,15	140,133
784	Dokončovacie práce - maľby		13. 08. 2022	21. 10. 2022	70,00	1 982,18	0,000
784410120	Penetrovanie jednonásobné savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	13. 08. 2022	21. 10. 2022	70,00	684,54	616,151
784452273	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné základné na podklad výšky do 3, 80 m	m2	13. 08. 2022	21. 10. 2022	70,00	899,58	616,151
784461421	Štrukturované olejové sokle na stenách, schodisku na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	13. 08. 2022	21. 10. 2022	70,00	398,06	45,659
M	Práce a dodávky M		09. 06. 2022	03. 10. 2022	117,00	8 176,82	0,000
21-M	Elektromontáže		09. 06. 2022	03. 10. 2022	117,00	8 176,82	0,000
ELE.01	Elektroinštalácia , osvetlenie, bleskozvod	súb.	09. 06. 2022	03. 10. 2022	117,00	7 751,82	1,000
ELE.02	Revízie	sub.	09. 06. 2022	03. 10. 2022	117,00	425,00	1,000