

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „dodatok“)

Medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho
Tótha 31/5, 905 01 Senica
Zastúpený: Ing. Danica Rapantová — riaditeľka školy

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

zmluvných: Ing. Danica Rapantová - riaditeľka školy
technických: Ing. Danica Rapantová - riaditeľka školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu (IBAN): SK45 8180 0000 0070 0049 3345
IČO: 00351997
DIČ: 2021086947

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: APROREAL, s.r.o.
Zastúpený: Ing. Peter Leška, Ing. Richard Macek
Sídlo: Šajdíkovce Humence 440
IČO: 46336737
DIČ: 2023344631
IDPH: SK2023344631
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu (IBAN): SK54 0900 0000 0051 6748 4396
Zapísaný: v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: s.r.o., vložka č. 28153/T.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V zmysle S 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo, názov: **"Telocvičňa" vypracovanie projektových dokumentácií vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad**", uzatvorenej dňa 30.12. 2020 dohodli na zmene v čl. 2.

Táto zmena je z dôvodu nevysporiadaných pozemkov na strane objednávateľa čo malo za následok to, že zhotoviteľ musel do doby vydania a správoplatnenia územného rozhodnutia prerušiť projekčné práce. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.5. 2022.

Článok 2

Termíny a spôsob plnenia

2. Z dôvodov uvedených v preambule sa predlžuje vypracovanie a dodanie jednotlivých plnení v nasledovných termínoch:
- 2.2. Vypracovanie projektovej dokumentácie jedностupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1.3 tejto zmluvy — **do 31.10. 2022**
- 2.3. Výkon inžinierskej činnosti k stavebnému konaniu (do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia) - **do 60 dní odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.**
- 2.4. Odborný autorský dohľad - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad priebežne po splnení podmienky uvedenej v čl. 2 bode 6 tejto zmluvy, **a to od začatia realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.**

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objedávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 21 1/2000 Z z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Seni

V S

Za

Ing. K.

Ing. Peter Leška