

ZM/2019/0483/0001

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2019/0483
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2019/115/15



uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet obstarávania

„Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

(ďalej tiež len „Dodatok č. 1“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Slovenská republika

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 3518/B

Právna forma:

akciová spoločnosť

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo zastúpené:
Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva

IČO:

35 919 001

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obchodné meno:

Doprastav, a.s.

Sídlo:

Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva

Bankové spojenie :

Číslo účtu/IBAN:

SWIFT:

IČO:

31 333 320

IČ DPH:

SK712000206

Tel.:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle bodu 16. Zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením §18 ods 1 písm. b) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) dohodli na uzavretí dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo č. Objednávateľa ZM/2019/0483 a č. Zhotoviteľa Z1/2019/115/15 (ďalej len ako “Zmluva o dielo”), ktorým dochádza k formálnemu zhrnutiu Stavebným dozorom vydaného Pokynu na Zmenu č. 1 a zároveň vzhľadom na skutočnosť, že k dátumu podpísania Preberacieho protokolu k Dielu v zmysle podčl. 10.1 osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o dielo (ďalej len ako “OZP”) nebolo rozhodnuté o všetkých nákladoch Zhotoviteľa súvisiacich s realizáciou prác na Dielu, vykonaných na základe Pokynov Stavebného dozora vydaných v zmysle podčl. 3.3. a 13.3.OZP a zároveň aj o nárokoch Zhotoviteľa na dodatočnú platbu uplatnených v súlade s podčl. 20.1 OZP je predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo aj Rozhodnutie Stavebného dozora zo dňa 4.1.2022, č. listu INF/110/DPS vydaného v súlade s podčl. 3.5. Zmluvy o dielo (ďalej len ako „Rozhodnutie Stavebného dozora“), ktorým rozhodol o sumarizačnom zhrnutí odsúhlasených návrhov pokynov na Zmenu č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 a ktoré tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Zmluvné Strany sa dohodli na úprave Zmluvy o dielo v nasledovnom rozsahu:

Predmet Dodatku č.1

Na základe vydaného Pokynu na Zmenu č.1 a Rozhodnutia Stavebného dozora a na základe podkladov uvedených v Návrhoch pokynov na Zmenu č.2 až č.6 zmluvné strany potvrdzujú zmenu rozsahu zhotovovaného Diela. Obsah zmien a určenie nákladov na ich realizáciu je popísaný v pokyne na Zmenu č.1 a jednotlivých Návrhoch na pokyn na Zmenu č.2 – č.6, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo .

Pokyn na Zmenu č. 1 Odvoz humusu - § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

SO 010-00 Príprava územia

Zmena spočívala v realizácii zemných prác: naloženie, odvoz a uloženie humusu na skládku, ktorú určil zhotoviteľ stavby D4/R7. Skládku humusu existovala v priestore staveniska Zhotoviteľa, bez jej odstránenia nebolo možné rozvinúť práce na dvoch stavebných objektoch a Zariadení staveniska.

Doplnenie rozsahu a nákladov

42 391,80 eur bez DPH

Stavebný objekt	Pokyn na Zmenu č. 1 v eur (bez DPH)
010-00 Príprava územia	42 391,80

Návrh pokynu na Zmenu č. 2 DRS – Zmena SO 232-05, DRS – zmena objektov D4 - § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

SO 000-00 Všeobecné položky

Zmena spočívala v naprojektovaní zmeny postupu výstavby SO 232-05, ktorý zabezpečil nezávislé budovanie objektu vzhľadom k SO 605-00 a realizácii samotných prác súvisiacich s touto zmenou. Bez navrhovanej zmeny nebolo možné budovať mostný objekt SO 232-05 PM, nakoľko jeho výstavba bola v priestore živej VN linky. Uvedený stav sa dal eliminovať preprojektovaním kompletného postupu výstavby. Princípom projekčných prác bolo prepracovanie plochy výroby na pravej strane,

preprojektovanie kotviacej larzenovej steny spolu so statikou steny, statické posúdenie novovzniknutých konštrukcií (ktoré nemali rovnakú hmotnosť) a bolo potrebné posúdiť aj návrh špeciálnej technológie na zásun. Zmena bola realizovaná s ohľadom na časový harmonogram realizácie diela. Zmena technického riešenia spočíva taktiež v tom, že sa vynechá z projektu stavby trafostanica TS1.1, kde mali byť pôvodne zaslučkované vo VN rozvádzači vedenia linky č. 1106

Predmetom Pokynu na zmenu je taktiež vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby pre stavbu D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever a D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, pre stavebné objekty, ktoré boli ovplyvnené zmenou technického riešenia Zhotoviteľa. Projekčné práce na stavbe diaľnic D4, vyvolané zmenou stavby Zhotoviteľa, pozostávali v prepracovaní prehľadných výkresov, úprave výkresov postupu výstavby, statickom posúdení larzenovej steny s ohľadom na posun výrobné do svahu diaľnice, vypracovanie statického posúdenia nosnej konštrukcie vzhľadom na rozdielnu hmotnosť dvoch častí mosta a prepracovanie návrhu hydraulických a montážnych prvkov na ťažšiu konštrukciu s akou bolo uvažované v ponuke

Doplnenie rozsahu a nákladov 163 846,71 eur bez DPH

Stavebný objekt	Pokyn na Zmenu č. 2 v eur (bez DPH)
000-00 Všeobecné položky (Dokumenácia Zhotoviteľa)	163 846,71

Návrh pokynu na Zmenu č. 3 Zmena postupu výstavby SO 232-05 a súvisiacich objektov - § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

SO 232-05 Most na diaľnici D1 v km 1,713 258 nad diaľnicou D4

SO 605-00 Preložka vzdušného VN vedenia v km 2,211 – 2,403 (15,811 – 16,003 D1) diaľnice D1 Bratislava – Triblavina

Zmena spočívala v realizácii prác podľa naprojektovanej zmeny postupu výstavby SO 232-05, ktorá zabezpečila nezávislé budovanie objektu vzhľadom k SO 605 -00 a v samotnej realizácii tohto objektu podľa DRS – zmena. Bez zmeny nebolo možné budovať SO 232-05 PM. Zmenu bola potrebné zrealizovať kvôli dodržaniu časového harmonogramu a vybudovaniu prekládky VN z ktorej sa napájajú objekty koncesionára. Predmetom pokynu je zároveň stavebná realizácia zmeny objektu SO 605-00, ktorá spočíva vo vybudovaní nového napájacieho bodu – stožiara VN3 a celkovom skrátení dĺžky preložky. Tento stav vznikol z dôvodu neexistujúcej trafostanice TS1.1, ktorá nebola súčasťou vyčlenených stavebných objektov z nadväzujúcej stavby D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie

Doplnenie rozsahu a nákladov 221 168,29 eur bez DPH

Stavebný objekt	Pokyn na Zmenu č. 3 v eur (bez DPH)
232-05 Most na diaľnici D1 v km 1,713 258 nad diaľnicou D4	208 887,53
605-00 Preložka vzdušného VN vedenia v km 2,211 – 2,403 (15,811 – 16,003 D1) diaľnice D1 Bratislava – Triblavina	12 280,76

Návrh pokynu na Zmenu č. 4 Baranenie štetovnic SO 232-05 - § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

SO 232-05 Most na diaľnici D1 v km 1,713 258 nad diaľnicou D4

SO 000-00 Všeobecné položky

Zmena spočívala v realizácii predvrtávania priestorov pre budúcu larzenovú stenu, ktorá zabezpečila dosiahnutie projektovanej výšky päty larzén a tým stabilnú a bezpečnú ochranu pre prácu v stavebnej jame počas výkopu a zásunu LM SO 232-05 tak aby sa zabezpečila realizácia prác na pôvodnom telese diaľnice za plnej premávky a umožnil sa zásun LM SO 232-05.

Doplnenie rozsahu a nákladov 51 389,76 eur bez DPH

Stavebný objekt	Pokyn na Zmenu č. 4 v eur (bez DPH)
232-05 Most na diaľnici D1 v km 1,713 258 nad diaľnicou D4	48 002,71

000-00 Všeobecné položky	3 387,05
--------------------------	----------

Návrh pokynu na Zmenu č. 5 Pretlak pod Šurským kanálom SO 605-00 - § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

SO 605-00 Preložka vzdušného VN vedenia v km 2,211 – 2,403 (15,811 – 16,003 D1) diaľnice D1 Bratislava – Triblavina

Zmena spočívala v realizácii podvrtnu popod Šurký kanál technológiou rezenia riadených podvrtnov skalnou metódou, tak aby sa mohli realizovať chráničky v trase prekládky VN objektu SO 605-00.

Doplnenie rozsahu a nákladov 25 772,94 eur bez DPH

Stavebný objekt	Pokyn na Zmenu č. 5 v eur (bez DPH)
605-00 Preložka vzdušného VN vedenia v km 2,211 – 2,403 (15,811 – 16,003 D1) diaľnice D1 Bratislava – Triblavina	25 772,94

Návrh pokynu na Zmenu č. 6 Uloženie zeminy v rámci Staveniska - § 18 ods. 1 písm. e) ZVO

SO 232-05 Most na diaľnici D1 v km 1,713 258 nad diaľnicou D4
SO 000-00 Všeobecné položky

Zmena spočívala v ponechaní vhodnej zeminy na stavbe pre budúce použitie do násypov čím vznikla úspora na odvoze zeminy na skládku.

Doplnenie rozsahu a nákladov - 123 331,06 eur bez DPH

Stavebný objekt	Pokyn na Zmenu č. 6 v eur (bez DPH)
232-05 Most na diaľnici D1 v km 1,713 258 nad diaľnicou D4	- 55 831,06
000-00 Všeobecné položky	- 67 500,00

II.

Zmluvné Strany sa v súlade s ustanovením bodu 16. Zmluvy o dielo dohodli na úprave ceny Diela. V Zmluve o dielo sa vypúšťa znenie bodu 8. a nahrádza sa nasledovným znením:

8. V zmysle pokynu na Zmenu č.1 a Rozhodnutia Stavebného dozora k návrhom na Pokyn č. 2 až č.6 (vrátane) sa cena Diela dohodnutá v bode 4. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH podľa Zmluvy o dielo	5 695 062,33 EUR
Vyčíslenie zmeny rozsahu zhotovovaného diela na základe vydaných Pokynov na Zmenu	381 238,44 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo bez DPH	6 076 300,77 EUR
DPH 20%	1 215 260,15 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo s DPH	7 291 560,92 EUR

Rekapitulácia dodatkov :

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	ZoD	Dodatok č.1	Celková cena po Dodatku č. 1
Časti stavby	5 031 873,53 EUR	281 504,68 EUR	5 313 378,21 EUR
Všeobecné položky	663 188,80 EUR	99 733,76 EUR	762 922,56 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	5 695 062,33 EUR	381 238,44 EUR	6 076 300,77 EUR
DPH 20%	1 139 012,47 EUR	76 247,69 EUR	1 215 260,15 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	6 834 074,80 EUR	457 486,13 EUR	7 291 560,92 EUR

III.**Záverečné ustanovenia**

1. Týmto Dodatkom č.1 sa mení Zmluva o dielo len v hore uvedenom rozsahu. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č.1 tvorí súčasť Zmluvy o dielo č. Objednávateľa: ZM/2019/0483, č. Zhotoviteľa: Z1/2019/115/15 uzavretej 23.12.2019 a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.1 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.1 sú:

Príloha č.1: Protokoly o prerokovaní pokynu na Zmenu č. 1, Podklady k návrhu pokynu na Zmenu č.2 až 6 (vrátane)

Príloha č. 2: list stavebného dozoru č. INF/108/DPS zo dňa 18.10.2021 a Rozhodnutie stavebného dozora - list stavebného dozoru č. INF/110/DPS zo dňa 4.1.2022

Príloha č. 3: Tabuľka - Súhrnný rozpočet Diela - Aktualizácia ceny o zazmluvnený dodatok.

V Bratislave, dňa 05. SEP. 2022

V Bratislave, dňa P.P. 2022

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s.

Ing. Vladimír Čapko, MBA,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva

Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

Diaľnica D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4

PODKLADY K SUMARIZAČNÉMU NÁROKU ZHOTOVITEĽA - DODATOK č.1

Príloha č. 2

List Stavebného dozoru č. INF/108/DPS zo dňa 18.10.2021

Rozhodnutie stavebného dozoru – list SD č. INF/110/DPS zo dňa
4.1.2022



Národná diaľničná spoločnosť, a.s

Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava

Váš list zn./zo dňa

Naša zn.

Vybavuje

Miesto/dátum

INF/108/DPS

Bratislava 18.10.2021.

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom (Žltá kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2019/0483, ev. číslo Zhotoviteľa Z1/2019/115/15 stavby „Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4“ ďalej len „Zmluva“,

Stavba: Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4

Vec: Žiadosť o písomný súhlas – Sumarizačný Nárok Zhotoviteľa a Rozhodnutie SD

Na základe „Zmluvy“ a v zmysle č. 3.1. Osobitných zmluvných podmienok žiadam Objednávateľa o písomný súhlas na vydanie rozhodnutia v zmysle článku 3.5. k sumarizačnému Nároku Zhotoviteľa.

Stavebný dozor týmto v prílohe predkladá prehľad Pokynov na Zmenu, ktoré vzhľadom na skutočnosť, že bol ku dňu 28 apríla 2021 vydaný Preberací protokol na Dielo v súlade s podčlánkom 10.1. (Žltá kniha – FIDIC) predstavuje sumarizačný Nárok Zhotoviteľa.

S pozdravom

Príloha :

- *Podklad k sumarizačnému Nároku Zhotoviteľa – prehľad Pokynov na Zmenu.*

Na vedomie:

- *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,*
- *Doprastav, a.s., Drieňová 31, 821 01 Bratislava.*



INFRAM

Doprastav, a.s.

Závod Bratislava
Drieňová 31
821 01 Bratislava

Váš list zn./zo dňa

Naša zn.
INF/110/DPS

Vybavuje

Miesto/dátum
Bratislava 4.1.2022.

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom (Žltá kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2019/0483, ev. číslo Zhotoviteľa Z1/2019/115/15 stavby „Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4“ ďalej len „Zmluva“,

STAVBA: DIAENICA D1 BRATISLAVA – TRIBLAVINA, MOST D1/D4
VEC: POKYN K VYDANIU SUMARIZAČNÉHO NÁROKU

Na základe listu Objednávateľa č. 5657/74454/30301/2021 zo dňa 8.11.2021 a v súlade s podčlánkom č. 3.1. Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru Vám stavebnotechnický dozor vydáva rozhodnutia v zmysle článku 3.5. k sumarizačnému Nároku Zhotoviteľa.

Pokyn k vydaniu sumarizačného Nároku, ktorý obsahuje Pokyn na Zmenu č. 2, 3, 4, 5, 6.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon Stavebného dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutie, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha :

- *Podklad k sumarizačnému Nároku Zhotoviteľa – prehľad Pokynov na Zmenu*

Na vedomie:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS Ing. Filip Jelínek

Príloha č. 3

Súhrnný rozpočet Diela – Aktualizácia ceny o zazmluvnený dodatok

Stavba :

Práce „žitý FIDIC“

„Diaľnica D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4“

Súhrnný rozpočet diela

P.č.	Popis položky	Cena ZoD v € (bez DPH)	Cena dod.č.1 k ZoD v € (bez DPH)	Cena ZoD + dod.č.1 v € (bez DPH)
1	Časť stavby - celkom	5 031 873,53	281 504,68	5 313 378,21
2	Všeobecné položky - celkom	663 188,80	99 733,76	762 922,56

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	5 695 062,33	381 238,44	6 076 300,77
DPH 20%	1 139 012,47	76 247,69	1 215 260,15
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	6 834 074,80	457 486,13	7 291 560,92

Stavba :

Práce „žltý FIDIC“

„Diaľnica D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4“

Časti stavby - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)	Cena dod.č.1 k ZoD v € (bez DPH)	Cena ZoD + dod.č.1 v € (bez DPH)
1	010-00	Príprava územia	sub	533 000,00	42 391,80	575 391,80
4	232-05	Pokyn na zmenu č.1				
		Most na diaľnici D1 v km 1,713-258 nad diaľnicou D4	sub	3 753 413,53	208 887,53	3 954 472,71
		Pokyn č.3				
		Pokyn č.4			48 002,71	
		Pokyn č.6			-55 831,06	
5	605-00	Preložka vzdušného VNI vedenia v km 2,211 - 2,403 (15,811 - 16,003 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava	sub	745 460,00	12 280,76	753 513,70
		Pokyn č.3			25 772,94	
		Pokyn č.5			281 504,88	
Cena celkom v Eur za "ČASTI STAVBY" bez DPH				5 031 873,53		5 313 378,21

Stavba :

„Diaľnica D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4“

Práce „žltý FIDIC“

Všeobecné položky - celkom

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)	Cena dod.č.1 v € (bez DPH)	Cena celkom + dod. č.1 v € (bez DPH)
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY						
1		Dokumentácia Zhotoviteľa	sub	1,00	207 830,00	207 830,00		207 830,00
		Pokyn č.2	sub	1,00			163 846,71	163 846,71
2		Poistenie Diela	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
3		Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu	sub	1,00	113 600,00	113 600,00		113 600,00
4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	480,00	238,46	114 460,80		114 460,80
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
6		Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií	sub	1,00	41 250,00	41 250,00		41 250,00
7		Dočasné oplotenie staveniska - zriadenie	sub	1,00	10 937,50	10 937,50		10 937,50
8		Dočasné oplotenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	3 562,50	3 562,50		3 562,50
9		Propagačný bulletin	ks	20,00	21,00	420,00		420,00
10		Informačné tabule	ks	2,00	664,00	1 328,00		1 328,00
11		Kamerový dohľad počas výstavby	ks	6,00	7 500,00	45 000,00		45 000,00
12		Inžinierska činnosť	sub	1,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
13		Dokumentácia skutočného stavu + (pasport)	sub	1,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00
14		Náklady na presuny DZ spojené s POV	sub	4,00	2 500,00	10 000,00		10 000,00
15		Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí	m3	15 000,00	4,50	67 500,00		67 500,00
		Pokyn č.6	kpl	1,00			-67 500,00	-67 500,00
16		Náklady na prestoj pre nepredvídateľné okolnosti pri baranení dočasnej štetovnicovej steny						
		Pokyn č.4	kpl	1,00			3 387,05	3 387,05
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH						663 188,80	99 733,76	762 922,56

Legenda:

kpl - komplet za poistenie Diela

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

m3 - meter kubický

ks - kus