


Dodatok č. 2 k ZMLUVA O DIELO č. 523/2021

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I Zmluvné strany


1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : 
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO : 50 442 201
štatutár : Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
IČ DPH : SK2120333248
zápis : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka č. 10898/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Článok č. II Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 17.12.2021 Zmluvu o dielo č. 523/2021, ktorá nadobudla účinnosť 22.12.2021 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka**“ jeho parciálnu časť spočívajúcu vo – **využití solárnej energie** (ďalej len „dielo“) budovy základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/609, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor.
 2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo bol objednávateľ upozornený zo strany zhotoviteľa na postupujúcu klimatickú zmenu (zmena teploty, veľké zmeny rýchlosti vetra), čo môže ohroziť v budúcnosti umiestnenie a uloženie solárnych panelov. Objednávateľ zistenu
- 

skutočnosť prekonzultoval so statikom a projektantom , ktorý na základe nových výpočtov určil nové miesto, zmenil technické riešenie umiestnenia a zaťaženia panelov. Zmluvné strany sa na základe uvedeného dohodli na predĺžení termínu vykonania Diela. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z nových podmienok zistených počas realizácie Diela, pričom zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Článok č. III Predmet dodatku

1. V Čl. V Čas plnenia sa ods. 5.10 upravuje nasledovne:
Termín odovzdania riadne zhotoveného diela objednávateľovi je stanovený na deň **30.11.2022 o 10:00 hod.**
2. V ods. 20.6 zmluvy sa Príloha č.2 – „harmonogram postupu prác“ sa nahrádza novou Prílohou č.2 – „harmonogram postupu prác“.

Článok č. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č.1 – Harmonogram postupu prác
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 16.09 2022

[Redacted signature]

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka



Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 12.9. 2022

[Redacted signature]

SOAR sk, a.s.

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

Pri hlásení...
IČO: 50320011

Názov stavby :	ZŠ A.Dubčeka - Využitie solárnej energie			
	2022			
Rok :	9	10	11	
mesiac				
Prípravné práce				
Ústredne kúrenie - Strojovňa				
Rozvodné potrubie				
Montáž kolektorov na streche				
Spustenie				
Ukončenie				

Príloha č. 1, 010
IČO: 51 44 02 11 10
10/2022