

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní inžinierskych
služieb č. 09-21 859

Objednávateľ:	Obec Chorvátsky Grob
sídlo:	Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
v mene ktorej koná:	JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka
IČO:	00 304 760
DIČ:	2020662105
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK73 5600 0000 0066 0126 5001

(ďalej v texte ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	HYDROCOOP, spol. s r.o.
so sídlom/s miestom podnikania:	Madáchova 33, 821 06 Bratislava
zapísaný v:	Obchodný register OS Bratislava 1, odd.: Sro, Vložka č.: 3879/B
zastúpený:	Ing. Jozef Repík, konateľ
bankové spojenie:	UniCredit Bank CZ + SK, a.s. Bratislava
IBAN:	SK57 1111 0000 0066 0154 0018
IČO:	31 336 949
DIČ:	2020300040
IČDPH:	SK2020300040

(ďalej v texte ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“, každý z nich jednotlivo tiež ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.07.2021 „Zmluvu o dielo a Zmluvu o poskytovaní inžinierskych služieb č. 09-21859“; číslo zmluvy obce: EXT_293/2021 (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vyhotovenie diela: „**Vypracovanie PD stavby „Chorvátsky Grob – rekonštrukcia a modernizácia ČOV I“** (ďalej ako „Dielo a/alebo PDSP“), a to v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné a vodoprávne povolenie a realizáciu stavby, kde predmetným objektom ČOV I. je stavba so súpisným číslo 114, nachádzajúca sa na pozemku KN-C parc. č. 1318/11 a 1318/12, evidované na LV. Č. 602, pre KÚ Chorvátsky Grob, vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa (ďalej ako „stavba ČOV I.“). Ďalej je predmetom Zmluvy aj vykonávanie inžinierskej činnosti a autorského dozoru počas celej skutočnej realizácie stavby.

Po uzatvorení Zmluvy Zhotoviteľ vyhotovil PDSP na základe požiadaviek Objednávateľa definovaných v Zmluve v čl. II., avšak vtedajší nútený správca s pôsobnosťou do 31.03.2022 verejnej kanalizácie v obci Chorvátsky Grob počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bez vedomia a súhlasu obce uskutočnil rozsiahlu generálnu opravu stavby ČOV I., v rámci ktorej zrealizoval:

- výmenu dúchadiel na výrobu tlakového vzduchu do procesu čistenia (AERZEN), a to s podstatne vyšším výkonom čistiaceho vzduchu (2x501 m³/hod),
- výmenu rozvodného potrubia od dúchadiel po prevzdušňovacie elementy (nerez DN 160),
- doplnenie kyslíkových sond (WTW) do aktivačných nádrží,
- rekonštrukciu elektrorozvádzača RMD, ktorý umožňuje riadenie množstva vzduchu do aerácie od O₂ prostredníctvom frekvenčného meniča,
- výmenu pôvodných ponorných vrtuľových miešadiel za nové,
- doplnenie dúcharne o snímanie a automatické odvetrávanie pri zvýšených teplotách (nútené odsávanie teplého vzduchu z dúcharne do okolia ČOV I.),
- výmenu rámov nad nádržami pre pochôdzne rošty a výmenu pochôdznych roštov,
- výmenu časti zábradlia (okolo dosadzovacích nádrží).

Touto generálnou opravou sa podstatne zmenili pôvodné východzie parametre pre vnútornú vzduchotechniku v hale čistiacich liniek, kapacitné parametre objektu na dezinfekciu a dezodorizáciu vzduchu, ktorý je potrebné čistiť- dezinfikovať a odstraňovať zápach – dezodorizovať, potrebu rekonštruovať časť elektroinštalácie a pod., čo v podstatnej miere mení zadávacie podmienky, na základe ktorých bola PDSP vypracovaná, pričom časť z týchto úprav a opráv vykonaných núteným správcom boli obsiahnuté v PDSP a úpravy a opravy, ktoré núteným správcom neboli vykonané, alebo sú v súčasnosti zmenené požiadavky na ich vykonanie a neboli tak ani obsiahnuté v PDSP, zahrnúť do projektovej dokumentácie stavby ČOV I. Z týchto dôvodov je preto nevyhnutné PDSP aktualizovať v súlade s vykonanou generálnou rekonštrukciou.

V doterajšom priebehu realizácie PDSP na rekonštrukciu a modernizáciu stavby ČOV I. sa vyskytli objektívne naviac práce, nepredvídané práce, ktorých vykonanie je potrebné na riadne realizovanie predmetu Zmluvy. Predmetom Dodatku č. 1 sú naviac práce nezahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanej pre realizáciu stavby: „Chorvátsky Grob – rekonštrukcia a modernizácia ČOV I“. Aktualizáciu PDSP vyžaduje Objednávateľ uskutočniť z dôvodu, že na predmetnom objekte stavby ČOV I. vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré majú za následok úpravu- aktualizáciu pôvodne spracovanej projektovej dokumentácie. Vznikla potreba doplniť nové vybrané položky rozpočtu stavby ČOV I., ktoré nebolo možné predvídať počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie, ktoré sú predmetom naviac prác. Predmetom tohto Dodatku č.1 sú naviac práce, ktoré sú pre úspešnú realizáciu stavby ČOV I. nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo a ich realizáciu poskytuje pôvodný Zhotoviteľ, čím nedôjde k výraznému predĺženiu doby potrebné k vypracovaniu projektovej dokumentácie a z ekonomického hľadiska ani k neprimeranému navýšeniu nákladov. Doplnujúce (naviac) práce vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, nakoľko počas prípravy projektovej dokumentácie nebolo známe, že nútený správca vykonal vyššie uvedené úpravy a opravy objektu ČOV I.

Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 1 podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov sú doplnujúce práce naviac, ktoré si vyžadujú aktualizáciu projektovej dokumentácie (ďalej len „naviac práce“), ktoré sú pre

ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Na základe skutočností uvedených v Preambule uzatvárajú zmluvné strany v zmysle čl. XI. ods. 6 Zmluvy v spojení s § 18 ods. (1) písm. b) bod 1. v kombinácii s § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 1 k Zmluve.

Článok I. Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú v dôsledku skutočností uvedených v Preambule doplňujúce (naviac) práce, vyžadujúce si aktualizáciu projektovej dokumentácie stavby ČOV I., ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a s tým súvisiaca zmena ceny diela a zmena termínu vykonania diela. Rozsah naviac prác a aktualizácia projektovej dokumentácie stavby ČOV I. (ďalej ako „aktualizácia diela“) je uvedený v „Špecifikácii aktualizácie PD Intenzifikácia ČOV I.“ zo dňa 01.07.2022, ktorá je v Prílohou č. 1 tohto Dodatku č.1 a súčasne v „Ponuke na aktualizáciu Projektu stavby pre stavebné povolenie stavby – Chorvátsky Grob- rekonštrukcia a modernizácia ČOV I.“ zo dňa 14.06.2022 , ktorá je v Prílohou č. 2 tohto Dodatku č.1 a ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

1. V Článku II. Zmluvy sa v ods. 1. rozširuje predmet zmluvy o záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa naviac práce, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 - Špecifikácii aktualizácie PD Intenzifikácia ČOV I.“ a súčasne v Prílohe č. 2 „Ponuke na aktualizáciu Projektu stavby pre stavebné povolenie stavby – Chorvátsky Grob- rekonštrukcia a modernizácia ČOV I“ zo dňa 14.06.2022.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, špecifikovaný v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 1, zhotoviť a dodať podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou „Ponuky na aktualizáciu Projektu stavby pre stavebné povolenie stavby – Chorvátsky Grob- rekonštrukcia a modernizácia ČOV I“ zo dňa 14.06.2022, ktorá je Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 1 a ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy tohto Dodatku č. 1.
3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že sa Zmluva v Čl. III „Čas plnenia a miesto plnenia“ ods. 1 písm. a) mení a dopĺňa nasledovne:
„a) dielo do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy a aktualizáciu diela v rozsahu podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 tohto Dodatku č. 1 do 60 dní odo dňa účinnosti tohto Dodatku č. 1“.
4. Zmluvné strany po vzájomnej dohode týmto Dodatkom č. 1 dopĺňajú a upravujú zmluvnú cenu nasledovne:

Zmluvná cena podľa čl. IV. „Cena“ ods. 2 písm. a) Zmluvy:

bez DPH:	20.358,- eur
DPH:	4.071,60 eur

Cena s DPH: 24.429,60 eur (slovom: dvadsaťštyritisíc štyristodvadsaťdeväť eur a šesťdesiat eurocentov)

Cena navyč práč podľa Prílohy č.1:

bez DPH: 8.000,- eur

DPH: 1 600,- eur

Cena s DPH: 9 600,- eur (slovom: deväťtisícšesťsto eur).

5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že sa Zmluva v článku IV. „Cena“ ods.2 písm. a) mení a dopĺňa nasledovne:

*„a) za riadne a včas odovzdané a objednávatelom prevzaté dielo, dohodnutú zmluvnú **cenu v celkovej výške:***

bez DPH: 28 358,- eur

DPH: 5 671,60 eur

Cena s DPH: 34.029,60 eur (slovom: tridsaťštyritisíc dvadsaťdeväť eur šesťdesiat eurocentov);

pričom nárok zhotoviteľa na zaplataenie tejto časti ceny, nárok na fakturáciu, vzniká až po riadnom, včasnom, bez vád a nedorobkov písomnom protokolárnom prevzatí diela zo strany objednávatela. Čiastkové plnenie ceny diela vo výške 20.000,- eur s DPH, uhradené objednávatelom pred účinnosťou tohto Dodatku č. 1 zhotoviteľ odpočíta od celkovej výšky diela a fakturuje len cenu navyč práč uvedenú v ods. 4 tohto Dodatku č. 1.“

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 tvorí Príloha č. 1 a Príloha č. 2.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po dvoch (2) rovnopisoch dostane každá zmluvná strana.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že je určitý a zrozumiteľný, že tento Dodatok č. 1 je prejavom ich slobodne a vážnej vôle, že nebol uzavretý pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo na znak súhlasu potvrdzuje vlastnoručnými podpismi.

Prílohy:

Príloha č. 1- Špecifikácia aktualizácie PD Intenzifikácia ČOV I.

Príloha č. 2 Ponuka na aktualizáciu Projektu stavby pre stavebné povolenie stavby
„Chorvátsky Grob- rekonštrukcia a modernizácia ČOV I“

V Chorvátskom Grobe dňa 26.09.2022

V Bratislave dňa 26.09.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Obec Chorvátsky Grob

Hydrocoop spol. s r.o.

.....
JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
starostka

.....
Ing. Jozef Repík
konateľ