

### **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)  
medzi

Obchodné meno: **EUROBAU s.r.o.**  
Sídlo: Dúhová 40, 040 01 Košice  
IČO: 467 384 79  
DIČ: 202 357 37 94  
IČ DPH: SK2023573794  
Bankové spojenie:  
IBAN: BIC:  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice , odd. Sro, vložka č. 10982/V  
Zastúpená: Ing. Dalibor Blizman – konateľ spoločnosti  
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

**a**

Obchodné meno: **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**  
Sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice  
IČO: 31 679 692  
DIČ: 2020485500  
IČ DPH: SK 2020485500  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. číslo účtu: 23904512/0200  
IBAN: SK98 0200 0000 0000 2390 4512 BIC: SUBASKBX  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3697/V  
Zastúpená: Ing. Jaroslav Tkáč - konateľ spoločnosti

(ďalej len „**objednávateľ**“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

(ďalej len „**Dodatok**“)

### **Článok I PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.01.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo vykonanie diela „**Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda III**“.
2. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán o navyše a namenej prácach, predĺžení termínu vykonania diela a o zmene ceny diela.
3. Na základe zmeny rozsahu vykonávaných prác a vykonaniu navyše a namenej prác v porovnaní s dokumentáciou Zmluvy došlo k nárastu ceny diela o 89 931,67 eur bez DPH.
4. Na základe Znaleckého posudku špecifikovaného v čl. II písm. c) tohto Dodatku došlo k navýšeniu ceny diela o 101 992,14 eur bez DPH.

### **Článok II DODATOK K ZMLUVE**

- A. V ustanovení čl. 2 bod 2.1 písm. c) sa lehota „**210 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy**“ nahrádza lehotou „**224 dní odo dňa účinnosti zmluvy**.“

- B. *V ustanovení čl. 4 bod 4.1 sa suma „1 287 733,20 eur bez DPH, slovom Jedenmilión dvestoosemdesiatšedemtisíc sedemstotridsaťtri eur dvadsať eurocentov“ nahrádza sumou „1 479 657,01 eur bez DPH, slovom Jedenmilión štyristosedemdesiatdeväťtisíc šesťstopäťdesiatšedem eur jeden eurocent“.*
- C. *Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer sa dopĺňa o výkaz naviac a namenej prác odsúhlasený oboma zmluvnými stranami zo dňa 06.09.2022 a o Znalecký posudok č. 08/2022 zo dňa 13.07.2022 vo veci posúdenia navýšenia cien stavebných komodít.*

### **Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Práva a povinnosti nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
  - a. Výkaz naviac a namenej prác zo dňa 06.09.2022
  - b. Znalecký posudok č. 08/2022 zo dňa 13.07.2022.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si obsah Dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa .....

V Košiciach dňa .....

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

.....

.....

Ing. Jaroslav Tkáč  
konateľ spoločnosti

Ing. Dalibor Blizman  
konateľ spoločnosti

<b>Názov zmluvy:</b>	Dodatok k Zmluve o dielo
<b>Zmluvný partner:</b>	EURO-BAU s.r.o.
<b>Dátum vypracovania:</b>	27.09.2022
<i>K Dodatku v pripojenom znení nemáme pripomienky.</i>	

Za GARANT PARTNER legal s. r. o.  
JUDr. Henrieta Bicáková