



2. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je zmena termínu dodania položky na ul. Štefánikovu z pôvodne 08 – 09/2022 na 15.8.2022 – 31.10.2022.  
K zmene termínu dochádza na základe neskoršieho odovzdania staveniska ul. Štefanikovej a riešenia zmeny konštrukcie vozovky a z toho vyplývajúcich navyiac prác.
3. Na základe uvedených skutočností došlo k zmene termínu diela v zmysle Čl. 4. bod 1. Zmluvy o dielo č. Zhotoviteľa 2022/EA/01/005 zo dňa 03.05.2022 takto:

*Termín dodania položiek Kalinčiakova, Kpt. Nálepku, Merdňanská: 05 – 07/2022*

*Termín dodania položky: Štefánikova 15.8.2022 – 31.10.2022*

*V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem, predĺži sa termín realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej podľa prvej vety.*

4. Na základe uvedených skutočností došlo k zmene celkovej ceny diela z dôvodu navyiac prác na ul. Štefánikovej v zmysle Čl. 5 bod 2. Zmluvy o dielo č. Zhotoviteľa 2022/EA/01/005 zo dňa 03.05.2022 a tak sa mení:

*Zníženie o 27 616,69 Eur bez DPH – Zemne práce príprava územia, založenie trávnik, komunikácie – rozšírenie spevnej plochy, vjazd, vstupy, ostatné komunikácie a práce.*

*Zvýšenie o 63 179,95 Eur bez DPH – komunikácie - plocha pre nádoby na odpad, plocha rekonštruovanie komunikácie, ostatné konštrukcie – búracie práce*

5. Na základe skutočností uvedených v bode 2., 3. a 4. tohto článku sa Zmluvne strany dohodli a odsúhlasili navyiac práce a práma sa Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. k ZoD č.2022/EA/01/005 zo dňa 03.05.2022, tak že Čl. 5 bod 2.1. Zmluvy o dielo spojením s Dodatkom č. 1 DkZ 1/91/2022 zo dňa 6.5.2022 a Dodatkom č. 2 bude sa meniť takto:

*Cena bez DPH : 421 566,74 EUR  
Výška DPH : 20 %  
Výška DPH : 84 313,35 EUR  
Cena s DPH : 505 880,09 EUR,*

*slovom: päťstopäťtisícosemstoosemdesiat EUR deväť centov*

Por. číslo	Položka	Ceny za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR	Ceny za položku v EUR konečná
1	ul. Kalinčiakova	14 637,11	2 927,42	17 564,53
2	ul. Kpt. Nálepku	99 441,77	19 888,35	119 330,12
3	ul. Medňanská	170 789,53	34 157,91	204 947,44
4	ul. Štefánikova	136 698,33	27 339,67	164 038,00
	<i>Spolu:</i>	421 566,74	84 313,35	505 880,09

Cena bez DPH : 457 130,00 EUR

Výška DPH : 20 %

Výška DPH : 91 426,00 EUR

Cena s DPH : 548 556,00 EUR,

slovom: päťstoštyridsaťosemtisícpäťstopäťdesiatšesť EUR nula centov

Por. číslo	Položka	Ceny za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR	Ceny za položku v EUR konečná
1	ul. Kalinčiakova	14 637,11	2 927,42	17 564,53
2	ul. Kpt. Nálepku	99 441,77	19 888,35	119 330,12
3	ul. Medňanská	170 789,53	34 157,91	204 947,44
4	ul. Štefánikova	172 261,59	34 452,32	206 713,91
	<i>Spolu:</i>	457 130,00	91 426,00	548 556,00

6. Ostatné časti Zmluvy o dielo č. Zhotoviteľa 2022/EA/01/005 zo dňa 03.05.2022 ostávajú nezmenené.

## ČI. 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 je harmonogram plnenia (prác) a zmluvný rozpočet spolu s naviac prácami.
2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na úradnej tabuli objednávateľa.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex post“ administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľský orgán pre IROP. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci „ex post“ kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
5. Dodatok č. 2 bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
6. Zmluvné strany si Dodatok č. 2 prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.


**Prílohy:**

- Harmonogram plnenia (prac)
- Zmluvný rozpočet spolu s naviac prácami

V Ilave, dňa: 10. 10. 2022

Objednávateľ:

Ing. Viktor Wiedermann  
Primátor



V Žiline, dňa: 10 -10- 2022

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Michal, riaditeľ spoločnosti  
na základe plnej moci

Ing. Ľubor Kajánek, vedúci  
prevádzkovej jednotky

STR  
Mlyns  
(66)

ilava

Stavba: Rekonštrukcia mestských komunikácií

Identif.	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovi	022	jún 2022	júl 2022	august 2022	september 2022	október 2022
						7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26	1 6 11 16 21 26	31 5 10 15 20 25	30 4 9 14 19 24	29 4 9 14 19 24 29
1	Rekonštrukcia cesty ul. Kalinčiakova	Po 9.5.22	Pi 29.7.22			[Gantt bar from 9.5.22 to 29.7.22]				
2	Búracie, zemné práce, výšková úprava vpustov, poklopov	Po 9.5.22	Po 6.6.22			[Gantt bar from 9.5.22 to 6.6.22]				
3	Spevnené plochy - uloženie obrubníkov, realizácia asfaltových vrstiev	Str 25.5.22	Ut 5.7.22	2FS-9 dni		[Gantt bar from 25.5.22 to 5.7.22]				
4	Dokončovacie práce	Pi 1.7.22	Pi 29.7.22	3FS-8 dni		[Gantt bar from 1.7.22 to 29.7.22]				
5	Rekonštrukcia krytu vozovky MK - ul. kpt. Nálepku, ľava	Po 9.5.22	Pi 29.7.22			[Gantt bar from 9.5.22 to 29.7.22]				
6	Búracie, zemné práce, výšková úprava vpustov, poklopov	Po 9.5.22	Pi 3.6.22			[Gantt bar from 9.5.22 to 3.6.22]				
7	Spevnené plochy - uloženie obrubníkov, realizácia vrstiev komunikácie	Str 25.5.22	Pi 8.7.22	6FS-8 dni		[Gantt bar from 25.5.22 to 8.7.22]				
8	Dokončovacie práce	Št 30.6.22	Pi 29.7.22	7FS-7 dni		[Gantt bar from 30.6.22 to 29.7.22]				
9	Rekonštrukcia ul. Medňanská ľava	Po 9.5.22	Pi 29.7.22			[Gantt bar from 9.5.22 to 29.7.22]				
10	Búracie, zemné práce, výrub stromov, výšková úprava vpustov, poklopov	Po 9.5.22	Pi 3.6.22			[Gantt bar from 9.5.22 to 3.6.22]				
11	Spevnené plochy - uloženie obrubníkov, kladenie dlažby, realizácia vrstiev komunikácie	Str 25.5.22	Pi 1.7.22	10FS-8 dni		[Gantt bar from 25.5.22 to 1.7.22]				
12	Dokončovacie práce	Po 27.6.22	Pi 29.7.22	11FS-10 dni		[Gantt bar from 27.6.22 to 29.7.22]				
13	Rekonštrukcia ulice Štefániková, ľava	Po 1.8.22	Po 31.10.22			[Gantt bar from 1.8.22 to 31.10.22]				
14	Búracie, zemné práce, výšková úprava vpustov, poklopov	Po 1.8.22	Pi 19.8.22			[Gantt bar from 1.8.22 to 19.8.22]				
15	Spevnené plochy - uloženie obrubníkov, kladenie dlažby, realizácia vrstiev komunikácie	Str 10.8.22	Pi 28.10.22	14FS-8 dni		[Gantt bar from 10.8.22 to 28.10.22]				
16	Dokončovacie práce	Po 17.10.22	Po 31.10.22	15FS-13 dni		[Gantt bar from 17.10.22 to 31.10.22]				

Stavba: Rekonštrukcia mestských komunikácií  
 Objekt: Rekonštrukcia mestských komunikácií Ilava  
 Časť:  
 JKSO:

**STRABAG**

Objednávateľ: Mesto Ilava  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 22.09.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.J	ZoD			Skutočnosť			Rozdiel - naviac práca		
						Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
<b>Rekonštrukcia ulice Štefániková</b>								<b>136 698,33</b>			<b>172 261,58</b>			<b>35 563,26</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>								<b>136 658,90</b>			<b>172 222,15</b>			<b>35 563,26</b>
<b>Zemné práce</b>								<b>19 518,57</b>			<b>27 289,88</b>			<b>7 771,31</b>
140			112101.01	Orežanie listnatých stromov do priemeru konára 300 mm, motorovou pilou	ks	2.000	22,63	45,26	2.000	22,63	45,26	0,000	22,63	0,00
N1	p.č.	89	113107121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, -0,12000t	m2	0,000	2,91	0,00	2 465,360	2,91	7 174,20	2 465,360	2,91	7 174,20
141			113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 419,000	1,54	2 185,26	1 419,000	1,54	2 185,26	0,000	1,54	0,00
142			113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	724,000	4,85	3 511,40	724,000	4,85	3 511,40	0,000	4,85	0,00
143			113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m2	212,000	3,79	803,48	212,000	3,79	803,48	0,000	3,79	0,00
144			113307131	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 207,000	8,03	9 692,21	1 207,000	8,03	9 692,21	0,000	8,03	0,00
145			121101112	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	6,600	4,71	31,09	6,600	4,71	31,09	0,000	4,71	0,00
146			122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	102,000	13,02	1 328,04	102,000	13,02	1 328,04	0,000	13,02	0,00
147			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, príplatok za ručný výkop	m3	50,000	22,63	1 131,50	50,000	22,63	1 131,50	0,000	22,63	0,00
148			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	52,000	0,13	6,76	52,000	0,13	6,76	0,000	0,13	0,00
149			16270111.2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	99,000	4,02	397,98	99,000	4,02	397,98	0,000	4,02	0,00
150			167101102	Nakladanie a odvoz kameniva na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	130,800	1,61	210,59	377,336	1,61	607,51	246,536	1,61	396,92
151			171102103	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 100% Proctor-Standard	m3	3,000	22,79	68,37	3,000	22,79	68,37	0,000	22,79	0,00
152			171201202	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	130,800	0,80	104,64	377,336	0,80	301,87	246,536	0,80	197,23
153			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	199,380	0,01	1,99	495,223	0,01	4,95	295,843	0,01	2,96
<b>Zemné práce - príprava územia</b>								<b>3 133,50</b>			<b>1 908,12</b>			<b>-1 225,38</b>
154			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 018,000	0,56	1 690,08	3 407,360	0,56	1 908,12	389,360	0,56	218,04
155			181301102	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	209,000	1,89	395,01	0,000	1,89	0,00	-209,000	1,89	-395,01
156			122101401	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3 - omica s dovozom na stavbu (chýbajúca omica pre založenie trávnej plochy)	m3	24,750	26,40	653,40	0,000	26,40	0,00	-24,750	26,40	-653,40
157			182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	209,000	1,89	395,01	0,000	1,89	0,00	-209,000	1,89	-395,01
<b>Zemné práce - založenie trávnik</b>								<b>3 336,85</b>			<b>194,68</b>			<b>-3 142,17</b>
158			18580.01UP	Spätná úprava trávnik - vyhrabanie, dosypanie zeminy s trávovým semenom, valcovanie, zaliatie	m2	62,000	3,14	194,68	62,000	3,14	194,68	0,000	3,14	0,00
159			180402112	Založenie trávnik parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	209,000	2,14	447,26	0,000	2,14	0,00	-209,000	2,14	-447,26
160			0057211100	Trávové semeno- trávniková miešanka MID1	kg	10,450	8,80	91,96	0,000	8,80	0,00	-10,450	8,80	-91,96
161			183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2 - 2x+1	m2	627,000	0,50	313,50	0,000	0,50	0,00	-627,000	0,50	-313,50
162			183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 1+1	m2	418,000	0,50	209,00	0,000	0,50	0,00	-418,000	0,50	-209,00
163			1858020.1	Doplnenie pôdneho kondicionéru	m2	209,000	0,88	183,92	0,000	0,88	0,00	-209,000	0,88	-183,92
164			2519115.1	Terracottem - pôdny kondicionér	kg	2,090	15,08	31,52	0,000	15,08	0,00	-2,090	15,08	-31,52
165			185802123	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko	t	0,418	691,35	288,98	0,000	691,35	0,00	-0,418	691,35	-288,98
166			2519115500	Hnojivo priemyselné NPK STARTER	t	0,418	3 142,51	1 313,57	0,000	3 142,51	0,00	-0,418	3 142,51	-1 313,57
167			185804215	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - trávnik po výseve	m2	209,000	1,13	236,17	0,000	1,13	0,00	-209,000	1,13	-236,17
168			185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	4,180	6,29	26,29	0,000	6,29	0,00	-4,180	6,29	-26,29
<b>Komunikácie - chodník - prejazd vozidiel</b>								<b>25 305,51</b>			<b>25 305,51</b>			<b>0,00</b>

Dátum: 22.09.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZoD			Skutočnosť			Rozdiel - navyč práca		
						Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
169			5648711.3	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	742,350	7,44	5 523,08	742,350	7,44	5 523,08	0,000	7,44	0,00
170			596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40mm a vyplnením škár	m2	707,000	15,22	10 760,54	707,000	15,22	10 760,54	0,000	15,22	0,00
171			5921953650	Dlažba betónová hr. 80mm	m2	735,280	12,27	9 021,89	735,280	12,27	9 021,89	0,000	12,27	0,00
<b>Komunikácie - plocha pre nádoby na odpad</b>								<b>840,26</b>			<b>1 470,48</b>			<b>630,23</b>
172			5648711.3	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	27,300	7,44	203,11	47,780	7,44	355,48	20,480	7,44	152,37
173			596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40mm s vyplnením škár	m2	26,000	13,96	362,96	45,500	13,96	635,18	19,500	13,96	272,22
174			5921953490	Dlažba betónová hr. 60mm	m2	27,040	10,14	274,19	47,320	10,14	479,82	20,280	10,14	205,64
<b>Komunikácie - rozšírenie spevnenej plochy, vjazdy, vstupy</b>								<b>18 114,62</b>			<b>0,00</b>			<b>-18 114,62</b>
175			56126281.3	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom CBGM C 5/6 hr. 200 mm	m2	375,900	12,62	4 743,86	0,000	12,62	0,00	-375,900	12,62	-4 743,86
176			56487111.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	375,900	5,57	2 093,76	0,000	5,57	0,00	-375,900	5,57	-2 093,76
177			573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	358,000	0,67	239,86	0,000	0,67	0,00	-358,000	0,67	-239,86
178			577144251.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	358,000	16,32	5 842,56	0,000	16,32	0,00	-358,000	16,32	-5 842,56
179			577154351	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	358,000	14,51	5 194,58	0,000	14,51	0,00	-358,000	14,51	-5 194,58
<b>Komunikácie - plocha rekonštruovanej komunikácie</b>								<b>40 942,64</b>			<b>94 975,53</b>			<b>54 032,89</b>
180			5727011.21	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m2	500,000	8,08	4 040,00	700,000	8,08	5 656,00	200,000	8,08	1 616,00
181			566501111	Úprava doterajšieho podkladu z kameniva drveného v množstve 0,08-0,10 m3/m2 do požadovaného spádu	m2	1 718,000	3,08	5 291,44	2 465,360	3,08	7 593,31	747,360	3,08	2 301,87
182			113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 718,000	1,65	2 834,70	1 718,000	1,65	2 834,70	0,000	1,65	0,00
183			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 718,000	0,43	738,74	2 465,360	0,43	1 060,10	747,360	0,43	321,36
184			577144251.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 718,000	16,32	28 037,76	0,000	16,32	0,00	-1 718,000	16,32	-28 037,76
N2	p.č.	41	577144213	Asfaltový betón obrusný AC 11, O II, CA 50/70 hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	m2	0,000	13,82	0,00	2 465,360	13,82	34 071,28	2 465,360	13,82	34 071,28
N3	p.č.	42	577161244	Betón asfaltový ložný AC 16 L, II, CA 50/70 hr. 70 mm (STN EN 13108-1)	m2	0,000	17,75	0,00	2 465,360	17,75	43 760,14	2 465,360	17,75	43 760,14
<b>Rúrové vedenie</b>								<b>5 581,08</b>			<b>5 581,08</b>			<b>0,00</b>
185			899331111	Výšková úprava poklopov do 20cm - zvýšením poklopu	ks	16,000	113,13	1 810,08	16,000	113,13	1 810,08	0,000	113,13	0,00
186			8994321.9	Posunutie uličnej vpuste vrátane výkopu, prepojenia príp. výmeny, lôžka a záspy	ks	6,000	628,50	3 771,00	6,000	628,50	3 771,00	0,000	628,50	0,00
<b>Ostatné konštrukcie a práce</b>								<b>16 483,55</b>			<b>11 349,03</b>			<b>-5 134,52</b>
187			917762111	Osadenie chodník obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 20/25, 5 do lôžka vrátane bezbarierového uloženia	m	712,800	7,79	5 552,71	399,800	7,79	3 114,44	-313,000	7,79	-2 438,27
188			5921954390	Premac obrubník cestný OBC 100x250x150 mm	ks	310,000	5,76	1 785,60	387,900	5,76	2 234,30	77,900	5,76	448,70
189			5921954410	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	ks	387,900	7,96	3 087,68	0,000	7,96	0,00	-387,900	7,96	-3 087,68
190			5921954660	Premac obrubník parkový 100x200x50 mm	ks	14,900	1,89	28,16	14,900	1,89	28,16	0,000	1,89	0,00
191			5921954500	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x28/15 cm - PRECHODOVÝ	ks	3,000	19,09	57,27	0,000	19,09	0,00	-3,000	19,09	-57,27
192			918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	52,790	113,13	5 972,13	52,790	113,13	5 972,13	0,000	113,13	0,00
<b>Ostatné konštrukcie - Búracie práce</b>								<b>1 856,52</b>			<b>2 602,04</b>			<b>745,52</b>
193			979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	733,803	1,26	924,59	1 029,646	1,26	1 297,35	295,843	1,26	372,76
194			979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	733,803	1,26	924,59	1 029,646	1,26	1 297,35	295,843	1,26	372,76
195			979089011	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	t	376,555	0,01	3,77	376,555	0,01	3,77	0,000	0,01	0,00
196			979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	357,248	0,01	3,57	357,248	0,01	3,57	0,000	0,01	0,00
<b>Ostatné konštrukcie a práce- dopravné značenie</b>								<b>1 035,58</b>			<b>1 035,58</b>			<b>0,00</b>
197			91400001	Dočasné dopravné značenie	ks	1,000	565,65	565,65	1,000	565,65	565,65	0,000	565,65	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZoD			Skutočnosť			Rozdiel - navyš práca		
						Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
198			914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt vrátane výkopu pre pátku	ks	3,000	44,00	132,00	3,000	44,00	132,00	0,000	44,00	0,00
199			4044790330	315 (IP28a) „Obytná zóna“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 1000x750 mm	ks	1,000	87,99	87,99	1,000	87,99	87,99	0,000	87,99	0,00
200			4044790340	316 (IP28b) „Koniec obytnej zóny“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 1000x750 mm	ks	1,000	87,99	87,99	1,000	87,99	87,99	0,000	87,99	0,00
201			4044789490	328 (IP4) „Slepá cesta“, pozink. dopr. značka, zväčšený rozmer 750x750 mm	ks	1,000	69,14	69,14	1,000	69,14	69,14	0,000	69,14	0,00
202			5923250000	Pátka betónová KBP 1-30 25x25x30	ks	1,000	2,83	2,83	1,000	2,83	2,83	0,000	2,83	0,00
203			5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	ks	1,000	40,22	40,22	1,000	40,22	40,22	0,000	40,22	0,00
204			9157211.13	Značenie striekané farbou vrátane predznačenia - pruhy bielo červené 707 trvalé objekty obmedzujúce cestnú premávku	m2	1,800	15,08	27,14	1,800	15,08	27,14	0,000	15,08	0,00
205			966006132	Odstránenie zvislej dopravnej značky so stĺpkami s bet. pátkami, so zasypaním jamy po bet. pátkach -0,08200t	ks	2,000	11,31	22,62	2,000	11,31	22,62	0,000	11,31	0,00
<b>Presun hmôt HSV</b>								<b>510,22</b>	<b>510,22</b>	<b>0,00</b>				
206			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 429,598	0,21	510,22	2 429,598	0,21	510,22	0,000	0,21	0,00
<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								<b>39,43</b>	<b>39,43</b>	<b>0,00</b>				
<b>HZS</b>								<b>39,43</b>	<b>39,43</b>	<b>0,00</b>				
207			000900023	Vplyv územia - územie so sťažnými výrobnými podmienkami - čistenie komunikácií	eur	1,000	39,43	39,43	1,000	39,43	39,43	0,000	39,43	0,00
<b>Celkom</b>								<b>421 566,74</b>	<b>457 129,99</b>	<b>35 563,26</b>				