

---

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 554/2022

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

### Čl. I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ :

Obchodné meno : **Obec Liptovská Teplá**  
Sídlo : Liptovská Teplá 142, 034 83 Liptovská Teplá  
Štatutárny zástupca : Milan Kašák, starosta  
IČO : 00315435  
DIČ : 2020589626  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
č. ú. : SK12 5600 0000 0016 0960 4001  
Tel. : +421918666757  
E-mail : [starosta@liptovskatepla.sk](mailto:starosta@liptovskatepla.sk)

#### Zhotoviteľ :

Obchodné meno : **Prima Slovakia s.r.o.**  
Sídlo : Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zapísaný v : Obchodnom registri OS Žilina, Oddiel Sro, vložka 12828/L  
Štatutárny zástupca : Peter Záborský, konateľ  
Bankové spojenie : VÚB a.s.  
č. ú. : SK39 0200 0000 0030 2065 0055  
IČO : 36 398 012  
IČ DPH : SK2020127428  
DIČ : 2020127428  
Tel. : 0905 501 318  
E-mail : [p.zaborsky@primaslovakia.sk](mailto:p.zaborsky@primaslovakia.sk)

(Ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

### Čl. II. Predmet Dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 554/2022 (ďalej len „Dodatok“) je zmena termínu plnenia uvedený v článku III. Zmluvy o dielo č. 554/2022 a úprava bodu 6.3. článku VI. Platobné podmienky Zmluvy o dielo č. 554/2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2.2. Týmto Dodatkom sa mení pôvodné znenie bodu 3.1. článku III. Zmluvy o dielo nasledovne:

Pôvodné znenie:

*Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu článku II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:*

*Ukončenie plnenia: do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, najneskôr však do 11.10.2022 a to z dôvodu plánovanej zimnej údržby komunikácií.*

Nové znenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu článku II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

Ukončenie plnenia: **do 19 týždňov** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, najneskôr však do **30.12.2022.**

2.3. Dôvodom zmeny termínu plnenia - predĺženia termínu prác je dopravná situácia v mieste plnenia a to v obci Liptovská Teplá a dopravné preťaženie na ceste č. III/2213 v obci Liptovská Teplá, spôsobené obchádzkovou trasou pri dopravných zápchach na výjazde z diaľnice D1 zo smeru Liptovský Mikuláš resp. obchádzkovou trasou zo smeru Ružomberok, spôsobených čiastočnou uzáverou cesty I/18 na Tatranskej ceste Ružomberok z dôvodu opráv vozovky. To vzhľadom na počet vozidiel prechádzajúcich popri stavbe chodníka spôsobuje spomalenie stavebných prác tak čakaním obslužných vozidiel v kolónach, ako aj spomalenie prác vzhľadom na bezpečnosť pracovníkov stavby a bezpečnosť cestnej premávky v úseku stavby.

2.4. Týmto Dodatkom sa upravuje znenie bodu 6.3. článku VI. Platobné podmienky Zmluvy o dielo a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo nasledovne: Na základe dvoch faktúr vyhotovených zhotoviteľom. **Prvá faktúra bude Zhotoviteľom vystavená až po dokončení aspoň viac ako 20 % prác na základe zhotoviteľom predložených a určeným zástupcom objednávateľa odsúhlasených súpisov skutočne zrealizovaných prác, resp. zabudovaných materiálov (ďalej len „Súpis prác“).** Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie diela alebo jeho časti objednávateľom.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.

Sa nahrádza nesledovným znením:

Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo nasledovne: Na základe faktúr vyhotovených zhotoviteľom. **Prvá faktúra bude Zhotoviteľom vystavená až po dokončení aspoň viac ako 20 % prác na základe zhotoviteľom predložených a určeným zástupcom objednávateľa odsúhlasených súpisov skutočne zrealizovaných prác, resp. zabudovaných materiálov (ďalej len „Súpis prác“).** Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie diela alebo jeho časti objednávateľom.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.

2.5. Týmto Dodatkom sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo, jej rozsah, podmienky na jej uzatvorenie, nemení sa Zhotoviteľ diela.

### Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné články nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v pôvodnom znení a v platnosti.

3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa a v CRZ.


za Zhotoviteľa :

za Objednávateľa:

V Liptovskom Mikuláši, dňa 11.10.2022

V Liptovskej Teplej, dňa 11.10.2022

Prima Slovakia s.r.o.  
Nova Lúča 4265/3  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 363020127428  
Peter Záborský, konateľ

  
Milan Kašák, starosta obce

