

ZM/2016/0167/0004

DODATOK Č. 4

ktorým sa mení Zmluva o dielo:
evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2016/0167
evidenčné číslo Zhotoviteľa: 4901.6040001VCM



uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na predmet obstarávania

„Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Senec-Blatné, križovatka Blatné v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“ (ďalej tiež len „Dodatok č. 4“ alebo „dodatok“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., MBA podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 248/V
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené
Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31 651 518
IČ DPH: SK2020490274
Tel./Fax:
(ďalej „vedúci člen združenia“)

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. : 581/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
IČ DPH: SK2020372497
Tel./Fax:
(ďalej „člen združenia“)

ako členovia združenia „Združenie D1 križovatka Blatné“ vytvoreného na základe Zmluvy o združení zo dňa 10.12.2015 (ďalej spolu len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné Strany“)

Preambula

Po vzájomnej dohode sa Zmluvné Strany v zmysle bodu 15 Zmluvy o dielo, evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2016/0167, evidenčné číslo Zhotoviteľa: 4901.6040001VCM zo dňa 24.3.2016 (ďalej len „Zmluva o Dielo“ alebo tiež „ZoD“), dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 4, ktorým dochádza k zhrnutiu dopadov Stavebnotechnickým dozorom (ďalej aj „SD“) vydaných pokynov na Zmenu č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č.21, č.22 a č. 23 a úprave Ceny diela v dôsledku zmien Nákladov. Na základe pokynov na Zmenu sa mení rozsah zhotovovaného Diela, pričom konkrétne zmeny rozsahu stavebných prác, výška nákladov na ich realizáciu, podrobné zdôvodnenie potreby týchto zmien sú popísané v schválených a vydaných pokynoch na Zmenu, ktoré tvoria prílohu č.1 tohto Dodatku č. 4. Na žiadosť Zhotoviteľa a na základe súhlasu SD dochádza k zmene kľúčového odborníka na pozícii Predstaviť Zhotoviteľa.

Článok 1 Predmet dodatku

I.

Pokyn SD na Zmenu č. 10 zo dňa 31.10.2017 **– SO 124-00 Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné**

Obsah Zmeny: Zmena SO 124-00 Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné je vo vybudovaní násypu zo zemín triedy S4/SM zlepšených 2% spojivom Doroport plus.

Popis projektovaného stavu: násyp objektu má byť podľa ZoD budovaný striedaním vyzískaného vhodného a nevhodného násypového materiálu na stavbe.

Dôvod Zmeny: Objednávateľ v zmysle vyjadrenia AD vydal súhlas k nahradeniu celej oblasti pôvodného sendvičového násypu násypom budovaným zo zemín triedy S4 zlepšených 2% spojivom Doroport plus nakoľko z dôvodu zmeny postupu výstavby viacerých stavebných objektov nie je možné v rámci SO 124-00 sendvičový násyp budovať striedaním vyzískaného vhodného a nevhodného násypového materiálu na stavbe.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Pôvodná cena objektu	Pokyn na Zmenu č. 10	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 10
SO 124-00 Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné	2 294 209,22 EUR	203 998,21 EUR	2 498 207,43 EUR
ZMENA SPOLU		203 998,21 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Vplyv Zmeny č. 10 na Lehotu výstavby nie je.

Pokyn SD na Zmenu č. 11 zo dňa 31.10.2017

– SO 043-02 Vegetačné úpravy na ceste I/61 v MÚK Blatné

Obsah Zmeny: Zmena SO 043-02 spočíva v predĺžení ošetrovania vysadených drevín na objekte z 3 na 5 rokov v zmysle stanoviska SSC k dokumentácii na Stavebné povolenie.

Popis projektovaného stavu: podľa ZoD mal Zhotoviteľ ošetrovať vysadené dreviny počas 3 rokov po výsadbe.

Dôvod Zmeny: Objednávateľ v zmysle vyjadrenia AD požiadal SD o vydanie pokynu Zhotoviteľovi na dĺžku ošetrovania vysadenej vegetácie počas celej dĺžky trvania záručnej doby, tzn. počas 5 rokov po ukončení objektu.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Pôvodná cena objektu	Pokyn na Zmenu č. 11	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 11
SO 043-02 Vegetačné úpravy na ceste I/61 v MÚK Blatné	21 915,93 EUR	5 820,00 EUR	27 735,93 EUR
ZMENA SPOLU		5 820,00 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Vplyv Zmeny č. 11 na Lehotu výstavby nie je.

Pokyn SD na Zmenu č. 12 zo dňa 24.11.2017

– SO 110-00 Rekonštrukcia MÚK Blatné

– SO 110-001 Rekonštrukcia MÚK Blatné - vozovka

– SO 124-00 Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné

Obsah Zmeny: skutočne zrealizované množstvá v zmysle DRS podľa zamerania.

Popis projektovaného stavu: rozsah prác podľa ZoD uvedený vo výkaze výmer DRS.

Dôvod Zmeny: Nesúlad množstiev uvedených vo výkaze výmer DRS a skutočne zrealizovaných prác a súhlas Objednávateľa k vydaniu pokynu na zmenu zo dňa 30.5.2017 pod č.j. 7239/64670/30301/2017 na realizáciu uvedených stavebných prác.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Pôvodná cena objektu	Pokyn na Zmenu č. 12	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 12
SO 110-00 Rekonštrukcia MÚK Blatné	1 443 730,34 EUR	1 185,72 EUR	1 444 916,06 EUR
SO 110-001 Rekonštrukcia MÚK Blatné - vozovka	1 017 761,29 EUR	49 874,77 EUR	1 067 636,06 EUR
stavebný objekt	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 10	Pokyn na Zmenu č. 12	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 10, 12
SO 124-00 Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné	2 498 207,43 EUR	41 648,07 EUR	2 539 855,50 EUR
ZMENA SPOLU		92 708,56 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Vplyv Zmeny č. 12 na Lehotu výstavby nie je.

Pokyn SD na Zmenu č. 13 zo dňa 24.11.2017

– SO 214-00 Most D1-043 nad diaľnicou D1 v km 30,206, na ceste I/61 v MÚK Blatné

Obsah Zmeny: je realizácia naviac štetovnic v rámci výstavby pilierov mostného objektu, ktoré boli realizované v súlade s Objednávatelom schválenou dokumentáciou v stupni DVP. Naviac práce predstavujú rozdiel medzi skutočne zrealizovaným rozsahom a rozsahom uvedeným v ZoD.

Popis projektovaného stavu: rozsah prác podľa ZoD uvedený vo výkaze výmer DRS.

Dôvod Zmeny: Naviac práce vznikli schválením zmeny postupu prác Objednávatelom súvisiacich s výstavbou spodnej stavby SO 214-00 – baranenie štetovnic základových jám mostných pilierov. Zmena rieši nesúlad množstiev uvedených vo VV DRS a skutočne zrealizovaných množstiev v zmysle Objednávatelom schválenej projektovej dokumentácie v stupni DVP.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Pôvodná cena objektu	Pokyn na Zmenu č. 13	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 13
SO 214-00 Most D1-043 nad diaľnicou D1 v km 30,206, na ceste I/61 v MÚK Blatné	2 868 222,54 EUR	41 818,89 EUR	2 910 041,43 EUR
ZMENA SPOLU		41 818,89 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Vplyv Zmeny č. 13 na Lehotu výstavby nie je.

Pokyn SD na Zmenu č. 14 zo dňa 24.11.2017

– SO 124-00 Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné

Obsah Zmeny: je realizácia rozsiahlejších rekonštrukčných prác z dôvodu nadmerného poškodenia vozovky.

Popis projektovaného stavu: v ZoD, v Technickej správe objektu SO 124-00 sa uvádza, že na úseku upravovanej cesty I/61 sa na pravej strane vyfrézuje obrusná vrstva krytu vozovky v hrúbke 4 cm a nahradí sa asfaltovým kobercom mastixovým v hrúbke 4 cm.

Dôvod Zmeny: Na zabezpečenie životnosti vozovky je nevyhnutné vykonať rozsiahlejšie práce. Pravá strana vozovky SO 120-00 v staničení 0,000-0,110 je natoľko poškodená, že rekonštrukcia v zmysle ZoD nebude postačujúca.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 10, 12	Pokyn na Zmenu č. 14	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 10, 12, 14
SO 124-00 Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné	2 539 855,50 EUR	11 125,08 EUR	2 550 980,58 EUR
ZMENA SPOLU		11 125,08 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Vplyv Zmeny č. 14 na Lehotu výstavby nie je.

Pokyn SD na Zmenu č. 15 zo dňa 23.2.2018

– SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné

Obsahom Zmeny sú navyše stavebné práce spojené s realizáciou obslužnej komunikácie, ktorej vybudovaním je podmienená Akcelerácia prác.

Popis zmluvného stavu: zmeny sú vyvolané realizáciou akceleračných prác odsúhlasených Objednávateľom, v DRS ocenené v ZoD uvedené práce riešené neboli.

Dôvod Zmeny: Na základe požiadavky Objednávateľa a Pokynu Stavebného dozora na Akceleráciu prác.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 7	Pokyn na Zmenu č. 15	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 7, 15
SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné	2 644 965,35 EUR	66 464,78 EUR	2 711 430,13 EUR
ZMENA SPOLU		66 464,78 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 15 má vplyv na Lehotu výstavby v rozsahu 155 dní. Náklady súvisiace s Predĺžením lehoty výstavby (prevádzka staveniska) budú vyčíslené v rámci Návrhu na Zmenu č. 34.

Pokyn SD na Zmenu č. 17 zo dňa 23.2.2018

– SO 101-101 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné - vozovka

Obsahom Zmeny sú akceleračné práce – stabilizácia aktívnej zóny a vrstiev násypu.

Popis zmluvného stavu: zmeny sú vyvolané realizáciou akceleračných prác odsúhlasených Objednávateľom. V DRS ocenené v ZoD uvedené práce riešené neboli.

Dôvod Zmeny: Na základe požiadavky Objednávateľa na zmenu technického riešenia realizácie stabilizácie aktívnej zóny a vrstiev násypu SO 101-10 a Pokynu Stavebného dozora.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Pôvodná cena objektu	Pokyn na Zmenu č. 17	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 17
SO 101-101 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné - vozovka	3 352 057,98 EUR	119 511,05 EUR	3 471 569,03 EUR
ZMENA SPOLU		119 511,05 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Pokyn SD č. 17 a návrh Zhotoviteľa na Zmenu č. 22C má vplyv na Lehotu výstavby v rozsahu 155 dní. Náklady súvisiace s Predĺžením lehoty výstavby (prevádzka staveniska) budú vyčíslené v rámci Návrhu na Zmenu č. 34.

Pokyn SD na Zmenu č. 18 zo dňa 23.02.2018

– SO 214-00 Most D1-043 nad diaľnicou D1 v km 30,206, na ceste I/61 v MÚK Blatné

– SO 000-00 00020825.1 Všeobecné položky – Projekčné práce

Obsahom Zmeny je odstránenie pôvodnej plochy pri LJP Diaľnice D1, realizácia plochy pre zopnutie nosníkov pri PJP Diaľnice D1, zmena Projektu organizácie výstavby a zmena Projektu dočasného dopravného značenia.

Popis projektovaného stavu: zmeny sú vyvolané zmenou etapizácie rekonštrukcie D1 odsúhlasenou Objednávateľom a nie sú riešené v rámci DRS ocenennej v ZoD. Realizácia plochy pre zopnutie nosníkov pri LJP Diaľnice D1, realizácia projekčných prác súvisiacich s Projektom dočasného značenia a Projektom organizácie výstavby (v zmysle popisu zhotoviteľa projektovej dokumentácie).

Dôvod Zmeny: Na základe požiadavky Objednávateľa v súvislosti s vyjadrením ODP PPZ MV SR č. PPZ-ODP2-60-029/2017 zo dňa 24.2.2017 bol vydaný Pokyn SD na realizáciu uvedených prác.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 13	Pokyn na Zmenu č. 18	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 13, 18
SO 214-00 Most D1-043 nad diaľnicou D1 v km 30,206, na ceste I/61 v MÚK Blatné	2 910 041,43 EUR	31 003,28 EUR	2 941 044,71 EUR
Všeobecná položka	Pôvodná cena všeobecnej položky 45.00.00 00020825.1	Pokyn na Zmenu č. 18	Cena všeobecnej položky 45.00.00 00020825.1 po Zmene č. 18
SO 000-00 Všeobecné položky, 45.00.00 00020825.1 Naviac projekčné práce	11 047,69 EUR	11 382,24 EUR	22 429,93 EUR
ZMENA SPOLU		42 385,52 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Pokyn SD č. 18 a návrh Zhotoviteľa na Zmenu č. 22B má vplyv na Lehotu výstavby v rozsahu 155 dní. Náklady súvisiace s Predĺžením lehoty výstavby (prevádzka staveniska) budú vyčíslené v rámci Návrhu na Zmenu č. 34.

Pokyn SD na Zmenu č. 19 zo dňa 12.2.2018

– SO 110-00 Rekonštrukcia MÚK Blatné

Obsahom Zmeny je riešenie dopadov zo zmeny spôsobu budovania násypov – stabilizáciu násypov hydraulickým spojivom Doroport.

Popis zmluvného stavu: v zmysle ZoD, DRS SO 110-00 majú byť násypy tvorené vrstvením vhodných a nevhodných materiálov z búracích prác SO 110-00, 101-10, 124-01, 501-10 a 215-00.

Dôvod Zmeny: Na základe požiadavky Objednávateľa a Pokynu Stavebného dozora. Z dôvodu zmeny Uzlových bodov a teda aj postupov výstavby dotknutých objektov nie je možné budovať rozšírený násyp SO 110-00 z pôvodne uvažovaných zemín a preto bol vydaný Pokyn na nahradenie sendvičového násypu zeminami podmienene vhodnými, upravenými hydraulickým spojivom Doroport plus tak, ako tomu bolo pri budovaní násypov SO 124-00.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 12	Pokyn na Zmenu č. 19	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 12, 19
SO 110-00 Rekonštrukcia MÚK Blatné	1 444 916,06 EUR	17 922,47 EUR	1 462 838,53 EUR
SO 110-001 Rekonštrukcia MÚK Blatné - vozovka	1 067 636,06 EUR	235 662,39 EUR	1 303 298,45 EUR
ZMENA SPOLU		253 584,86 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 19 nemá vplyv na Lehotu výstavby.

Pokyn SD na Zmenu č. 20 zo dňa 12.4.2018

– SO 000-00 00020824.1 Všeobecné položky – Projekčné práce

Obsahom Zmeny je spracovanie Statického výpočtu zaťažiteľnosti mostných objektov SO 214-00 a SO 215-00.

Popis projektovaného stavu: v zmysle ZoD nie je požiadavka na Zhotoviteľa na spracovanie statického výpočtu zaťažiteľnosti mostných objektov.

Dôvod Zmeny: Účinnosť TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok je od 1.5.2016, teda po dátume predkladania ponúk.

Vplyv na cenu Diela:

Všeobecná položka	Pôvodná cena všeobecnej položky 45.00.00 00020824	Pokyn na Zmenu č. 20	Cena všeobecnej položky 45.00.00 00020824 po Zmene č. 20
SO 000-00 Všeobecné položky, 45.00.00 00020825.1 Naviac projekčné práce	45 987,43 EUR	4 779,40 EUR	50 766,83 EUR
ZMENA SPOLU		4 779,40 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 20 nemá vplyv na Lehotu výstavby.

Pokyn SD na Zmenu č. 21 zo dňa 13.4.2018

– SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné

Obsahom Zmeny je výmena zvodidiel v SDP za zvodidlá s úrovňou zadržania H3 a dĺžkou 6 m/ks.

Popis zmluvného stavu: v zmysle Dokumentácie na ponuku, Technickej správy DRS SO 101-10 má byť v SDP zachované pôvodné obojstranné prefabrikované zvodidlo.

Dôvod Zmeny: Na základe požiadavky Objednávateľa a Pokynu Stavebného dozora sa vymenili zvodidlá v SDP v SO 101-10 za zvodidlá s úrovňou zadržania H3 a dĺžkou 6 m/ks.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 7, 15	Pokyn na Zmenu č. 21	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 7, 15, 21
SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné	2 711 430,13 EUR	157 611, 93 EUR	2 869 042,06EUR
ZMENA SPOLU		157 611, 93 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 21 nemá vplyv na Lehotu výstavby.

Pokyn SD na Zmenu č. 22 zo dňa 22.3.2018

– SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné

– SO 101-101 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné - vozovka

Obsahom Zmeny je predĺženie prechodovej obrusnej vrstvy z 15 m na 50 m na začiatku a na konci úseku.

Popis zmluvného stavu: v zmysle ZoD, DRS SO 101-10 majú byť zrealizované prechodové vrstvy v celkovej dĺžke 15,0 m na začiatku a konci úseku.

Dôvod Zmeny: Na základe zamerania priečnej nerovnosti vrstiev vozovky pôvodnej diaľnice bolo skonštatované, že na pôvodne navrhovanom úseku 15 m nie je možné zabezpečiť plynulý prechod asfaltového krytu na CB kryt a preto je potrebné predĺžiť prechodovú vrstvu z pôvodných 15 m na 50 m.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 7, 15, 21	Pokyn na Zmenu č. 22	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 7, 15, 21,22
SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné	2 869 042,06EUR	2 613,54 EUR	2 871 655,60EUR
stavebný objekt	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 17	Pokyn na Zmenu č. 22	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 17, 22
SO 101-101 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné - vozovka	3 471 569,03 EUR	21 474,75 EUR	3 493 043,78 EUR
ZMENA SPOLU		24 088,29 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 22 nemá vplyv na Lehotu výstavby.

Pokyn SD na Zmenu č. 23 zo dňa 13.4.2018

– SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné

Obsahom Zmeny sú zrealizované väčšie objemy prác oproti ZoD (VV DRS SO 101-10) pri odstraňovaní existujúcej vozovky na základe zameraní z geodetických protokolov.

Popis zmluvného stavu: rozsah prác podľa ZoD uvedený vo výkaze výmer DRS SO 101-10.

Dôvod Zmeny: Nesúlad množstiev uvedených vo VV DRS a skutočne zrealizovaných prác na základe zamerania z geodetických protokolov.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 7, 15, 21,22	Pokyn na Zmenu č. 23	Cena objektu po pokyne na Zmenu č. 7, 15, 21,22, 23
SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné	2 871 655,60EUR	115 614,24 EUR	2 987 269,84 EUR
ZMENA SPOLU		115 614,24 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH

Pokyn na Zmenu č. 23 nemá vplyv na Lehotu výstavby.

II.

Zmluvné Strany sa v súlade s ustanoveniami čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok a bodu 15 Zmluvy o Dielo dohodli na úprave ceny Diela.

1. Pri uzavretí Zmluvy o dielo:

Časť stavby Diela (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	19 347 700,87 €
Všeobecné položky	bez DPH	1 833 170,77 €
Rezerva	bez DPH	2 118 087,16 €
Akceptovaná zmluvná hodnota :	bez DPH	23 298 958,80 €

2.	Po uzavretí Dodatku č. 1 bezo zmeny		
3.	Po uzavretí Dodatku č. 2 bezo zmeny		
4.	Po uzavretí Dodatku č. 3:		
	Časti stavby Diela (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	19 632 542,03 €
	Všeobecné položky	bez DPH	1 996 312,61 €
	Rezerva	bez DPH	1 670 104,16 €
	<i>(čerpané z Rezervy na základe Dodatku č.3)</i>	<i>bez DPH</i>	<i>447 983,00 €</i>
	Zmluvná cena po uzavretí dodatku č. 3	bez DPH	23 298 958,80 €
5.	Po uzavretí Dodatku č. 4:		
	Časti stavby Diela (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	20 755 891,20 €
	Všeobecné položky	bez DPH	2 012 474,25 €
	Rezerva	bez DPH	530 593,35 €
	<i>(čerpané z Rezervy na základe Dodatku č.4)</i>	<i>bez DPH</i>	<i>1 139 510,81 €</i>
	Zmluvná cena po uzavretí dodatku č. 4	bez DPH	23 298 958,80 €
		DPH 20 %	4 659 791,76 €
		s DPH	27.958.750,56 €

III.

Na základe dohody zmluvných Strán a v súlade s udeleným súhlasom SD v zmysle podčlánku 4.3 (Predstaviteľ Zhotoviteľa) Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (list č. INF/SB/2018/327 zo dňa 31.04.2018) sa mení Príloha č.3 Zmluvy o Dielo – Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B3 zväzku 1 súťažných podkladov) v časti: Predstaviteľ Zhotoviteľa (riaditeľ stavby) nasledovne:

Predstaviteľ Zhotoviteľa (riaditeľ stavby) je nahradený

Súhlas SD je súčasťou tohto dodatku ako jeho príloha č. 4.

Dôvodom zmien je požiadavka Zhotoviteľa (z dôvodov odchodu pôvodného Predstaviteľa Zhotoviteľa). V súlade s ustanovením bodu 10. Zmluvy o Dielo nový kľúčový odborník v pozícii Predstaviteľ Zhotoviteľa (riaditeľ stavby) spĺňa totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe ako osoba, ktorou Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži na predmet Zmluvy. Doklady o odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka v pozícii Predstaviteľ Zhotoviteľa (riaditeľ stavby) sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku ako jeho príloha č. 3.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 4 je povinne zverejňovaný v zmysle §5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento dodatok bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom č. 4 oboznámili, že Dodatok č. 4 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné Strany svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 4.
3. Dodatok č. 4 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných Strán obdrží po dva originály.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 sú :

Príloha č. 1 – Pokyny na Zmenu:

Pokyn na Zmenu č. 10

Pokyn na Zmenu č. 11

Pokyn na Zmenu č. 12

Pokyn na Zmenu č. 13

Pokyn na Zmenu č. 14

Pokyn na Zmenu č. 15

Pokyn na Zmenu č. 17

Pokyn na Zmenu č. 18

Pokyn na Zmenu č. 19

Pokyn na Zmenu č. 20

Pokyn na Zmenu č. 21

Pokyn na Zmenu č. 22

Pokyn na Zmenu č. 23

Príloha č. 2 Kontrolný rozpočet stavby

Príloha č. 3 - Doklady o odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka

Príloha č. 4 - Súhlas Stavebnotechnického dozoru s vymenovaním náhrady za Predstaviteľa Zhotoviteľa (list č. INF/SB/2018/327 zo dňa 31.04.2018)

Príloha č. 5 - Príloha č.3 Zmluvy o Dielo – Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B3 zväzku 1 súťažných podkladov), časť: Predstaviteľ Zhotoviteľa (riaditeľ stavby)

21. SEP. 2018

V Bratislave, dňa.....

V Košiciach, dňa **4.9.**.....2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.
za členov združenia „Združenie D1
križovatka Blatné“
na základe plnej moci

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva



**Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice**

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
INF/SB/2017/286

Vybavuje:

Dátum:
31.10.2017

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 124-00 Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné

**Pokyn Stavebno-technického dozora (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora
Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.10**

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 *Pokyny stavebnotechnického dozoru*, podčlánkom 3.5 *Rozhodnutia*, Vám Stavebno-technický dozor vydáva

Pokyn na Zmenu č.10 pre SO 124-00 Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné , v sume celkom 203 998 , 21 Eur .

Vedúci tímu STD
IZ SENEK

Na vedomie: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Upravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS*



**Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice**

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
INF/SB/2017/287

Vybavuje:

Dátum:
31.10.2017

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 043-02 Vegetačné úpravy ceste I/61 v MÚK Blatné

**Pokyn Stavebno-technického dozora (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora
Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.11**

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 Pokyny stavebnotechnického dozoru, podčlánkom 3.5 Rozhodnutia, Vám Stavebno-technický dozor vydáva

Pokyn na Zmenu č.11 pre SO 043-02 Vegetačné úpravy ceste I/61 v MÚK Blatné, v sume celkom 5 820,00 Eur .

Vedúci tímu STD
IZ SENEK

Na vedomie: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúhobravska cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS*



**Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice**

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
INF/SB/2017/294

Vybavuje:

Dátum:
24.11.2017

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

**Vec: SO 110-00 - Rekonštrukcia MÚK Blatné
SO 110-001 - Rekonštrukcia MÚK Blatné - vozovka
SO 124-00 - Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné**

**Pokyn Stavebno-technického dozora (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora
Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.12**

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 *Pokyny stavebnotechnického dozoru*, podčlánkom 3.5 *Rozhodnutia*, Vám Stavebno-technický dozor vydáva

**Pokyn na Zmenu č.12 pre SO 110-00 - Rekonštrukcia MÚK Blatné,
SO 110-001 - Rekonštrukcia MÚK Blatné – vozovka,
SO 124-00 - Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné,**

v sume celkom 92 708,56 Eur .

Vedúci tímu STD
IZ SENEC

Prílohy: *Protokol o prerokovaní návrh – pokynu na Zmenu č. 12*

Na vedomie: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS*

**Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice**

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
INF/SB/2017/295

Vybavuje:

Dátum:
24.11.2017

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatelom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 214-00 - Most D1-043 nad diaľnicou D1 v km 30,206, na ceste I/61 v MÚK Blatné

**Pokyn Stavebno-technického dozora (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora
Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.13**

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávatelom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 Pokyny stavebnotechnického dozoru, podčlánkom 3.5 Rozhodnutia, Vám Stavebno-technický dozor vydáva

**Pokyn na Zmenu č.13 pre SO 214-00 - Most D1-043 nad diaľnicou D1 v km 30,206, na ceste I/61 v MÚK
Blatné,**

v sume celkom 41 818,89 Eur .

Vedúci tímu STD
IZ SENEK

Prílohy: *Protokol o prerokovaní návrh – pokynu na Zmenu č. 13*

Na vedomie: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS*

**Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice**

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
INF/SB/2017/297

Vybavuje:

Dátum:
24.11.2017

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatelom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 124-00 - Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné

**Pokyn Stavebno-technického dozora (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora
Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.14**

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávatelom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 *Pokyny stavebnotechnického dozoru*, podčlánkom 3.5 *Rozhodnutia*, Vám Stavebno-technický dozor vydáva

Pokyn na Zmenu č.14 pre SO 124-00 - Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné,

v sume celkom 11 125,08 Eur .

Vedúci tímu STD
IZ SENEK

Prílohy: *Protokol o prerokovaní návrh – pokynu na Zmenu č. 14*

Na vedomie: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS*



Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľ'ov 66
040 17 Košice

Váš list	Zo dňa	Naša značka	vybavuje	Telefón	e-mail	Dátum
		INF/SB/2018/309				23.02.2018

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné

**Pokyn Stavebno-technického dozoru (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozoru Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.15.
(Zmena č.22A – SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné)**

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 Pokyny stavebnotechnického dozoru, podčlánkom 3.5 Rozhodnutia, Vám Stavebno-technický dozor vydáva

Pokyn na Zmenu č.15 pre SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné,

v sume celkom 66 464,78 Eur .

vedúci tímu STD
IZ SENEC

Prílohy: *Protokol o prerokovaní návrhu – pokynu na Zmenu č. 15*

Na vedomie: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS*



Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Váš list	Zo dňa	Naša značka	vybavuje	Telefón	e-mail	Dátum
		INF/SB/2018/310				23.02.2018

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 101-101 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné - vozovka

Pokyn Stavebno-technického dozoru (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozoru Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.17.
(Zmena č.22C – SO 101-101 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné - vozovka)

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 Pokyny stavebnotechnického dozoru, podčlánkom 3.5 Rozhodnutia, Vám Stavebno-technický dozor vydáva


Pokyn na Zmenu č.17 pre SO 101-110 Diaľnica D1, úsek km 29,600 – 31,025 v MÚK Blatné - vozovka,

v sume celkom 119 511,05 Eur .

Vedúci tímu STD
IZ SENEK

Prílohy: *Protokol o prerokovaní návrhu – pokynu na Zmenu č. 17*

Na vedomie: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS*



Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Váš list	Zo dňa	Naša značka	vybavuje	Telefón	e-mail	Dátum
		INF/SB/2018/311				23.02.2018

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 214-00 Most D1-043 nad diaľnicou D1 v km 30,206, na ceste I/61 v MÚK Blatné

Pokyn Stavebno-technického dozoru (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozoru Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.18.
(Zmena č.22B – SO 214-00 Most D1-043 nad diaľnicou D1 v km 30,206, na ceste I/61 v MÚK Blatné)

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 Pokyny stavebnotechnického dozoru, podčlánkom 3.5 Rozhodnutia, Vám Stavebno-technický dozor vydáva

Pokyn na Zmenu č.18 pre SO 214-00 Most D1-043 nad diaľnicou D1 v km 30,206, na ceste I/61 v MÚK Blatné,
v sume celkom 42 385,52 Eur .

vedúci tímu STD
IZ SENEK

Prílohy: Protokoly o prerokovaní návrhu – pokynu na Zmenu č. 18

Na vedomie: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS



**Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice**

Váš list	Zo dňa	Naša značka INF/SB/2018/305	vybavuje	Telefón	e-mail	Dátum 12.02.2018
----------	--------	--------------------------------	----------	---------	--------	---------------------

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 110-00 Rekonštrukcia MÚK Blatné

**Pokyn Stavebno-technického dozoru (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozoru
Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.19.
(Zmena č.25 – SO 110-00 Rekonštrukcia MÚK Blatné – budovanie násypu)**

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 *Pokyny stavebnotechnického dozoru*, podčlánkom 3.5 *Rozhodnutia*, Vám Stavebno-technický dozor vydáva

Pokyn na Zmenu č.19 pre SO 110-00 - Rekonštrukcia MÚK Blatné,

v sume celkom 253 584,86 Eur .

Vedúci tímu STD
IZ SENEC

Prílohy: *Protokol o prerokovaní návrh – pokynu na Zmenu č. 19*

Na vedomie: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS*



Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Váš list	Zo dňa	Naša značka	vybavuje	Telefón	e-mail	Dátum
		INF/SB/2018/315				12.04.2018

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 000-00 Všeobecné položky

**Pokyn Stavebno-technického dozoru (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozoru Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.20.
(Zmena č.31 – SO 000-00 Všeobecné položky)**

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 Pokyny stavebnotechnického dozoru, podčlánkom 3.5 Rozhodnutia, Vám Stavebno-technický dozor vydáva

Pokyn na Zmenu č.20 pre SO 000-00 Všeobecné položky – spracovanie statického výpočtu zaťažiteľnosti mostných objektov SO 214 a SO 215-00

v sume celkom 4 779,40 Eur .

Vedúci tímu STD
IZ SENEK

Prílohy: *Protokol o prerokovaní návrhu – pokynu na Zmenu č. 20*

Na vedomie: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS*



Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Váš list	Zo dňa	Naša značka INF/SB/2018/316	vybavuje	Telefón	e-mail	Dátum 13.04.2018
----------	--------	--------------------------------	----------	---------	--------	---------------------

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km29,600 – 31,025 v MÚK Blatné

**Pokyn Stavebno-technického dozoru (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozoru Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.21.
(Zmena č.29 – SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km29,600 – 31,025 v MÚK Blatné)**

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 Pokyny stavebnotechnického dozoru, podčlánkom 3.5 Rozhodnutia, Vám Stavebno-technický dozor vydáva


Pokyn na Zmenu č.21 pre SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km29,600 – 31,025 v MÚK Blatné – výmena zvodidiel v SDP za zvodidlá s úrovňou zadržania H3 a dĺžkou 6m/ks

v sume celkom 157 611,93 Eur .

Vedúci tímu STD
IZ SENEK

Prílohy: *Protokol o prerokovaní návrhu – pokynu na Zmenu č. 21*

Na vedomie: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS*



Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Váš list	Zo dňa	Naša značka INF/SB/2018/313	vybavuje	Telefón	e-mail	Dátum 22.03.2018
----------	--------	--------------------------------	----------	---------	--------	---------------------

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatelom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 - 31,025 v MÚK Blatné

**Pokyn Stavebno-technického dozoru (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozoru Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.22.
(Zmena č.28 – SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 - 31,025 v MÚK Blatné)**

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávatelom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 Pokyny stavebnotechnického dozoru, podčlánkom 3.5 Rozhodnutia, Vám Stavebno-technický dozor vydáva

Pokyn na Zmenu č.22 pre SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 - 31,025 v MÚK Blatné
- predĺženie prechodovej obrusnej vrstvy na 50m,

v sume celkom 24 088,29 Eur .

Vedúci tímu STD
IZ SENEK

Prílohy: *Protokol o prerokovaní návrhu – pokynu na zmenu č. 22*

Na vedomie: *Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dopravná cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS*



Združenie D1 križovatka Blatné
EUROVIA SK, a.s. vedúci člen združenia
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Váš list	Zo dňa	Naša značka	vybavuje	Telefón	e-mail	Dátum
		INF/SB/2018/317				13.04.2018

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km29,600 – 31,025 v MÚK Blatné

**Pokyn Stavebno-technického dozoru (ďalej len „STD“) podľa čl. 3.3 Pokyny Stavebného dozoru Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) na Zmenu č.23.
(Zmena č.33 – SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km29,600 – 31,025 v MÚK Blatné)**

V súlade so Zmluvou o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0167, č. Zhotoviteľa 4901.6040001VCM a v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) Vám podľa Zväzku 2 podčlánkom 3.3 Pokyny stavebnotechnického dozoru, podčlánkom 3.5 Rozhodnutia, Vám Stavebno-technický dozor vydáva

Pokyn na Zmenu č.23 pre SO 101-10 Diaľnica D1, úsek km29,600 – 31,025 v MÚK Blatné – zrealizovanie navyše prác na základe zameraní geodetických protokolov v rámci odstraňovania existujúcej vozovky podľa ZOD

v sume celkom 115 614,24 Eur .

Vedúci tímu STD
IZ SENEC

Prílohy: Protokol o prerokovaní návrhu – pokynu na Zmenu č. 23

Na vedomie: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – HIS

P. č.	Číslo časti stavby	Názov	Cena v EUR bez DPH
	000-00	Všeobecné položky	
1	00010201	Zmluvné požiadavky poistenie	30 206,60
2	00020101	Označovacie tabule	3 314,32
3	00020701	Požiadavky objednávateľa prieskumné práce geotechnické	11 464,19
4	00020702	Požiadavky objednávateľa prieskumné práce archeologické	51 398,70
		Zmena č. 2	262 817,92
		Zmena č. 9	323,92
5	00020801	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, geodetické zabezpečenie	239 542,19
6	00020809	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, kamerový dohľad počas výstavby	120 000,00
7	00020810	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, zmena stavebného objektu 124-01	100 000,00
		Zmena č. 1	-100 000,00
8	00020823	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, vypracovania dokumentácie DRS/DVP	126 029,54
9	00020824	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, DSRS	45 987,43
		Zmena č. 20	4 779,40
10	00020825	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, aktualizácia DP (DRS) časť C.2 Dopravné značenie celej st	11 047,69
		Zmena č. 18	11 382,24
11	00030101	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - zariadenie	333 805,53
9	00030102	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - prevádzka	679 890,42
10	00030103	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - odstránenie	80 484,16
	000-00	Všeobecné položky spolu	2 012 474,25
		Stavebné objekty	
11	010-10	Príprava územia v MÚK Blatné	109 668,68
		Zmena č. 5	21 055,31
12	036-00	Demolícia mosta D1-043 nad diaľnicou D1 v km 30,206, na ceste I/61 v MÚK Blatné	92 935,94
13	043-01	Vegetačné úpravy diaľnice D1 v MÚK Blatné	39 778,40
14	043-02	Vegetačné úpravy na ceste I/61 v MÚK Blatné	21 915,93
		Zmena č. 11	5 820,00
15	074-00	Úprava hydromeliorácií v km 30,075 - 30,812 D1 v MÚK Blatné	230 444,25
		Zmena č. 6	16 995,59
16	101-10	Diaľnica D1, úsek km 29,600 - 31,025 v MÚK Blatné	2 622 783,44
		Zmena č. 7	22 181,91
		Zmena č. 15	66 464,78
		Zmena č. 21	157 611,93
		Zmena č. 22	2 613,54
		Zmena č. 23	115 614,24
17	101-101	Diaľnica D1, úsek km 29,600 - 31,025 v MÚK Blatné - vozovka	3 352 057,98
		Zmena č. 17	119 511,05
		Zmena č. 22	21 474,75
18	101-102	Diaľnica D1, úsek km 29,600 - 31,025 v MÚK Blatné - zvodidlá a tlmíče	678 080,77
19	101-103	Diaľnica D1, úsek km 29,600 - 31,025 v MÚK Blatné - zvislé dopravné značenie	339 779,75
20	110-00	Rekonštrukcia MÚK Blatné	1 443 730,34
		Zmena č. 12	1 185,72
		Zmena č. 19	17 922,47
21	110-001	Rekonštrukcia MÚK Blatné - vozovka	1 017 761,29
		Zmena č. 12	49 874,77
		Zmena č. 19	235 662,39
22	110-002	Rekonštrukcia MÚK Blatné - zvodidlá a tlmíče	202 858,45
23	110-003	Rekonštrukcia MÚK Blatné - zvislé dopravné značenie	89 572,02
24	124-00	Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné	2 294 209,22
		Zmena č. 10	203 998,21
		Zmena č. 12	41 648,07
		Zmena č. 14	11 125,06
25	124-01	Obchádzka na ceste I/61 v km 29,600 D1	1 897 960,17
		Zmena č. 1	183 808,78
		Zmena č. 4	14 287,80
		Zmena č. 9	8 204,54
26	152-00	Úprava ciest II. a III. triedy pred a po výstavbe MÚK Blatné	182 382,00
27	153-00	Úprava miestnych komunikácií pred a po výstavbe MÚK Blatné	164 836,57
		Zmena č. 3	18 307,23
28	214-00	Most D1-043 nad diaľnicou D1 v km 30,206, na ceste I/61 v MÚK Blatné	2 868 222,54
		Zmena č. 13	41 818,89
		Zmena č. 18	31 003,28
29	215-00	Most na vetvách BL3 a BL4 v MÚK Blatné nad ropovodom DN 500	192 981,14
30	501-10	Odvodnenie diaľnice D1, úsek km 29,600 - 31,025 v MÚK Blatné	511 895,17
31	640-00	Prípojka NN pre ČDS v km 28,914 D1 na obchádzke c. I/61	3 356,91
32	641-00	Cestná dopravná signalizácia v km 28,914 D1 na obchádzke c. I/61	36 474,17
33	642-00	Ochrana podzemného vedenia NN v km 29,220 D1	504,28
34	660-01	Preložka DK kábla SLOVAK TELEKOM v km 30,150 D1 v MÚK Blatné	76 572,41
35	660-02	Preložka DOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 30,225 D1 v MÚK Blatné	38 879,29
36	671-00	Ochrana telemetrického kábla v km 0,166 vetvy "BL3" v MÚK Blatné	3 318,34
37	673-00	Ochrana kábla SLOVAK TELEKOM v km 28,930 D1 na obchádzke na ceste I/61	2 956,84
38	681-01	Informačný systém, úsek km 29,600 - 31,025 v MÚK Blatné - stavebná časť	7 529,26
39	705-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 30,240 D1 v MÚK Blatné	680 225,08
40	706-00	Preložka VTL prípojky DN 80 v MÚK Blatné	132 779,80
41	752-00	Ochrana produktovodu v km 0,970 obchádzky na ceste I/61	11 250,34
		Stavebné objekty spolu	20 755 891,20

Zmluvná cena	22 768 365,45
Rezerva	530 593,35
Kontrolný súčet	23 298 958,80
AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA	23 298 958,80
ROZDIEL (Zmluvná cena - Akceptovaná zmluvná hodnota)	-530 593,35



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava



Váš list	Zo dňa	Naša značka INF/SB/2018/327	vybavuje	Telefón	e-mail	Dátum 31.04.2018
----------	--------	--------------------------------	----------	---------	--------	---------------------

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2016/0167, ev. číslo Zhotoviteľa 4901.6040001VCM stavby „Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ ďalej len „Zmluva“

Vec: Žiadosť o súhlas na menovanie Predstaviteľa Zhotoviteľa

V prílohe Vám predkladáme žiadosť Zhotoviteľa o súhlas na menovanie náhrady Predstaviteľa zhotoviteľa

STD po preskúmaní predložených dokladov konštatuje, že spĺňa vyžadované kritéria
na Predstaviteľa Zhotoviteľa v zmysle Zväzku č.3, časť 1 bod 2.3.1 SP.

Na základe hore uvedených skutočností STD žiada Objednávateľa o vydanie súhlasu pre STD podľa Zväzku 2 podčlánku 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora.

S pozdravom

Vedúci tímu STD
IZ SENEC

Príloha : list ZDBL/342/2018/VCH

PRÍLOHA B3

KLÚČOVÍ ODBORNÍCI NA STAVBE

Údaje o kľúčových odborníkoch, ktorí sú Zhotoviteľom navrhovaní – súčasne zastával post Predstaviteľa Zhotoviteľa.

Riaditeľ stavby - Predstaviteľ Zhotoviteľa / Meno	Vzdelanie	Prax v rokoch (v spoločnosti/ v stavebníctve)	Významné stavby, za ktoré bol (je) zodpovedný (Projekt/Hodnota v €)
	Stredoškolské technického smeru		Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II úsek / 134,50 mil. EUR Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách v úseku Trnava - Nitra, / 12,8 mil. € *