

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo c.č.z. 761/2022 uzatvorenej dňa 23.9.2022 podľa § 536 a násl. Zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyiac,
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Miroslav Horník

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134

: dusan.beres@trnava.sk

2. Zhotoviteľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

Číslo telefónu

E-mail

: INTHERM, s.r.o..

Coburgova 84

917 02 Trnava

: Marián Bednárík, konateľ spoločnosti

: Ing. Dávid Romaňák, konateľ spoločnosti

: Marián Bednárík

: Marián Bednárík

: Ing. Dávid Romaňák

: Tatrabanka, a.s.

:

:

: SK2120280723

: 0915 474 093

: intherm@intherm.sk

ČI. 2. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli v súlade zmluvy o dielo cčz 761/2022 na zhotovenie stavby „**Rekonštrukcia kanalizácie MsÚ Trnava**“, ktorú uzatvorili dňa 23.9.2022 na uzavretí dodatku č.1. Dôvod uzatvorenia tohto Dodatku č.1 spočíva v tom, že počas výstavby bolo potrebné zrealizovať navyše práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom zmluvnom rozpočte a menej práce, ktoré nebolo potrebné realizovať, alebo sa realizovali v inom rozsahu. Presná definícia navyše prác a nerealizovaných prác je zahrnutá v Zmenovom liste č.01 formou prípočtov a odpočtov, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1.

ČI. 3. CENA DIELA

Na základe zmluvnými stranami odsúhlaseného Zmenového listu č.01 sa cena diela Dodatkom č.1 upravuje a dopĺňa nasledovne :

Pôvodná cena v zmysle ZoD cčz 761/2022 :

- Cena bez DPH : 42 452,14 €
- 20% DPH : 8 490,43 €
- Cena spolu s DPH : 50 942,57 €

Cena Dodatku č.1 :

- Cena bez DPH : - 4 101,98 €
- 20% DPH : - 820,40 €
- Cena spolu s DPH : - 4 922,38 €

Cena diela po započítaní ceny Dodatku č.1 :

- **Cena bez DPH : 38 350,16 €**
- **20% DPH : 7 670,03 €**
- **Cena spolu s DPH : 46 020,19 €**

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo cčz 761/2022 uzatvorenej dňa 23.9.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou.
3. Prílohy k Dodatku č.1 – Zmenový list č.01
4. Tento Dodatok č.1 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho štyri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ
5. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.

6. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 25.10.2022

V Trnave, dňa 25.10.2022

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
objednávateľ

.....
Marián Bednárík – konateľ, v.r.
zhotoviteľ