



Podpisom tejto rekapitulácie zmenových listov objednávateľ odsúhlasuje zmeny diela v nej uvedené.

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	<b>doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.,</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	<b>Ing. arch. Ivan Supuka</b> Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	<b>Ing. Milan Durec</b> Ing. Milan Durec	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	<b>Ing. Lukáš Biskupič</b> HORTEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

**ZMENOVÝ LIST**  
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_002 Eloxované strieborné hliníkové lišty na interiérové parapety
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	11.8.2022

Objednávateľ:	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
---------------	--

Stavebný dozor:	Ing. Milan Durec
-----------------	------------------

Generálny projektant:	Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica
-----------------------	---

Zhotoviteľ:	HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
-------------	--

**Popis zmeny technického riešenia:**

Objednávateľ požaduje zmenu plastových PVC ukončovacích lišt za eloxované strieborné hliníkové lišty na interiérových parapetoch na chodbách v celkovej dĺžke 434,40 m.

**Prílohy:**

Označenie prílohy:      Počet listov:      Názov/popis prílohy:

P1	1	Rozpočet

**Dôvod zmeny:**

V PD sa neuvažovalo s hliníkovými lištami na parapetoch na týchto pozíciách

**Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela:** **áno**

Číslo dok./výkresu:      Dátum vydania:      Názov dokumentácie resp. výkresu:

--	--	--

**Vplyv zmeny na cenu diela:** **áno**

Popis: Cena v Eur bez DPH:

<b>Pavilóny: B1, CH1</b>	
Príplatok za montáž a dodávku hliníkových eloxovaných strieborných lišt	890,52
Spolu za zmenový list	<b>890,52</b>

**Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:** **nie**

Číslo a popis čiastkového plnenia: Pôvodný termín:      Nový termín:

--	--	--

**Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:** **nie**

Číslo a popis: Pôvodný termín:      Nový termín:

--	--	--

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	<b>doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.,</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	<b>Ing. arch. Ivan Supuka</b> Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	<b>Ing. Milan Durec</b> Ing. Milan Durec	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	<b>Ing. Lukáš Biskupič</b> HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis: