

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_005 Betonáž ŽB venca
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	23.9.2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Stavebný dozor: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Generálny projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Zhotoviteľ: HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:

Po osekání mozaiky bude zrealizované debnenie hornej časti balkónového zábradlia, dovtáranie kotvevej výstuže, armovanie a betonáž železobetónového venca. Betonáž venca je nevyhnutná, nakoľko po osekání mozaiky a omietky zábradlia na balkónoch vykazujú veľké nerovnosti a nie je možné kotvenie oplechovania zábradlia cez OSB dosku, dľa PD.

Prílohy:

Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet

Dôvod zmeny:

Na základe požiadavky objednávateľa bude vykonaná betonáž železobetónového venca na balkónových zábradliach. Potreba tohto úkonu bola zistená po osekání mozaiky, kedy zhotoviteľ upozornil objednávateľa na poškodenie zábradlia a na veľké nerovnosti medzi balkónmi. Zhotoviteľ upozornil objednávateľa, že bez betonáže venca nie je možné realizovať oplechovanie atiky. V projektovej dokumentácii sa neuvádzalo s betonážou železobetónového venca balkónových zábradlí. Betonáž ŽB venca ako navyše práca má vplyv na dĺžku realizácie diela. Zhotoviteľ žiada o predĺženie realizácie diela o 21 kalendárnych dní nakoľko navyše prácami (betonáž venvov) sa spomalí realizácia kontaktného zatepšovacieho systému na balkónoch.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: nie

Číslo dok./výkresu:	Dátum vydania:	Názov dokumentácie resp. výkresu:

Vplyv zmeny na cenu diela: áno

Popis: Cena v Eur bez DPH:

Pavilóny: G1, B1, B2, CH1, CH2	
P1_Rozpočet_Betonáž ŽB venca	64 611,78
Spolu za zmenový list	64 611,78

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: nie

Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: áno

Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:
	1.5.2023	22.5.2023

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

