

**Dodatok č. 3 k zmluve o dielo**

č. objednávateľa: 117/2021

č. zhotoviteľa: 21040563

na vykonanie prác na zákazke  
„Rekonštrukcia ciest – Školská a súvisiace“**I. Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Obec Rovinka**  
Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika  
IČO: 00305057  
DIČ: 2020362036  
IČ DPH: nie je platiteľ DPH  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 24722112/0200  
Zastúpenie: Milan Kubeš, starosta obce  
Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Káčer, prednosta Obecného úradu Rovinka  
Tel.: 02/45985218  
E-mail: [kubes@obecrovinka.sk](mailto:kubes@obecrovinka.sk), [kacer@obecrovinka.sk](mailto:kacer@obecrovinka.sk)  
Web stránka: [www.obecrovinka.sk](http://www.obecrovinka.sk)  
Právna forma: obec  
(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**a****Zhotoviteľ:**

Názov: **Metrostav DS a.s.**  
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, mestská časť Ružinov  
Zastúpený: Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva  
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva  
IČO: 46 120 602  
DIČ: 2023231892  
IČ DPH: SK2023231892  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu: SK31 1111 0000 0011 2702 8005  
Tel.: +421 911 677 385  
E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: [jozef.roza@metrostavds.sk](mailto:jozef.roza@metrostavds.sk)  
E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: [jozef.roza@metrostavds.sk](mailto:jozef.roza@metrostavds.sk)  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 7059/B

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 3**“)**II. Preambula**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 24.09.2021, č. Zhotoviteľa 21040563, č. Objednávateľa 117/2021 (ďalej len „**Zmluva**“), Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k Zmluve, ktorej predmetom je realizácia zákazky „**Rekonštrukcia ciest – Školská a súvisiace**“.

2.2 Počas realizácie diela sa zistili nedostatky v pripravenosti stavby:

- Pribudla realizácia naviac prác na ulici Rovná,
- Pribudla realizácia naviac prác na ulici Železničná,

- Kvôli kolízii stĺpov ZSE, a.s. bola nutná prekládka a následná oprava už zhotovenej časti diela na ulici Školská pri kostole,
  - Uloženie inžinierskych sietí bolo treťou stranou realizované mimo platných STN po celej trase a preto bolo nutné časť úsekov odkopávať a ukladať nanovo
  - Technologicky nevyhovujúce neúnosné podložie v komunikácii a v chodníku bolo nutné vymeniť,
  - Na ulici Školskej a Železničnej opravy spoločnosti BVS, a.s., po ich dokončení sa realizujú nové násypy v opravených úsekoch, ktoré realizuje Zhotoviteľ.
- 2.3 Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež zhoršujúcich sa klimatických podmienok, ktoré majú vplyv na termín realizácie prác sa Zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty výstavby do 31.10.2022.
- 2.4 Zmluvné strany v súlade s čl. 17. (*Záverečné ustanovenia*) bod 17.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve, ktorého predmetom je (i) posun termínu ukončenia diela.

### III. Predmet dodatku

- 3.1 Pôvodné znenie článku 4.(Doba realizácie predmetu zmluvy) bodu 4.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„ 4.1 **Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:**

- 4.1.1 **odovzdanie staveniska do 5 dní od účinnosti zmluvy,**
- 4.1.2 **začatie diela: do 10 dní od účinnosti zmluvy,**
- 4.1.3 **ukončenie diela do 31.10.2022,**
- 4.1.4 **uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela“**

### IV. Záverečné ustanovenia dodatku

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zák. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

**Obec Rovinka**

V Rovinke dňa .....

.....  
Milan Kubeš  
starosta obce

Za Zhotoviteľa:

**Metrostav DS a.s.**

V Bratislave dňa .....

.....  
Ing. Pavol Hruzík  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Lenka Sýkorová  
podpredseda predstavenstva