

DODATOK Č. 2

**k Zmluve o dielo č. 6/2018 zo dňa 12.06.2018 na realizáciu stavebných prác pre
zákazku s názvom: „Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály –
Šf Košice – II. Stavebné úpravy“**

uzavretej podľa § 513 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
/ ďalej len „Dodatok č.2“ /

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Štátna filharmónia Košice**
Sídlo: Dom umenia – Moyzesova 66, 040 00 Košice

IČO: 00164844
DIČ: 2020762535
IČ pre daň DPH: SK2020762535
Štatutárny zástupca: **PaeDr. Mgr. art. Július Klein, riaditeľ**
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, a.s. Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu /IBAN/: SK30 8180 0000 0070 0024 0639
SK65 8180 0000 0070 0012 3803

SWIFT: SPSRSKBAXXX
Tel.: 0552453102, 0603656171
E-mail: marian.paulisinec@sfk.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **IRES R+M s.r.o.**
Sídlo: Kavečianska cesta 112/41, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: **Róbert Lengeň, konateľ spoločnosti**
Marián Lengeň, konateľ spoločnosti

IČO: 36 197 882
DIČ: SK 20 200 600 31
IČ pre daň DPH: SK 20 200 600 31
Zástupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvných: **Róbert Lengeň, konateľ spoločnosti**
technických: **Marián Lengeň, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie: ČSOB banka a.s.
Číslo účtu /IBAN/: SK03 7500 0000 0040 0227 4409
kontakt – email: ires@ires.sk

Zápis v OR Okresný súd Košice 1, oddiel: Sro, vložka č.: 32888/V
(ďalej len "zhotoviteľ",)

(ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 6/2018 zo dňa 12.06.2018 na realizáciu stavebných prác pre zákazku s názvom: „Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály – Šf Košice – II. Stavebné úpravy“ uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení /ďalej len „zmluva“/, v tomto znení:

II. Predmet plnenia

Predmetom plnenia tohto dodatku je zvýšená časová náročnosť realizácie stavebných prác v nasledovnom rozsahu:

V dôsledku nerovnosti a nerovnomerného spádovania existujúcej nosnej podlahovej betónovej dosky a osadených nových montážnych bodov pre kotvenie kresiel bola zvýšená prácnosť pri nivelizácii podkladu a následne po jej vytvrdnutí pri brúsení nerovností podlahy.

Nerovnomerné (smerové a výškové) uloženie existujúcich UK rozvodov vo vzduchotechnických podlahových kanáloch Veľkej koncertnej sály malo za následok sťažený prístup pri realizácii stavebných prác (vyspravenie VZT kanálov) a zvýšenú časovú náročnosť na spôsob prevedenia prác.

Článok VI. Doba trvania zmluvy, mení sa bod č. 6.1. predmetnej Zmluvy o dielo č.6/2018 v znení Dodatku č.1 na znenie:

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť a odovzdať dielo v termíne **do: 11.10.2018** **odo dňa prevzatia staveniska.**

Tento **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 6/2018** zo dňa **12.06.2018** nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Tento **Dodatok č. 2** bol vypracovaný v **2 / dvoch/** vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane **1 / jedno/** vyhotovenie.

Zmluvné strany si tento **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 6/2018** zo dňa **12.06.2018** prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu podpísali. Svojím podpisom potvrdzujú, že tento **Dodatok č. 2** uzatvorili dobrovoľne, slobodne, vážne, a že nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.6/2018 zo dňa 12.06.2018 ostávajú v platnosti.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

PaDr. Mgr. art. Július Klein
Riaditeľ ŠFK


Marián Lengeň
konateľ spoločnosti IRES R+M s.r.o.