

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka, na predmet
zákazky: „Pódium pre kultúrne podujatia“.

Čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Telefón/fax:
E-mail:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obec Betlanovce

OcÚ, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
Ing. Zoltán Varga, starosta obce
00328952
2020717600
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK88 0900 0000 0051 8432 2305

Ing. Zoltán Varga, starosta obce
Ing. Zoltán Varga, starosta obce
053 4490 215
starosta@betlanovce.sk

a

Zhotoviteľ:

Právna forma:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať
za zhotoviteľa:
Telefón/fax:
E-mail:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

T-servis Teplička, s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným so štatútom
registrovaného sociálneho podniku
Peter Lačný
52 185 770
2120923354
SK2120923354
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK79 0900 0000 0051 5383 9926

Peter Lačný, konateľ
0903 632 470
info@tservis.sk

Čl. 2

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tohto Dodatku č.1 sa mení Zmluva o dielo uzatvorená dňa 09.01.2020 nasledovne:

1. V záhlaví zmluvy sa menia identifikačné údaje objednávateľa *Bankové spojenie* na **Slovenská sporiteľňa, a.s.** a *číslo účtu* na IBAN **SK88 0900 0000 0051 8432 2305**.

2. V Čl. 3 Čas plnenia bod 3.1.2. sa mení termín dodania kompletného zmluvného diela.

Pôvodné znenie textu: „termín dodania kompletného zmluvného diela do 4 mesiacov od zahájenia realizácie, pokiaľ sa zmluvné stany z dôvodov na strane objednávateľa nedohodnú inak“.

V súlade s bodom 3.1.1. Čl. 3 Zmluvy o dielo je termín zahájenia realizácie do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 20.05.2022.

Nové znenie textu: termín dodania kompletného zmluvného diela do 4 mesiacov od zahájenia realizácie, najneskôr však **do 25.11.2022.**

Dôvodom na predĺženie termínu dodania kompletného diela boli nepredvídateľné okolnosti, ktoré nastali pri obstaraní a dodávke materiálov a tovarov nevyhnutných na realizáciu stavby „Pódium pre kultúrne podujatia“.

V ostatnom ostáva zmluva nezmenená.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení podľa osobitných predpisov.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.

V Betlanovciach, dňa

.....
Za objednávateľa:



T-servis Teplička, s.r.o.

Teplička 83, 052 01 Teplička

IČO: 52 052 01

Tel: 052 232 11 11

e-mail: t.servis@teplicka.sk

.....
Za zhotoviteľa: