

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/1031

uzatvorená v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

Gymnázium, SNP 1, Gelnica

So sídlom: SNP 1, 056 01 Gelnica, SR

IČO: 00 160 938

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000537344/8180

Zastúpené: RNDr. Dušan Andraško, riaditeľ

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

BaUstav corporation s.r.o

So sídlom: Kuzmányho 57, 040 01 Košice

IČO: 52 841 111

DIČ: 212 116 0756

Bankové spojenie: Tatra Banka a. s. / IBAN : SK7311000000002948086434

Spoločnosť zastúpená: Peter Kul'baga

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

Na základe dohodnutého prerušenia stavebných prác zákazky **Výstavba multifunkčného ihriska** (ďalej ako „dielo“), ku 21. 11. 2022 z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok pre pokles teploty pod bod mrazu (*Denný záznam v Stavebnom denníku, List č. 1046756*) sa zmluvné strany dohodli na tomto

Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej ako „Dodatok“):

Článok I.

Zmeny a doplnenia

1. V **Článku II. Čas a miesto vykonania diela** sa menia a dopĺňajú body 1-3 nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy:

a. Časť 1 – Zemné práce, základové konštrukcie a podkladové vrstvy v rozsahu podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet prác za rok 2022) najneskôr do 30.11.2022.

b. Časť 2 – Nadzemná časť stavby, finalizácia diela a kultivácia okolia (zostávajúce práce z rozpočtu diela podľa Prílohy č.1 Zmluvy) najneskôr do 30.04.2023.

2. Zmluvné strany sú si vedomé, že vzhľadom na zdroj finančných prostriedkov využitý na financovanie diela zo strany z objednávateľa, budú preplatené iba tie časti diela, ktoré budú zhotovené v termínoch podľa predchádzajúceho bodu a vyfakturované:

a. Časť 1 – fakturácia do 07.12.2022;

b. Časť 2 – fakturácia do 30.04.2022.

3. Za ukončenie realizácie jednotlivých častí diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

4. *Stavebné práce prerušené dňa 21.11.2022 budú pokračovať v roku 2023, keď teplota trvalo stúpne na 5°C.*

2. V **Článku IV. Cena za dielo a platobné podmienky** sa menia body č. 1 a 4 nasledovne:

1. *Zmluvné strany sa dohodli na cene za kompletne dielo podľa čl. I., bodu 2. tejto zmluvy v sume 156078,24 EUR s DPH, z toho:*

a. *Časť 1 – v celkovej sume 85600,33 EUR s DPH;*

b. *Časť 2 – v celkovej sume 70477,91 EUR s DPH.*

4. *Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať cenu jednotlivých častí diela po ukončení realizácie týchto častí diela podľa článku II. ods. 2 tejto zmluvy.*

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v pôvodnom znení.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom podpísanom rovnopise.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na Centrálnom registri zmlúv podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 3: Rozpočet prác za rok 2022,
4. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, súhlasia s jeho obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý a zbavený omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu vôľu, a že nebol uzavretý v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho tento Dodatok podpisujú.


V Gelnici dňa 22.11.2022

Za objednávateľa:



RNDr. Dušan Andraško,
riaditeľ gymnázia

Za zhotoviteľa:



Peter Kul'baga
konateľ spoločnosti BaUstav corporation s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY - Rozpočet prác za r. 2022

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici - Multifunkčné ihrisko

Objekt:

01 - Multifunkčné ihrisko

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 20.09.2021

Objednávateľ:

Gymnázium Gelnica, SNP 1, 056 01 Gelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BaUstav corporation s.r.o, Kuzmányho 57, 040 01 Košice

IČO:

52841111

IČ DPH:

SK2121160756

Projektant:

Ing. Alena Piatnicová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janka Pokryvková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	71 333,60
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	71 333,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	71 333,60	20,00%	14 266,72

Cena s DPH	v EUR	85 600,32
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici - Multifunkčné ihrisko

Objekt:

01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Dátum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Gymnázium Gelnica, SNP 1, 056 01 Gelnica

Projektant:

Ing. Alena Piatnicová

Zhotoviteľ:

BaUstav corporation s.r.o, Kuzmányho 57, 040 01 Košice

Spracovateľ:

ing. Janka
Bakurová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

71 333,60

HSV - Práce a dodávky HSV

71 333,60

1 - Zemné práce

14 558,75

2 - Zakladanie

10 347,03

5 - Komunikácie

5 079,36

8 - Rúrové vedenie

244,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38 976,46

99 - Presun hmôt HSV

2 127,63

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767-0 - Mantinelový systém

0,00

767-1 - Vybavenie ihriska

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

71 333,60

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnázium v Gelnici - Multifunkčné ihrisko

Objekt:

01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Dátum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Gymnázium Gelnica, SNP 1, 056 01 Gelnica

Projektant:

Ing. Alena Piatnicová

Zhotoviteľ:

BaUstav corporation s.r.o, Kuzmányho 57, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Ing. Janka
Bakurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 333,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 333,600

D 1

Zemné práce

14 558,751

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	710,970	1,150	817,616
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	710,970	1,430	1 016,687
3	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	710,970	4,950	3 519,302
4	K	121101111.1	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,200	1,200	13,440
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	14,000	7,120	99,680
6	K	122201109.1	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	14,000	1,110	15,540
7	K	131201101.1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,000	12,160	97,280
8	K	131201109.1	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hor. 3	m3	8,000	0,980	7,840
9	K	132201101.1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	67,600	33,540	2 267,304
10	K	132201109.1	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	67,600	9,500	642,200
11	K	133201201.1	Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,700	50,980	596,466
12	K	133201209.1	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	11,700	6,940	81,198
13	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	51,150	1,800	92,070
14	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	86,925	4,800	417,240
15	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 650,850	0,480	1 752,408
16	K	167101101.1	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	36,775	7,930	291,626
17	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	112,500	0,840	94,500
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	139,080	19,500	2 712,060
19	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,375	1,690	24,294
20	K	180402111	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	0,000	0,840	0,000
21	M	0057211100.1	Trávové semeno	kg	0,000	5,300	0,000
22	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,480	0,000
23	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	0,000	1,510	0,000
24	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	0,000	20,720	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		2	Zakladanie				10 347,028
25	K	2115211111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom drveným frakcie 32-63 mm	m3	67,600	47,160	3 188,016
26	K	21152111R1	Vsakovací objekt 2,00 x 2,00 x 2,00 m	m3	8,000	47,160	377,280
27	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zářeze so stenami zvislými alebo šikmými o skl. do 1:2,5	m2	509,200	1,340	682,328
28	M	693110001201	Geotextília polypropylénová 300gr./m2	m2	560,120	1,780	997,014
29	K	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65	m	128,000	8,460	1 082,880
30	K	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	41,000	8,910	365,310
31	K	215901101.1	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	720,000	1,250	900,000
32	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,170	62,800	73,476
33	K	272353111	Debnenie kotevného otvoru s pr. do 0,02 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	62,000	11,980	742,760
34	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	10,530	127,270	1 340,153
35	K	275351217.1	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	20,480	22,200	454,656
36	K	275351218.1	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	20,480	6,990	143,155
37	K	278311041	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,000	201,210	0,000
D		5	Komunikácie				5 079,359
39	K	564821112	Podklad zo štrkodrviny veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	324,975	3,710	1 205,657
40	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 32-63 mms rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	649,950	5,960	3 873,702
41	K	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m2	0,000	5,320	0,000
42	M	284170005101.S	Umelý trávnik z monofilných vlákien (výška 40 mm, hustota vpichov min. 10 000/m2) s výplňou kremičitým pieskom (min. 13 kg/m2) a gumovým granulátom (min. 9 kg/m2)	m2	0,000	17,980	0,000
43	K	589160020.R1	Realizácia čiar na športový povrch	m2	0,000	40,900	0,000
D		8	Rúrové vedenie				244,374
44	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok DN do 130 z tkaniny	m	169,000	0,550	92,950
45	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	118,300	1,280	151,424
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				38 976,457
46	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	112,350	8,400	943,740
47	M	592170003301	Obrubník betónový 1xšxv 1000x80x250 mm	ks	113,474	4,980	565,101
48	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,063	109,170	552,728
49	K	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania	ks	0,000	4,390	0,000
50	M	5530010001	Kotviace prvky	ks	0,000	3,540	0,000
51	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	396,721	14,530	5 764,356
52	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17 852,445	0,560	9 997,369
53	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	396,721	10,880	4 316,324
54	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	793,442	1,220	967,999

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	396,721	40,000	15 868,840
D		99	Presun hmôt HSV				2 127,631
56	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	595,975	3,570	2 127,631
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
D		767-0	Mantinelový systém				0,000
57	K	7679111101-R	Montáž siete do výšky 4 m	m2	0,000	9,940	0,000
58	M	5542301200-R.1	Ochranná sieť multifunkčného ihriska výška 4,0m vrátane príslušenstva (uchytená na napínacie lanká)	m2	0,000	11,950	0,000
59	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	0,000	0,580	0,000
60	M	156150000900	Drôt napínací poplastovaný D 4,4/100 m	ks	0,000	32,460	0,000
61	M	553510009300	Napínák PVC (biely, zelený) č.3 pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	0,000	1,460	0,000
62	K	767914110.1	Montáž mantinelového systému na ocel. vo výške do 1,0 m	m	0,000	15,900	0,000
63	K	767916550-R1	Osadenie stĺpika ocelového výšky do 2 m	ks	0,000	8,580	0,000
64	M	553250000700-R.1	Panel mantinelový-ocelové stĺpy, profil 50x30mm, vrátane plastovej výplne	m	0,000	78,820	0,000
65	M	553510010541.1	Bránka vstupná, šírka 1m, spodná časť je tvorená plastovou výplňou z mantinelu do 1m, vrchná časť výplň zo siete	ks	0,000	633,210	0,000
66	M	5542302400-R.1	Integrovaná bránka na futbal 3x2 m	ks	0,000	950,000	0,000
67	K	767916560- R2	Osadenie stĺpika ocelového výšky nad 2 m	ks	0,000	9,230	0,000
68	M	553510030800.1	Stĺpik pozinkovaný z ocele, profil 70x50mm dl 4,60 m	ks	0,000	140,000	0,000
69	K	998767201.1	Presun hmôt	%	0,000	0,900	0,000
D		767-1	Vybavenie ihriska				0,000
70	K	7679110001-R	Montáž vybavenia ihriska	sada	0,000	1,580	0,000
71	M	553570003501-R.1	Tenisová/ volejbalová sada a sieť vrátane upevnenia	sada	0,000	2 473,080	0,000
72	M	553570003500-R	Basketbalová konštrukcia, tabuľa, obruč, sieťka	sada	0,000	850,000	0,000
73	K	998767201-1	Presun hmôt	%	0,000	0,900	0,000