

NÁVRH
DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 3/2022/ZOD ZO DŇA 19.01.2022

110/2022/Dod.1

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Sídlo: Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Vlček, starosta mestskej časti
IČO: 00 304 565
DIČ: 2020879223
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK02 5600 0000 0048 5398 5006
Webové sídlo: <https://www.vajnory.sk>

1.2 Zhotoviteľ: P.S. in, a.s.
Sídlo: M. Rázusa 7, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Patrik Stopka, prokurista
IČO: 47 764 821
DIČ: 2024091102
IČ DPH: SK2024091102
Mobil: +421 904 474 277
E-Mail: psin@psin.sk
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK29 1100 0000 0029 2891 2751
SK87 1100 0000 0029 4800 6836
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10827/L

- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 19.01.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 3/2022/ZoD (ďalej len „ZMLUVA“), ktorej predmetom sú stavebné práce a dodávka materiálu pre stavbu: „**Pristavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ**“ (ďalej len ako aj „Dielo“).
- 1.4 Na realizáciu stavby je poskytnutý nenávratný finančný príspevok v rámci zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BHY3-74-73.
- 1.5 Počas realizácie Diela vznikli nepredvídateľné okolnosti, ktoré bránia v ďalšej realizácii Diela: vstupná hala – objekt SO02 vykazuje statické vady, potvrdené odborníkom - statikom, v dôsledku ktorých je potrebné zastaviť stavbu Diela a vykonať kroky smerujúce k dosiahnutiu cieľa – k zrealizovaniu Diela.
- 1.6 Zhotoviteľ listom dňa 23.10.2022 oznámil objednávateľovi pozastavenie stavby. Objednávateľ o tejto skutočnosti dňa 10.11.2022 informoval poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej poskytovateľ NFP),.
- 1.7 Dňa 15.11.2022 bol objednávateľovi doručený súhlas poskytovateľa NFP, ktorý na základe preukázania okolností vylučujúcich zodpovednosť s pozastavením aktivít, ktorých realizácia je predmetom stavebného diela súhlasil.

1.8 Preto sa zmluvné strany dohodli, že uzatvárajú podľa Článku 16. Záverečné ustanovenia, bodu 16.1 ZMLUVY, tento Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k ZMLUVE:

2. PREDMET DODATKU

2.1. Objednávateľ, najmä podľa Článku 7. Zmeny diela, bodu 7.1 ZMLUVY, požaduje **zmenu diela**, ktorá je nevyhnutná pre zrealizovanie Diela, v dôsledku čoho sa **zastavujú práce na Diele** do doby uzatvorenia Dodatku č. 2, ktorého predmetom budú odsúhlasené naviac práce, na základe novej projektovej dokumentácie, v dôsledku narušenej statiky objektu SO02 – vstupná hala.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a účinné právne úkony obsahujú ich skutočnú vôľu, o prejave a obsahu ktorej ani v budúcnosti nemôžu vzniknúť nijaké pochybnosti. S jej obsahom sa dôkladne oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú


3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v jeho platnom znení. Zverejnenie je povinný vykonať Objednávateľ, a to do 7 dní odo dňa podpisania tohoto dodatku.

3.3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 29.11.2022

V Bratislave, dňa 29-11-2022


MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - VAJNORY
Roľnícka ul. č. 109
831 07 Bratislava



Objednávateľ

Ing. Michal Vlček, starosta

Mestská časť Bratislava - Vajnory



Zhotoviteľ

Ing. Patrik Stopka, prokurista

P.S. in, a.s.