

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 513/1991

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3, v súlade s §18 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Obec Veľký Lapáš
Sídlo:	Obecný úrad č. 488, Veľký Lapáš, 951 04
Zastúpený:	Ing. Katarína Babalová, staroska obce
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK92 5600 0000 0008 0523 2001
IČO:	00308145
DIČ:	2021252728

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	INEX – Hausgarden s.r.o.
Sídlo:	Lipová 978/12, Močenok 951 31
Zastúpený:	Ing. Henrich Bleho, PhD.
Konanie vo veciach zmluvných:	Ing. Henrich Bleho, PhD.
Konanie vo veciach technických:	Ing. Henrich Bleho, PhD.
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK52 0200 0000 0024 7495 2459
IČO :	44223722
DIČ :	2022638640
IČ DPH:	SK2022638640
Reg. č. z Obch. registra.:	Obchodný register : Okresného súdu Trnava
Odd. Sro, vl. č.:	22140/T
Tel.:	+421 918 762 004
email:	innex@inexhausgarden.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II.

Preambula

- 2.1 Na realizáciu stavby: „**Výstavba chodníka v obci Veľký Lapáš – Malolapášska ulica**“ je podľa zmluvy, Čl. IV ČAS PLNENIA A DODACIE PODMIENKY v bode 4.1 termín realizácie diela: do 30.11.2022.

Z dôvodu neskoršieho dodania materiálov pre aktuálne zlú situáciu na trhu stavebného materiálu a v dôsledku daždivého - nepriaznivého počasia v období a hlavne z dôvodu zmien voči projektovej dokumentácii a zmene prác pred dokončením nebolo možné dodržať termín realizácie, pretože nebolo možné dodržať potrebné technologické postupy. Preto je potrebné predĺžiť termín realizácie stavby do 15.12..2022.

Vzhľadom na vyššie uvedené, zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v záujme dodržania povinností vyplývajúcich z článku. Čl. XVI. ods. 16.3 Zmluvy tento dodatok.

Čl. III.

Predmet dodatku

- 3.1 V Čl. IV ČAS PLNENIA A DODACIE PODMIENKY v bode 4.1 sa znenie odseku ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ZoD) podľa článku 3 je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,

Termín začatia stavebných prác: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 15.12.2022.**

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
4.2 Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými.
4.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho jeden je určený pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa.
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Močenku dňa: 18.11.2022

Vo Veľkom Lapáši dňa: 18.11.2022



Za zhotoviteľa
Ing. Henrich Bleho, PhD
konateľ
INEX – Hausgarden s.r.o.



Za objednávateľa
Ing. Katarína Babalová
starostka obce
Obec Veľký Lapáš