

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č. 1723/2017-BA zo dňa 29.09.2017

v znení

Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1723/2017 - BA zo dňa 28.03.2018 a

Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1723/2017 - BA zo dňa 20.06.2018

a

**DOHODA O VYSPORIADANÍ VZÁJOMNÝCH PRÁV, NÁROKOV A POVINNOSTÍ
ZMLUVNÝCH STRÁN**

(ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

IČO:

IČ DPH:

IBAN:

Konajúci prostredníctvom:

(ďalej len „Objednávateľ“)

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie 8

969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika

štátny podnik

zapísaný v OR OS Banská Bystrica v oddiele Pš, vložka č. 713/S

36 022 047

SK 2020066213

Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Zástupca vo veciach

organizačno - technických:

Vedúci účastník:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný:

Bankové spojenie:

IBAN:

oprávnený konateľ:

Združenie SMS MSJ PPO Vydrica

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

združenie

SMS a. s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

35 727 951

2020268173

SK2020268173

v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 692/S

Milan Svoboda - predseda predstavenstva

Ing. Martin Krchnák - podpredseda predstavenstva

Ing. Dalibor Novotný- člen predstavenstva

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Adresa pre zasielanie faktúr:

Účastník:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný:

Bankové spojenie:

IBAN:

Oprávnený konateľ:

MSJ group, s.r.o.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

45 480 290

2023055628

SK2023055628

v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 64263/B

Simona Žofajová - konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 29.09.2017 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 1723/2017- BA ako výsledok verejnej súťaže na obstaranie podlimitnej zákazky - „Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita3, MČ Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - Dotesnenie podložia“ (ďalej v texte len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.03.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve (č. 490/2018-BA), predmetom ktorého bola zmena termínu plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy, spočívajúca v predĺžení termínu o 80 kalendárnych dní a to z dôvodu Zhotoviteľom nepredvídateľných okolností spôsobených vyššou mocou - nevhodných klimatických podmienok, v dôsledku ktorých Zhotoviteľ nemohol poskytnúť plnenie Objednávateľovi včas podľa Zmluvy (ďalej v texte len „Dodatok č. 1“).
3. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.06.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve (č. 1042/2018-BA), predmetom ktorého bola zmena termínu plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy, spočívajúca v predĺžení termínu o 209 kalendárnych dní a to z dôvodu Zhotoviteľom nepredvídateľných okolností spôsobených vyššou mocou - obzvlášť zhoršených pomeroch podložia v degradovaných vrstvách, ktoré nebolo možné predvídať a boli zistené až v priebehu realizácie diela - „Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita3, MČ Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - Dotesnenie podložia“, v dôsledku ktorých Zhotoviteľ nemohol poskytnúť plnenie Objednávateľovi včas podľa Zmluvy (ďalej v texte len „Dodatok č. 2“).

Čl. I

Odôvodnenie ukončenia Zmluvy

1. Doteraz realizované práce na dotesnení podložia protipovodňovej línie stavby „Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita3, MČ Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - Dotesnenie podložia“ (ďalej v texte len „Stavba“), súčasťou ktorého bol aj doplnujúci IG prieskum (jadrové vrty) a hydrogeologický prieskum (meranie filtračných rýchlostí) preukázali, že podložie línie ktoré vzniklo antropogénnou činnosťou vykazuje značné anomálie (degradované polohy), čo pôvodný projekt, ktorý bol podkladom pre realizáciu diela „ Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita3, MČ Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - Dotesnenie podložia“, nemohol predpokladať v takom rozsahu.
2. Túto skutočnosť možno považovať za vyššiu moc, ktorá si vyžaduje zmenu technológie realizácie stavebných prác, pretože ani po viacerých pokusoch, ktoré spočívali v úprave technologického predpisu a úprave injektážnej zmesi sa nepodarilo dosiahnuť projektom stanovený parameter priepustnosti dotesňovaného podložia, t. j. v ráde 10^{-7} m/s.

Čl. II

Predmet Dohody

1. Zmluvné strany sa vzhľadom na skutočnosti opísané v Čl. I Dohody a v nadväznosti na článok XXII. a v súlade s ustanovením bodu 22.1.1 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, dohodli na ukončení Zmluvy dohodou, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti Dohody.
2. Predmetom Dohody je súčasne dohoda Zmluvných strán o vysporiadaní všetkých vzájomných práv, nárokov a povinností Zmluvných strán, vyplývajúcich, súvisiacich, resp. vzniknutých z titulu uzatvorenej Zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi pomernú časť oprávnených a Objednávateľom

odsúhlasených nákladov Zhotoviteľa (výrobná réžia, správna réžia, ...), ktoré Zhotoviteľovi vznikli v súvislosti so Stavbou z titulu predĺženia doby realizácie Stavby z dôvodu vyššej moci - nevhodné klimatické podmienky (Dodatok č. 1) a z dôvodu nevhodných geologických pomerov (Dodatok č. 2) na zhotovenie Stavby a jeho cenového dopadu na samotnú realizáciu Stavby.

4. Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s bodom 3 Čl. II Dohody zaplatiť Zhotoviteľovi sumu v celkovej výške 60.938,66 € bez DPH (slovom: šesťdesiatšesť tisíc deväťstotridsaťosem eur a šesťdesiatšesť centov), a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom.
5. K sume špecifikovanej v bode 4 Čl. II Dohody bude uplatnená DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi zádržné z jednotlivých vystavených faktúr, a teda sumu zadržanú vo výške 10% z fakturovanej sumy bez príslušnej dane z pridanej hodnoty, v súlade s bodom 16.1 Zmluvy, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na vrátenie zádržného, nie však skôr než
 - 2.1 po nadobudnutí účinnosti Dohody a súčasne
 - 2.2 po predložení vyhlásenia Zhotoviteľa a dokladov podľa bodu 16.4 Zmluvy.
7. Objednávateľ nie je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zádržné predtým, než Zhotoviteľ vyhlási, že riadne uhradil platby všetkým svojim subdodávateľom v súlade s uzatvorenými zmluvami (s výnimkou záručných zábezpek, resp. zádržného dohodnutých v zmluvách so subdodávateľmi) a tiež, že jeho subdodávatelia riadne uhradili platby všetkým svojim subdodávateľom v súlade s uzatvorenými zmluvami. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi písomné vyhlásenie o uhradení platieb subdodávateľom a subdodávateľom subdodávateľov podľa prvej vety tohto bodu a predložiť doklady preukazujúce túto skutočnosť.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zaplatením sumy vo výške 60.938,66 € bez DPH, špecifikovanej v bode 4 Čl. II Dohody Objednávateľom a vrátením zádržného Objednávateľom v súlade s bodom 6 a s bodom 7, Čl. II Dohody, budú všetky nároky a práva, resp. povinnosti vyplývajúce, súvisiace, resp. vzniknuté z titulu uzatvorenej Zmluvy, v plnom rozsahu vysporiadané a Zhotoviteľ nemá a nebude si voči Objednávateľovi uplatňovať ani v budúcnosti žiadne ďalšie peňažné ani nepeňažné nároky, práva, resp. povinnosti, vyplývajúce, súvisiace, resp. vzniknuté z titulu uzatvorenej Zmluvy, resp. Dohody.
9. Objednávateľ vyhlasuje, že nemá a nebude si voči Zhotoviteľovi uplatňovať ani v budúcnosti žiadne ďalšie peňažné ani nepeňažné nároky, práva, resp. povinnosti z titulu neodovzdania Stavby riadne a včas, v zmysle Zmluvy.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.
4. Dohoda bola uzatvorená na základe slobodne, vážne a určite prejavenej vôle. Zmluvné strany si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
5. Podpisy zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane Dohody.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Štiavnici, dňa

Za Zhotoviteľa:

.....
Milan Svoboda
predseda predstavenstva
SMS a. s.

.....
Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

.....
Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva
SMS a. s.

.....
Ing. Dalibor Novotný
člen predstavenstva
SMS a. s.

.....
Simona Žofajová
konateľ
MSJ group, s.r.o.