

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo č. 873/2022, uzatvorenej dňa 10.11.2022 (ďalej len „Zmluva“), podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „tento dodatok“)

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY :

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA
	Hlavná 1
	917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)	
2. Zhotoviteľ	: Yunex, s. r. o.
	Lamačská cesta 3/A
	841 04 Bratislava- mestská časť Karlova Ves
zastúpený	: Ing. Ľubor Nôta, konateľ
	Ing. Marián Šajti, konateľ
Zápis v OR	: OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 151989/B
IČO	: 53 684 141
DIČO	: 2121480361

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ len „zmluvné strany“)

PREAMBULA:

Predmetom Zmluvy, ktorej zmena a doplnenie je predmetom tohto dodatku, je realizácia stavby s názvom „Nasvietenie priechodov pre chodcov“. Zmluva bola uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

Podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZoVO, Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy

Podľa čl. 5 ods. 5.6 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že dodatkom k zmluve predĺžia čas plnenia Zmluvy v prípade existencie objektívnych nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, epidemiologická situácia, neštandardne dlhé dodacie lehoty na komodity a tovary, ktoré sú nevyhnutné k riadnej realizácii diela a pod.).

Na základe objektívnej skutočnosti, t. j. prerušenia výroby asfaltových zmesí počas zimných mesiacov a nepriaznivých klimatických podmienok – nízkych teplôt, ktoré nedovoľujú realizáciu vodorovných dopravných značení a zároveň sťažujú aj realizáciu ďalších stavebných prác, sa zmluvné strany podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZoVO a podľa čl. 5 ods. 5.6 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva nasledovne:

Čl. 2

POZMEŇUJÚCE a DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

V Článku 5 Zmluvy (ČAS PLNENIA) sa v ods. 5.1 za text „najneskôr do 3 mesiacov od odovzdania staveniska“ vkladá text „, najneskôr do 30. apríla 2023“.

Čl.3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy týmto dodatkom priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
6. Tento dodatok bol zverejnený dňa (doplní Mesto Trnava).

V Trnave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Ľubor Nôta, v.r.
konateľ

.....
Ing. Marián Šajti, v.r.
konateľ