

39/2023/OMa1

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 143/2022/OMa1
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi:

Objednávateľ:

Názov: Nitriansky samosprávny kraj,
Sídlo: Rázusova 2A
949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0023 5610
IČO: 37861298
IČ pre daň: SK 2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: LEVSTAV – LEVICE, s.r.o.
Sídlo: SNP 36, 934 01 Levice
Zastúpený: Ing. Gregor Horniak – konateľ spoločnosti
Konanie vo veciach zmluvných: Ing. Gregor Horniak
Konanie vo veciach technických: Ing. Gregor Horniak
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK28 5600 0000 0071 0307 3001
IČO : 36 524 735
IČ DPH: SK2020156226
Reg. č. z Obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10716/N
Tel.: 036/631 27 09
email: levstav@levstav.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

V súlade s článkom XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia, ods. 14.2 Zmluvy o dielo č. 143/2022/OMa1, zo dňa 24.05.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.05.2022 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 v nasledovnom znení:

Čl. II.
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.05.2022 Zmluvu o dielo č. 143/2022/OMa1, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.05.2022 a ktorej predmetom bolo realizácia stavby:

„Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach“, ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „Dielo“).

Na základe rozhodnutia číslo 209/2022 z 08.06.2022 boli predsedom Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a bol stanovený deň ich konania dňa 29.10.2022. Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022, ktoré sa konali dňa 29.10.2022, bol za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja zvolený kandidát s najvyšším počtom platných hlasov Ing. Branislav Becík, PhD. Dňom zloženia sľubu na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konalo dňa 28.11.2022, novozvolený predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Ing. Branislav Becík, PhD., začal vykonávať svoj mandát.

Na základe vyššie uvedeného dochádza k legitímnej zmene v Zmluve na strane Objednávateľa - Nitriansky samosprávny kraj v osobe štatutárneho zástupcu nasledovne: znenie „zastúpený: doc. Ing. Milan Belica, PhD.“, sa nahrádza novým znením „zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD.“

Zhotoviteľ v zmysle čl. III ods. 3.7 Zmluvy o dielo č. 143/2022/OMaI nie je v omeškani s plnením tejto zmluvy, nakoľko nastali nepredvídateľné prekážky na strane Objednávateľa, ktoré Objednávateľ a ani Zhotoviteľ pri predkladaní svojej ponuky nemohol predvídať a predpokladať. Dňom odovzdania staveniska dňa 09.06.2022 boli zistené skutočnosti, ktoré z objektívnych dôvodov bránili Zhotoviteľovi plniť predmet zmluvy. Nové skutočnosti boli odstránené uzatvorením dodatku č 1 k Zmluve o dielo č. 2110/2022/OMaI zo dňa 05.11.2022, ktorý nadobudol účinnosť dňa 08.11.2022. Plnenie predmetu zmluvy v rozsahu realizácie stavebných prác v exteriéry zakladá vážnu pochybnosť Zhotoviteľa za zabezpečení riadne a kvalitne zrealizovaných stavebných prác. Na základe vplyvu nepriaznivých poveternostných podmienok na plnenie predmetu zmluvy zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení predmetného dodatku č. 2 a predĺžení doby realizácie stavebných prác o 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Z dôvodu nevhodných a nepriaznivých poveternostných a klimatických podmienok a vplyvom „vis major“ došlo z objektívnych skutočností k prerušeniu a pozastaveniu stavebných prác na obdobie odstránenia a ukončenia objektívnych skutočností, ktoré viedli k prerušeniu a k pozastaveniu prác a o toto obdobie sa predlžuje zmluvný termín plnenia diela.

Zmenou sa nemení charakter zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy. Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo.

Čl. III.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo č. 143/2022/OMaI, zo dňa 24.05.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.05.2022 dohodli na jej zmenách, a to v nasledovnom znení:

1. V čl. III. Miesto a termín vykonania Diela sa ods. 3.2 v prvej vete mení a nahrádza novým nasledovným znením:

„3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 16 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 Zmluvy (ďalej ako „Termín plnenia“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa časového harmonogramu prác, ktorý Zhotoviteľ predloží ako Prílohu č. 3a. Za správnosť a úplnosť Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.“


2. V čl. IV Spôsob vykonania Diela sa v ods. 4.5 v písm. a) Zmluvy mení a nahrádza sa „Oprávnený zástupca Objednávateľa“ „Ing. Miroslav Ducký“ novým „Oprávneným zástupcom Objednávateľa“ „Vladimír Derka“.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 143/2022/OMaI, zo dňa 24.05.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.05.2022.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z toho štyri exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom č. 2 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je Príloha č. 1:
Príloha č. 1: **Príloha 3a Harmonogram prác - upravený**

V Leviciach, dňa: 05-01-2023

V Nitre, dňa: 18-01-2023





Za zhotoviteľa
Ing. Grégor Horniak,
konateľ
LEVSTAV – LEVICE, s.r.o.

Za objednávateľa
Ing. Branislav Becík, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Príloha č. 1:
Príloha 3a Harmonogram prác - upravený

Harmonogram stavby "Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach"

| Rok | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|--------|---------------|---|---|---|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|--|--|
| | | Mesiac | | 1. | | | | 2. | | | | 3. | | | | 4. | | | | 5. | | | | 6. | | | | 7. | | | | 8. | | | | 9. | | | | 10. | | | | 11. | | | | 12. | | | | 13. | | | | 14. | | | | 15. | | | | 16. | | | | |
| | | Týždeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | | |
| | Popis | Začiatok | Koniec | Dĺžka trvania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obnova šachty a studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach | 31 | 64 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1. časť Korpus studnovej veže | 33 | 56 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HSV | 33 | 56 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zemné práce | 36 | 40 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Základy | 39 | 46 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zvislé a kompletné konštrukcie | 45 | 50 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ostatné konštrukcie a práce | 33 | 56 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PÁV | 45 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nátery | 45 | 46 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2. časť šikálny masív | 41 | 60 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HSV | 41 | 60 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zemné práce | 44 | 45 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Základy | 46 | 51 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zvislé a kompletné konštrukcie | 52 | 56 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ostatné konštrukcie a práce | 41 | 60 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 3. časť Južne hradby vv | 48 | 64 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HSV | 48 | 64 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zemná práca | 51 | 52 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Základy | 53 | 57 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zvislé a kompletné konštrukcie | 58 | 61 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ostatné konštrukcie a práce | 49 | 64 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | STATICKÉ VYBUDOVANIE | 31 | 62 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HSV | 34 | 63 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zemné práce | 34 | 35 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zakladanie | 34 | 35 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 34 | 62 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PÁV | 38 | 63 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Konštrukcie doplnkové kovové | 36 | 62 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Práce a dodávky M | 31 | 38 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Montáž oceľových konštrukcií | 31 | 33 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hodínové zúčtovacie sadzby | 38 | 38 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V Leviciach, dňa 05-01-2023

